



رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير (فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللوادر والحفارات) مع ارتكته جوانب حوض التبخير طبقا للميول التصميمية المطلوبه وتسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربة العادية والطفلة وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠,٥٠	١٥٩٠,٤٧,٠٠	م³	١٥٧٨٢٩,٩٥	١٢١٧,٠٥	١٥٩٠,٤٧,٠٠	ختامى	٦٤٤١٣٣,٥٠	٠,٠٠	٦٤٤١٣٣,٥٠	لوحات المشروع متواجده
	علوة ١,١٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	١٥٩٠,٤٧,٠٠	م³	١٥٧٨٢٩,٩٥	١٢١٧,٠٥	١٥٩٠,٤٧,٠٠	ختامى	٦٤٤٠٩٠,٤٥	٠,٠٠	٩١٤٥٩,٤٥	تأمين وسلامة المرور متواجد
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربه صغريه ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											التقارير الشهرية والمبدي والاسبوعي متواجده
٢	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	١١٧,٢٠	٢٦٧٨,٠٠	م³	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	٣١٣٨٦١,٦٠	٠,٠٠	٣١٣٨٦١,٦٠	تم توريد عدد(١)حاسب الي بجميع مشتلاته وبالباطعه
	علوة ٤,٤٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٤,٤٠	٢٦٧٨,٠٠	م³	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	١١٧٨٣,٢٠	٠,٠٠	١١٧٨٣,٢٠	
	علوة ١,٢٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٠,٦٢٥	٢٦٧٨,٠٠	م³	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	١٦٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٦٧٣,٧٥	معمل الموقع متواجد
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم²	١٣٣,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	م³	٥٩٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	ختامى	٧٩٧٩٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٧٩٧٩٢٠٢,٠٠	المهندسون متواجدون
	علوة ١,١٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٥٩٩٩٤,٠٠	م³	٥٩٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	ختامى	٣٤٤٩٦,٥٥	٠,٠٠	٣٤٤٩٦,٥٥	وثيقه التأمين متواجده
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم²	١٣٣,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	م³	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	٤٩٢١٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢١٦٦٥,٠٠	المعدات متواجده
	علوة ٤,٩٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٤,٩٠	٣٧٠٠٥,٠٠	م³	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	١٨١٣٢٤,٥٠	٠,٠٠	١٨١٣٢٤,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علوة ١,٢٥ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٠,٦٢٥	٣٧٠٠٥,٠٠	م³	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	٢٣١٢٨,١٢٥	٠,٠٠	٢٣١٢٨,١٢٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص								١٩٩٩٩٩٥٠,٧٥			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٩٩٩٩٥٠,٧٥			
	ما سبق صرفه								١٩٩٥٠٠٠٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى								٤٩٩٩٩,٧٥			

تحريراً في ٢٥ / ٠٩ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات



استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

مدير الاعمال لمشروعات الطرق
م / اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار