

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٧٦٩٣٦٩٥.٥٢ جنيهاً (فقط سبعة مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وأثنان وخمسون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٩) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٣/٢٣ م


رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



(٤٦) قيد في سجلات الحيوات الشكليات



مستخلص فروق الأسعار عناصر للبنود

مستخلص فروق أسعار رقم (٩) عن فترة من (١٦/١٢/٢٠٢٤) إلى (٠٨/٠١/٢٠٢٥).

الارقام القياسية في تاريخ التعاقد(ع)	
353.60	السولار
207.10	الاسمنت
420.40	حديد التسليح
566.00	البتومين (القار)
433.20	قطاعات حديدية
636.80	الواح حديدية

مشروع / عن عملية / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم

العقد / ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩
تنفيذ / شركة السلام اترناشيونال للمقاولات و التجارة
تاريخ التعاقد / ٣٠/٠٨/٢٠٢٢

قيمة فروق الأسعار	عناصر التأثير												قيمة الأعمال	تقسيم الكميات					بيانات التعاقد					
	البتومين (القار)			حديد التسليح			الأسمنت			السولار				الكمية المنقذة خلال الشهر	نسبة المدة	إجمالي الأيام	عدد الأيام	شهور المستخلص	عنصر التأثير	سعر البند	كمية المستخلص	الوحدة	توصيف البند	رقم البند
	١ع	•ع	ك	١ع	•ع	ك	١ع	•ع	ك	١ع	•ع	ك												
٤,٧٦٢,٧٦٣,٨٩	١٠٧٩,١	٥٦٦,٠	%٠,٠٠	١٠٥٩,٥	٤٢٠,٤	%٦٥,٠٠	٥٣١,٩	٢٠٧,١	%٠,٠٠	٦٢٠,١	٣٥٣,٦	%٥٠,٠٠	٤,٦٤٢,٨٥٧,١٤	١٥٤,٧٦	%٦١,٩٠	٢١	١٣	ديسمبر ٢٠٢٤	السولار (٥٠,٠٠%) حديد التسليح (٦٥,٠٠%)	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠	طن	البطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	23١
٢,٩٣٠,٩٣١,٦٣	١٠٧٩,١	٥٦٦,٠	%٠,٠٠	١٠٥٩,٥	٤٢٠,٤	%٦٥,٠٠	٥٣١,٩	٢٠٧,١	%٠,٠٠	٦٢٠,١	٣٥٣,٦	%٥٠,٠٠	٢,٨٥٧,١٤٢,٨٦	٩٥,٢٤	%٣٨,١٠	٢١	٨	يناير ٢٠٢٥		٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠			
٧,٦٩٣,٦٩٥,٥٢	اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (٩)																							
	سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وتسعون جنيه واثنان وخمسون قرش																							

رئيس الإدارة المركزيه للمنطقة الثانيه بالإسماعيليه



مدير عام تنفيذ والصيانة



المحاسب

مهندس الهيئة



استشاري الهيئة



مهندس الشركة

