



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ٤٤٧٦٣٢٦.٨٣ جنيهاً (فقط أربعة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون جنيهاً ووثلاثة وثمانون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (١٠) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٣/٢٣ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



2.2 —

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : مركز اللاع (مركز سفيان)
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

في _____ سنة ٢٠٢

جاری _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 بتاريخ _____
 الإمضاء : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجم في ————— سنة

يعتمد سحب
اشيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ ص ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

رقم: _____ إهداء الكاتب المنوط: _____ (٣) صاحب

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشركات

مستخلص فروق الأسعار عناصر للبنود

مستخلص فروق أسعار رقم (١٠) عن فترة من (٢٥/١٠/٢٠٠٩) إلى (٢٥/١٠/٢٠٠٣).

الارقام القياسية في تاريخ التعاقد (ع)	
353.60	السلار
207.10	الاسمنت
420.40	حديد التسليح
566.00	البتومين (الفار)
433.20	قطاعات حديدية
636.80	الواح حديدية

مشروع / عن عملية / اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى علوى (كفر البطيخ) بالاتجاهين و صيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم
العقد / ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩
تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
تاريخ التعاقد / ٢٠٢٢/٠٨/٣٠

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	عنصر التأثير	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي الأيام	نسبة المدة	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الأعمال	عناصر التأثير												قيمة فروق الأسعار		
												السولار			الأسمنت			حديد التسليح			قطاعات حديدية					
												ك	ع	١٤	ك	ع	١٤	ك	ع	١٤	ك	ع	١٤			
١٦ ب	بالمتر المكعب : خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف - ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات -	م ^٣	٢٧,٧	٣,١٧٥,٠٠	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢٣,٣٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	٢٧,٧٠	٨٧,٩٤٧,٥٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٢٣,٣٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٠,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٠,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	٣٨,٧٦٦,١٤		
١٢٣	بالطن : توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) اسياخ طول ١٢ متر	طن	١٢٥,٨	٣٠,٠٠٠,٠٠	السولار (٥,٠٠%) حديد التسليح (٦٥,٠٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	١٢٥,٧٩	٣,٧٧٣,٧٠٠,٠٠	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٠,٠٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٠,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	٣,٨٧١,١٥٩,٨٤		
١٢٠	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستة (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	١٥٠,٣	٣,٢٢٥,٠٠	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢١,٤٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	١٥٠,٣٢	٤٨٤,٧٨٢,٠٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٢١,٤٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٠,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٠,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	١٩٩,٢٤٠,١١		
٢٠ ب	خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستة (ارتفاع من ٦ متر حتى ٩ متر)	م ^٣	١٦٤,٧	٣,٤٢٥,٠٠	السولار (١٠,٠٠%) الاسمنت (٢١,٤٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	١٦٤,٦٩	٥٦٤,٠٧٦,٩٥	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٢١,٤٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٠,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٠,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	٢٣١,٨٢٩,٤٧		
٢٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر دهانات	م ^٢	٤٤٤٠,٠	١٠٠,٠٠	السولار (٥,٠٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	٤٤٤٠,٠٠	٤٤٤,٠٠٠,٠٠	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٠,٠٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٠,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٠,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	١٦,٧٣١,٦٢		
١٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول	عدد	٣٦,٠	١٠,٠٠٠,٠٠	السولار (١,٠٠%) قطاعات حديدية (٢٥,٠٠%)	يناير ٢٠٢٥	٢٢	٢٢	%١٠٠,٠٠	٣٦,٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	%٠,٠٠	٢٠٧,١	٥٣١,٩	%٢٥,٠٠	٤٢٠,٤	١٠٥٩,٥	%٢٥,٠٠	٤٣٣,٢	٩٩١,٠	١١٨,٥٩٩,٦٦		
اجمالي مستخلص فروق أسعار رقم (١٠)															٤,٤٧٦,٣٢٦,٨٣											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية



مدير عام تنفيذ والصيانة

[Signature]

المحاسب

مهندس الهيئة

[Signature]

استشاري الهيئة



مهندس الشركة

[Signature]
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
٢٠٠٩/١٢/١٧
٥٠/١٦٥