

مستخلص رقم (٢) ختامي

أعمال تطويع ورفع كفاءة طريق قفط/القصر بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ إلى الكم ٩٠٠+٢٣)

عن مشروع :-

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٢/٢٥ إلى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/١٨

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاييس الختامية	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٣م	٠	٥٢,٢٦	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٥٧٤٠,٥٦	٣٢٤	٥٧٤٠,٥٦	٠,٠٠	٥٧٤٠,٥٦	نهائي	١٨٥٩٩٤١,٤٤	١٨٥٩٩٤١,٤٤	١٨٥٩٩٤١,٤٤	عدد (٢) لوحات المشروع متواجدة
*٢	اضافه علاوه مسافه نقل زياده على المسافه المقررة ٤١ كم	٣م	٥٧٤٠,٥٦	٣٥,٧	٥٧٤٠,٥٦	٠,٠٠	٥٧٤٠,٥٦	نهائي	٢٠٤٩٣٧,٩٩	٢٠٤٩٣٧,٩٩	٢٠٤٩٣٧,٩٩	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٢١٦,٠٠	٧٨	٣٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٦,٠٠	نهائي	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	٢٥٠٨٤٨٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٥٨,٦٩	٣٢٠٠	٩٥٨,٦٩	٠,٠٠	٩٥٨,٦٩	نهائي	٣٠٦٧٨٠٨,٠٠	٣٠٦٧٨٠٨,٠٠	٣٠٦٧٨٠٨,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	٣٢١٦,٠٠	٥٠	٣٢١٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٦,٠٠	نهائي	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	١٦٠٨٠٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة التقرير النهائي متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	٣٢١٦,٠٠	٣١٩	٣١٨٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٢١٦,٠٠	نهائي	١٠٢٥٩٠٤٠,٠٠	١٠٢٥٩٠٤٠,٠٠	١٠٢٥٩٠٤٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية	٢م	٠	٤٥١	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات	٣م	٠	٣١٩٥	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	٣٢١٦,٠٠	٣	٣١٨٦,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٢١٦,٠٠	نهائي	٩٦٤٨٠,٠٠	٩٦٤٨٠,٠٠	٩٦٤٨٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م	٥٧٤٠,٥٦	٢٥	٥٧٤١,٠٠	٠,٠٠	٥٧٤٠,٥٦	نهائي	١٤٣٥١٤,٠٠	١٤٣٥١٤,٠٠	١٤٣٥١٤,٠٠	
الاجمالي												
١٩٧٤٨٢٠١,٤٣												

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع /م

مدير المشروع /م

المحاسب /م

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة مهندس /عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد...
رئيس الادارة المركزية
مهندس /عماد حسين

الاستقطاعات	
٤٨٣٠,٠٠	تامين
٢٧١٨,٤٠	دمغات
١٠٠٠,٠٠	معمل
١٤٠,٠٠	14%
	الاجمالي

يراعي خصم مايستجد بمحضر تقييم العملية

١٩٧٤٨٢٠١,٤٣	جملة الاعمال
١٩٦٥١٦٠١,٤٣	السابق صرفه
٩٦٦٠٠,٠٠	المستحق صرفه



تقرير معمل قنا رقم ٢٦٧

	اجمالي الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق
قفط / القصير من تقاطعة من طريق الصعيد الصحراوى الشرقى (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة
مرحلة اولى بطول ٣,٢ كم من الكم ٢٠,٧٠٠ الى الكم ٢٣,٩٠٠
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه بالالزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

١٤ / ١ / ٢٠٢٤

١٤ / ١ / ٢٠٢٤

المرفقات :
عدد ()

عماد حسین

رقم	بيانات الفواتير	الختم ذو التاريخ
رقم	التاريخ	قرش
	٩٦٦٠٠	٠
مصلحة قسم المبلغ المستحق إلى <u>شركة العهد المتحدة للتجارة العامة</u> المحو في المحو الطلبات طيبة أو .. بموجب <u>شركة حصار مصر ٢</u> صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة { إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم <u>شركة العهد المتحدة للتجارة العامة</u> المحو في المحو ويرسل إليه بالعنوان الآتي :		كشف المراجعة رئيس القسم <u>علاء الدين</u>
	الجملة	٧٦٠

[illegible]

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ح.ع رقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى سنة
شيك
يعتمد حسب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات فى سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) إمضاء الكاتب المنوط
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفى الشطب
شيك / إذن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط
شيكات / الحوالات تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط
شيكات / الحوالات أدرج فى كشف رقم إمضاء الكاتب المنوط
شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى سنة

الختم ذو التاريخ (٣) سجب
(٤) قيد أو سجل
(٥) أدرج فى كشف
(٦) استلمت