

مستخلص رقم (٢) ختامي

عن مشروع :-

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع
حتى فاو بحري من الكم ٠٠٠٠٠ حتى الكم ٣٠٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/١/٣٠

شامله المدة من ٢٠٢٥/٢/٤ إلى ٢٠٢٥/٢/٣

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاييس الختامية	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبيه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٥٥٥٤,٤٣	٤٤٣	٥٥٠٠	٥٥٥٤,٤٣	٥٤,٤٣	نهائي	٢٤٦٠٦١٢,٤٩		٢٤٦٠٦١٢,٤٩	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التامين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٣٠٢٩,٣٢	٧٨	٣٢٩٠٠	٣٣٠٢٩,٣٢	١٢٩,٣٢	نهائي	٢٥٧٦٢٨٦,٩٦		٢٥٧٦٢٨٦,٩٦	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٦٨,٠٤	٣٩٠٠	٩٦٥	٩٦٨,٠٤	٣,٠٤	نهائي	٣٧٧٥٣٥٦,٠٠		٣٧٧٥٣٥٦,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	٣٣٠٢٩,٣٢	٥٠	٣٢٩٠٠	٣٣٠٢٩,٣٢	١٢٩,٣٢	نهائي	١٦٥١٤٦٦,٠٠		١٦٥١٤٦٦,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير النهائي متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣٣٠٢٩,٣٢	٢٨٠,٩	٣٢٩٠٠	٣٣٠٢٩,٣٢	١٢٩,٣٢	نهائي	٩٢٧٧٩٣٥,٩٩		٩٢٧٧٩٣٥,٩٩	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م	٣٣٠٢٩,٣٢	٣	٣٢٩٠٠	٣٣٠٢٩,٣٢	١٢٩,٣٢	نهائي	٩٩٠٨٧,٩٦		٩٩٠٨٧,٩٦	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبيه	٣م	٥٥٥٤,٤٣	٢٥	٥٥٠٠	٥٥٥٤,٤٣	٥٤,٤٣	نهائي	١٣٨٨٦٠,٧٥		١٣٨٨٦٠,٧٥	
الاجمالى												
									١٩٩٧٩٦٠٦,١٥		١٩٩٧٩٦٠٦,١٥	

تحريرا فى : ٢٠٢٥/ /

الجهة المالكة

المحاسب

مهندس المشروع

مهندس الشركة المنفذه

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

مدير الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عماد حسين



١٩٩٧٩٦.٦.١٥	جملة الاعمال
١٩٨٨٩٠.١٠	السابق صرفه
٩.٥٩٦.١٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٤٥٢٩.٨	تأمين
٢٥٧٤.٣	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى (القطاع الثانى) من نجع الجامع حتى فاو بحرى من الكم صفرحتى الكم ٣٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العموميه المتكامله) .

عقد رقم (٦٦٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص بجارى رقم ٢ شاه عن عملية

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرق قننا / قنناط بطر حارسا / ابوقش (القطاع الثاني) لم يبلغ
الجامع مكافؤ برر رسم الكم صفر الى الم - ٢ / ١ طول بكم من المبنى الرئيسيه (هياكل كرم)

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

جنيه	ق
١٩ ٩٧٩ ٦٠٦ / ١٥	جملة الاعمال ٤٥٢٩ ٨٠
١٩ ٨٨٩ ١٠٠ / -	السابق صرفه ٢٠ ٢٥٧٤
	تأمين ٥%
	دمغات
	خصم معمل المنطقة
٩٠٥٩٦ ١٥	المستحق صرفه
	جملة الاستقطاعات

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفه المندة للموافقة العربية المتكاملة وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برائى فخرى ماستي محمد تقي الدين العلي

تحريرا: ٢٠٢٥/٩/١٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مصلحة البنك الأهلي المصري

قسم المبلغ المستحق إلى بنك المشرق للمقاصة اليومية المتبادل

الطلبات طية أو ...

بموجب شيك رقم ٩٠٥٩٦١٥

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم البنك الأهلي المصري للمقاصة اليومية المتبادل

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
		٩٠٥٩٦١٥	
		٩٠٥٩٦١٥	الجملة

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

رقم	جنية	قرش
٩٠٥٩٦١٥		
٩٠٥٩٦١٥		

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

بيانات	جنية	قرش
إضافي		
عادي		
دفعه توقيع		
قرش		
جنية		
قرش		
رسم الدفعة		

صافي القيمة المطلوب صرفها

رئيس المصلحة

الختم ذو التاريخ

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

بموجب

بموجب

بموجب

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك / إذن صرف

رقم

الشيكات / الحوالات

رقم

الشيكات / الحوالات

رقم

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة