

مستخلص رقم (٦) ختامي

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عن مشروع :-

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣ شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٢/١٠ إلى ٢٠٢٤/١٢/١٠
العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاييس الختامية	السعر بعد المفاوضات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	جمله مقدار الاعمال التي جاري او نهائي	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢١٩٥٠,٤٠	٢٤٣	٢١٩٥٠,٤٠	٠	٥٣٣٩٤٧,٢٠	نهائي		٥٣٣٩٤٧,٢٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢١٩٥٠,٤٠	١٠٥	٢١٩٥٠,٤٠	٠	٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	نهائي		٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١١١٥٩٧,٩٢	٧٨	١١١٥٩٧,٩٢	٠	٨٧٠٤٦٣٧,٧٦	نهائي		٨٧٠٤٦٣٧,٧٦	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد وازفاده اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٢٩١,٣٠	٢٨٠٠	٣٢٩١,٣٠	٠	٩٢١٥٦٤٠,٠٠	نهائي		٩٢١٥٦٤٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١١١٥٩٧,٩٢	٤٨,٣	١١١٥٩٧,٩٢	٠	٥٣٩٠١٧٩,٥٤	نهائي		٥٣٩٠١٧٩,٥٤	خطة ضبط الجودة متواجدة التقرير النهائي متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١١٣٧٨٢,٣٥	٢٧٢	١١٣٤٠٠,٠٠	٣٨٢,٣٥	٣٠٩٤٨٧٩٩,٢٠	نهائي		٣٠٩٤٨٧٩٩,٢٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	١١٣٧٨٢,٣٥	٣	١١٣٤٠٠,٠٠	٣٨٢,٣٥	٣٤١٣٤٧,٠٥	نهائي		٣٤١٣٤٧,٠٥	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م	٢١٩٥٠,٤٠	٢٥	٢١٩٥٠,٤٠	٠	٥٤٨٧٦٠,٠٠	نهائي		٥٤٨٧٦٠,٠٠	
الاجمالي											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالي بعد الخصم											

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الادارة المركزية
مهندس
عماد حسين

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس/
عبدالرحيم محمد حسين

المحاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس المشروع
م/ محمود محمد عبدالسلام

مدير المشروع الاستشاري
م/ هاني محمد فتحي

مهندس الشركة المنفذه
م/ هشام حامد احمد

تلاستشارات الهندسية
مشاريع قطاع
(قنا)

٢٠٢٤/٠٨/١٣
١٦٧٣٨
٧٨٤-٤٥٦
٦٠١

٦٢٤٧٤١٦٢,٢٣	جملة الاعمال
٦٢٣٦٩٥٤١,٧١	السابق صرفه
١٠٤٦٢٠,٥٢	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٥٢٣١,٠٣	تامين
٢٩١٠,٨٩	دمغات
٥٤٠٠,٠٠	معمل
٧٥٦,٠٠	14%
	الاجمالي

يراعى خصم مايستجد بمحضر تقييم العملية



تقرير معمل قنا رقم ٢٤٠-٢٥١-٢٣٥

	اجمالي الاستقطاعات
	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم (٦) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت (القطاع الاول) من نجع الجامع حتى فاو بحرى بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئسية (حياه كريمه) المرحلة الاولى تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

ع / باعدي

استاذ

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٦ عن عملية

اعمال استكمال رفع كمادات لطريق ايزراى لى قنا / قناطر لمج ١٤٥٠
(القطاع الادنى) مبلغ الجاه من فاربون بطول ١٦ كم من الجادة الرئيسيه صلاه محرم

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه		
٦٢٤٧٤١٦٢,٢٣	جملة الاعمال	٥٢٣١,٠٢	تأمين ٥%
٦٢٢٦٩٥٤١,٧١	السابق صرفه	٢٩١,٨٩	دمغات
		٦١٥٦, -	خصم معمل المنطقة
١٠٤٦٢٠,٥٢	المستحق صرفه		
	جملة الاستقطاعات		

الصافى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة / المقر ٢
للمعاملات له من الحاكم وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/١/٢٠

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

٢٤ - ٢٥١ - ٢٢٥

٤ / ١٠٠ / ٢٠٢٥

١٠ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

الجنة والجنة والجنة

بيانات الفواتير		رقم
فرش	جنية	انتاريخ
٥٢	١٠٤٦٢٠	
٥٢	١٢١	الجملة

الختم ذو التاريخ

رقم

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طية أو ...

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرفا القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم					
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
٥٢	٦٢٠	١٤			
٥٢	٦٢٠	إجمالي الأصل			
	مليم	جنية	بيانات الاستقطاعات		
			إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنية	قرش جنية	قرش
					رسم الدمغة
					إضافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

رواجه
۱۵/۱۲/۱۴۰۲
۱۵/۱۲/۱۴۰۲

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص

خارج

(او) بان المبلغ مضاف بحساب _____

الخير

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجب، فی _____ سنه
شماره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قَيْدُ أَوْ

(۵) ادرجہ فم کشف

(۶) استقامت

في _____ سنة

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب