

## مستخلص رقم (٢) ختامي

عن مشروع :-

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣٠٠٠ إلى الكم ٦٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/١/٣٠ شاملة المدة من ٢٠٢٥/٢/٣ إلى ٢٠٢٥/٢/٤

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه		ملاحظات
										الباقى بعد الاستقطاع	الباقي بعد الاستقطاع	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٥٧٥٩,٤٠	٤٤٣	٥٦٠٠	١٥٩,٤٠	٥٧٥٩,٤٠	نهائي	٢٥٥١٤١٤,٢٠	٢٥٥١٤١٤,٢٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣٢٣٦٧,١١	٧٨	٣٢٢٥٠	١١٧,١١	٣٢٣٦٧,١١	نهائي	٢٥٢٤٦٣٤,٥٨	٢٥٢٤٦٣٤,٥٨	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة	
٣	بالطن اعمال توريد وازفاده اسمنت مطابق للشروط ومواصفات	طن	٩٤٨,٩١	٣٩٠٠	٩٤٥	٣,٩١	٩٤٨,٩١	نهائي	٣٧٠٠٧٤٩,٠٠	٣٧٠٠٧٤٩,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١كجم/٢م	٢م	٣٢٣٦٧,١١	٥٠	٣٢٢٥٠	١١٧,١١	٣٢٣٦٧,١١	نهائي	١٦١٨٣٥٥,٥٠	١٦١٨٣٥٥,٥٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة التقرير النهائي متواجد	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣٢٣٦٧,١١	٢٨٠,٩	٣٢٢٥٠	١١٧,١١	٣٢٣٦٧,١١	نهائي	٩٠٩١٩٢١,٢٠	٩٠٩١٩٢١,٢٠	التقرير المبدي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م	٣٢٣٦٧,١١	٣	٣٢٢٥٠	١١٧,١١	٣٢٣٦٧,١١	نهائي	٩٧١٠١,٣٣	٩٧١٠١,٣٣	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة	٣م	٥٧٥٩,٤٠	٢٥	٥٦٠٠	١٥٩,٤٠	٥٧٥٩,٤٠	نهائي	١٤٣٩٨٥,٠٠	١٤٣٩٨٥,٠٠		
الاجمالي											١٩٧٢٨١٦٠,٨١	١٩٧٢٨١٦٠,٨١

تحريرا في: / ٢٠٢٥/

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

الجهة المالكة

المحاسب

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

مدير الشؤون المالية والإدارية

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين





## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامي رقم ( ٢ ) لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا/قناطر نجع حمادى (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحرى من الكم ٣٠٠ حتى الكم ٦٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العموميه المتكامله) .

عقد رقم (٦٦١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢٠٢٥ عن عملية

رقم ١٤٤١ فوق كفاية الطريق الزراعى الشرقى قنا / اقنانه / نزع اراضى / ايدى (القطاع الثالث) من طبع كباغ

محافظة بصرى صم الكح - ٤١ - الراج - ٦ بطول ١٠٠٠ متر من الادارة الرئيسة (مياه كبرى)

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

### الاستقطاعات

	جنيه	ق
جملة الاعمال <u>٦٩.٤٣٠</u>	<u>١٩٧٢٨١٦٢٨١</u>	
تأمين ٥%		
السابق صرفه <u>٢٧١٤١٠</u>	<u>١٩٥٩٠١٧٥١٠</u>	
دمغات		
خصم معمل المنطقة		
المستحق صرفه <u>٥٠٠٠</u>	<u>١٢٨٠٨٥٠٨١</u>	
جملة الاستقطاعات		
صحة وصور <u>١٠٠٠</u>		
رقم <u>٢٠٢٥/١٤٤١</u>		

### الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

القصر الهندس القاهره - الصومعيا الهندس وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

برائى فخرى محمد محمد تقسيم العلم



تحريرا: ٢٠٢٥/٢/١٦

عدد ( ١ ) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد ( ٢ ) مستخلص

عدد ( - ) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



