

استمارة الاعتماد العمومي

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة زيدك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) جاري

عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المصاريف-الأعمال الإضافية-أعمال الكهرو-أعمال التكييف
الأعمال الصحية-أعمال الحرق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع
BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إداريا و صرف القيمة بواسطة

إن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة زيدك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤٣٧٣٢٧٠	
الجملة		٤٣٧٣٢٧٠	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط وقدره أربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعون جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات					
	نوع الخصم					
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
						مستخلص رقم (٣) جاري عن عملية "أعمال تنفيذ الأعمال المصاريف-الأعمال الإضافية-أعمال الكهرو-أعمال التكييف أعمال الكهرو-أعمال التكييف-الأعمال الصحية-أعمال الحرق لمحطة الجولف ضمن محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى"
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات						
دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
						رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

٢٠

في سنة

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح.")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

تحت رقم

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير



مستخلص جاري رقم (١٣)

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٣/٢٧

تعلیم سے لے کر جینی (ا، ایمانہ لے جینی لاغیر)
 جس سے یہ کہ کیا علامہ و خدات الخویشہ، رشید
 اعداد ہلانی ہوں

الاجم الى

قرب صبحه ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مدى المشورة

التوقيع /

دالاسط

م/امير عمرو

100

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

Go [back](#) to top

Feb 22

١٥٦٤

புத்தகம், அது புத்தகம்!

استشاری المشروع

10

L. ...

will be large /

٢٠٠٩

بذرة المسحوق

27

1. **Introduction**

١٠ / خالد عوض

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مهندس المشروع

200

١٠٠

م / اسلام اشرف

ملابس إدارة المشروعات



م / محمود الشيخ

مدى عام الشؤون المالية والإدارية

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at 10:00 10 May 2015

١ / احمد عبد الجواد



مستخلص جاري رقم (٣)

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٣/٢٧

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة

مهندس المشروع
التوقيع /
م / أمير عمرو

مدير المشروع
التوقيع /
م / إبراهيم عبد العظيم

مهندس المكتب الفني
التوقيع /
م / محمد عبد الباسط

إستشاري المشروع
التوقيع /
م / خالد عوض

مهندس المشروع
التوقيع /
م / إسلام أشرف

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /
م / محمود الشيخ

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع /
أ / أحمد عبد الجواد

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION

مستخلص جاري رقم (٣)
أعمال إنشاء محطات الاتوبيس، الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري (محطة الجولف وكوبري المشاه)
العقد رقم (١٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
تنفيذ شركة زي داك للمقاولات العامة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٣/٢٧

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة قبل التفاوض	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيه				جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
	إجمالي ماسبق										
	ي- أعمال المعالجة والصيانة										
٤٩	بالعدد تخريم وزرع اشاير حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشاير بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل حديد التسليح.	عدد	٦٥	١٥٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٨٤٥,٠٠		٨٤٥,٠٠	
٥٠	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بأي قطر باستخدام ماكينة الكور لزوم مرور سليقات الأعمال الكهروميكانيكية والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتبريد أثناء القطع وتزيل المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية مع الإلتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٢٠٠	٥٠	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	
	أعمال الكهربية والتيار الخفيف										
	١٦-المواسير العدايات (ITS)										
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٨٨٠	٢٥٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٣٢٠,٠٠		١٣٢٠,٠٠	
٢-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ٧٥ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٨٠٠	٥٠٠	٢٠٤,٠٠	٣٠٤,٠٠	٥٠٨,٠٠	٤٠٦٤,٠٠		٤٠٦٤,٠٠	
٣-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار مواسير (UPVC) قطر ٥٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات.	م.ط	٦٥٠	١٢٠٠	٤٠٨,٠٠	٥٣٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	٦٠٩٧,٠٠		٦٠٩٧,٠٠	
	تشوينات										
٣٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢-٣ و ٣٧-٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدخان بوجهين برديم ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقا للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من جهاز الإشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التصنيع.	طن	١٠٠٠٠	١٧٥	١١٤,٠٠	٢٨,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٠	٣٤٤٠,٠٠٠	٥١٦٠,٠٠٠	تعليق ٤٠% لحين إنتهاء التصنيع والتركيب
	الأجمالي										
	الإجمالي بعد التعليق										
	إجمالي ما سبق صرفه										
	صافي القيمة الحالية للمستخلص										