

مشروع إزواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم لتنفيذ القطاع الثامن من الكم 145 الى الكم 155 بطول 10 كم. الشرف: المنطقة العاشرة أسوان
 تنفيذ : المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

مستخلص رقم (07) جارى

2024/05/09

حتى

2022/03/27

المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

العقد رقم (758 / 2021 / 2022) بتاريخ 27 / 02 / 2022

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه العدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم	30.00	24722.00	28868.00	53590.00	جارى	1,607,700.0	0.0	1,607,700.0	1- براعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- اللافقات متواجدة (2 لافقة) . 3- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5- المعمل متواجد . 6- التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمنى متواجد . 7- المعدات متواجدة . 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . يتم مراعاة غرامة التأخير
4	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البالدوزر فى تربة متعاسكة عدا التربة الصخرية	20.00	65632.00	2120.00	67752.00	جارى	1,355,040.0	0.0	1,355,040.0	
5	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى تربة صخرية	76.00	11305.00	0.00	11305.00	جارى	859,180.0	0.0	859,180.0	
6	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 114 كم)	284.00	62600.00	0.00	62600.00	جارى	17,778,400.0	0.0	17,778,400.0	
7	توريد ورش طبقة تشريب MC30	25.00	86180.00	0.00	86180.00	جارى	2,154,500.0	0.0	2,154,500.0	
8	توريد وفرش طبقة رابطة من الخوسانة الأسفلتية تدرج (3-+) بسمك 7سم بعد الدمك	145.00	31672.00	0.00	31672.00	جارى	4,362,818.0	229,622.0	4,592,440.0	تم تعبئة 5 % (252584.2) جنبها من قيمة البند رقم 8 لحين تلافى الملاحظات
	علاوة مناطق حدودية 10%	14.50	31672.00	0.00	31672.00	جارى	436,281.8	22,962.2	459,244.0	
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 114 كم)	284.00	4600.00	0.00	4600.00	جارى	1,045,120.0	261,280.0	1,306,400.0	أعمال تشوينات :- تم الخصم من التشوينات 20% لحين التشغيل
	علاوة مناطق حدودية 10%	28.40	4600.00	0.00	4600.00	جارى	104,512.0	26,128.0	130,640.0	
الإجمالي										
خصم 0.5 % من اجمالي قيمة العقد										
الإجمالي بعد الخصم										
اجمالى قيمة الاعمال حتى مستخلص جارى 6										
اجمالى قيمة الاعمال التي تمت فى مستخلص جارى 7										
مليونان وثلاثمائة وثمانية واربعون الفا ولثلاثمائة خمسة وعشرون قرش فقط لا غير										
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره و قدرها سبق صرفها الى المقاول المحاسب										
تحريرا فى : 2024/05/09										
يدفع للمقاول مبلغ										
غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من										
ملحوظة : الفات										
تحريرا فى : 2024/05/09										
مهندس /										
عبد يحيى جروم										



جهاز الإشراف (الهيئة)
 مهندس المشروع (الهيئة)
 م / محمد عمر أنيس
 التوقيع :
 مدير المشروع (الهيئة)
 م / وليد صالح على
 التوقيع :

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
 المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات
 المقاول (الشركة المنفذة)
 م / محمد علي
 التوقيع :

تحريرا فى : 2024/05/09

تحريرا فى : 2024/05/09

اسم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملحقات —) رقم التصديق :		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)					
بند الميزانية :							
القيمة (بالجنيه)		بيان المنصرف من المقاول		رقم الاستمارة		بتحويل	
						رقم تاريخ	
		بيان الأعمال التي تمت الآن					
		محجوز					
		مصرح بصرفه					
		سابق صرفه					
		مستحق صرفه					
		الإستقطاعات					
		جنيه					
		5% تأمين لحسن سير العمل					
		رسم دمغة عادي و إضافي					
		تجارب معملية					
		خصومات اخري					
		مستحقات محاجر					
		رسم حراسة					
		رسم حراسة					
		جملة الإستقطاعات					
		صافي المبلغ المستحق					
		تحريراً في : 2023 / /					
		رئيس المصلحة					
		علامة					
		امضاء					
		امضاء					
		امضاء					
		جملة المبالغ السابق صرفها					
		الباقي للمقاول					
		تحريراً في : 2023 / /					
		علاقات الكتاب المنوطين					
		روجع					
		المدفوع الآن بالتحويل رقم					
		يتم سحب					
		شيك					
		إذن صرف					
		رئيس الحسابات					
		بمبلغ					
		تحريراً في : 2023 / /					
		(1) شطب					
		(2) سحب					
		(3) تقييد في سجل					
		(4) وادرج في كشف الحوالات رقم					
		رقم القيد و علامة كتاب الشطب					
		تسلمت التحويلة رقم					
		(وأتى تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)					
		المقاول					
		تحريراً في : 2023 / /					
		جملة قيمة التحويل					
		الباقي للمقاول					

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص اعمل تنفيذ" بالامر المباشر "ازواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكي بطول 215 كم لتنفيذ القطاع الثامن من الكم 145 الي الكم 155 بطول 10 كم ، اشرف : المنطقة العاشرة اسوان
بعقد رقم (758 / 2021 / 2022) .المؤرخ في 27 / 12 / 2022
تنفيذ : "شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "
نتشرف أن نرفق طيه ،مستخلص رقم (07) جارى و إستمارة 50 ع . ح
الخاصة بالعملية عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

2024 / 5 /

تحريرا في :-

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المشرفة - جنوب الوداد - أسوان

مهندسة /

عبد الحليم
عبد الحليم
عبد الحليم

عبد الحليم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكباري ، طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية ..

تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصميط الصحراوي الغربى اسوان / توشكى بطول 215 كم لتنفيذ القطاع الثامن من الكم 145 الى الكم 155 بطول 15 كم (المنطقة العاشر-اسوان) " بالامر المباشر "

تنفيذ : شركة الريماس للمقاولات المتكاملة

عقد رقم : (758 / 2022/2021) بتاريخ 2022/02/27

وبالاحالة الى المستخلص الجارى رقم (7) اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية بيانها كالاتى:

اجمالى اتربة باستخدام ناتج الحفر	3م 288868
اجمالى الحفر فى التربة المتامسكة	3م 2120
اعمال الاتربة من الخارج	3م 26748
اعمال توريد وفرش طبقة اساس	3م 4600

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

تحريرا فى : / 2024

رئيس
الادارة المركزية
مهندسين
عبد يحيى كرومر

تنفيذ مشروع ازواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي أسوان / توشكى بطول 215 كم لتنفيذ

القطاع الثامن من الكم 145 الى الكم 155 بطول 10 كم ، (المنطقة العاشرة - اسوان)

"بالامر المباشر"

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (7) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (758 / 2021 / 2022) بتاريخ 2022/2/27

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن السيارتين متوجتان من 21 / 8 / 2023 حتى 9 / 5 / 2024

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2024 / 1 /

طارق



الإدارة المركزية

مختص
عبد يحيى كرومر

(المنطقة العاشره - اسوان)

"بالامر المباشر".

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (2022/2021/ 758) بتاريخ 2022/2/27

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2024 / 5 /

ف. م. هـ



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عبد يحيى كرومر

(المنطقة العاشره - اسوان)

"بالامر المباشر".

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (758 / 2021/2022) بتاريخ 2022/2/27

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علم سيادتكم بأن العقد محمل عليه الاتي .

- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خوزة امان
- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبالستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي)
- عدد 20 (عشرون فقط لا غير) صديري و اقي
- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقعدة صلب
- على ان تكون جميع الخامات متميزة


و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 5 / 2024 /





رئيس الادارة المركزية



عيد يحيى كرومر