

**" حساب فروق الأسعار "**

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة  
( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر .

**تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية**

م	رقم المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار المستحقة
١	جاري ١	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٠,٠٠
٢	جاري ٢	٢٠٢٢/١١/٢٧	٠,٠٠
٣	جاري ٣	٢٠٢٣/٠١/٠١	٠,٠٠
٤	جاري ٤	٢٠٢٤/٠٨/٠١	١١٢٣٧,٠٤
٥	ختامي	٢٠٢٤/٠٨/٠٩	١٣٩٩٨,٢١
الإجمالي :			٢٥٢٣٥,٢٥

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة للتبويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* معامل 1 \* (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ج٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٢١٢	عدد ايام المستخلص

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٢	يونيو-٢٢	مايو-٢٢	أبريل-٢٢	مارس-٢٢	فبراير-٢٢	يناير-٢٢	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٤
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للخاص
سولار
اسمنت
حديد
بيكوميون

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	العوامل المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م ٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٧٠	١٦٥,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٤٣,٧٦	٢٠٢٣/٠٤/٣٠
							٣٧١,٣	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٦,٧٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	١٣٢,٢١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	١٣٦,٦٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٤,٤١	٢٠٢٣/٠٨/٠١
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	١٥٧,٣٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨
							٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	١٠٠,١٩٥	٢٠٢٣/٠٣/٣١
							٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٩٦٩,٦٣	٢٠٢٣/٠٤/٣٠
							٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٩٦٨,٦٥	٢٠٢٣/٠٥/٣١
							٢٩٦,٦	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٩١٠,٥٤	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
							٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٩٣٨,١٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١
٣٠١,٧	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٣٢,٦٣	٢٠٢٣/٠٨/٠١							
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م ٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م ٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧٣	٢٤٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٦٠,٦١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٢٣,٤٣	٢٠٢٣/٠٤/٣٠
							٣٧١,٣	٣٧١,٣	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٣٠,٣٩	٢٠٢٣/٠٥/٣١
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٧٠,٧٨	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٧٣,١٤	٢٠٢٣/٠٧/٣١
							٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٢,٣٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٨٤,٤٥	٢٠٢٣/٠٢/٢٨
							٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٥٣٦,٤٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١
							٣٠١,٠	٣٠١,٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٤,٢	٥١٩,١٤	٢٠٢٣/٠٤/٣٠
							٢٩٨,٦	٢٩٨,٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٤,٦	٥١٨,٦١	٢٠٢٣/٠٥/٣١
							٢٩٦,٦	٢٩٦,٦	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٤,٢	٤٨٧,٥٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠
							٢٩٦,٤	٢٩٦,٤	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣١	%١٤,٦	٥٠٢,٢٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١
٣٠١,٧	٣٠١,٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	١٧,٤٧	٢٠٢٣/٠٨/٠١							
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشرو ع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى المرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمتخلص \* سعر البند \* (معامل) \* (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسند) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسند

مستخلص رقم ج٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٢١٢	عدد أيام المستخلص

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٤
٦٢٧,٠٠	٦٢٧,٠٠	٦٢٧,٠٠	٦٢٧,٠٠	٦٢٧,٠	٦٢٧,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
أسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتفردة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوية من الطوب الظلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٥	١٧٣٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٥٢	٢,٥٢
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٤٤	٢,٤٤
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٣,١٧	٣,١٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٧,٣٧	٧,٣٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٧,٦٢	٧,٦٢
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٢٥	٠,٢٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طيقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠	١٠٥,٠٠	أسمنت	٣٠٠%	٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٩٢	٠,٩٢
							٣٦٧,٧	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٨٩	٠,٨٩
							٣٧١,٣	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	١,١٥	١,١٥
							٣٩٦,٢	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٦٩	٢,٦٩
							٣٩٦,٢	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٧٧	٢,٧٧
							٣٩٦,٢	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٠٩	٠,٠٩
الإجمالي :													٨٨٢٨,٣٥

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتتفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1 + الفرق القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ٣٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص
٢٠٢٢/٠١/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٢١٢	عدد ايام المستخلص

أغسطس-٢٢	يوليو-٢٢	يونيو-٢٢	مايو-٢٢	أبريل-٢٢	مارس-٢٢	فبراير-٢٢	يناير-٢٢	أغسطس-٢١
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٤
٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للمستخلص
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	مواد العوثر في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحديد	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تفتيش لزوم الواجهات ويعمل على طيقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسبك ٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ رمل + ٣م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧٠	١٣٥,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	١٤,٦%	٢,٧٦	٢,٧٦
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	١٤,٢%	٢,٦٧	٢,٦٧
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	١٤,٦%	٣,٤٦	٣,٤٦
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	١٤,٢%	٨,٠٦	٨,٠٦
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	١٤,٦%	٨,٣٢	٨,٣٢
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	٥,٠%	٠,٢٧	٠,٢٧
							٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٢٠,٥٤	٢٠,٥٤
							٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	١٤,٦%	١٣٠,٨٢	١٣٠,٨٢
							٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	١٤,٢%	١٢٦,٦٠	١٢٦,٦٠
٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	١٤,٦%	١٢٦,٤٧	١٢٦,٤٧							
٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	١٤,٢%	١١٨,٨٨	١١٨,٨٨							
٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	١٤,٦%	١٢٢,٤٨	١٢٢,٤٨							
٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	٥,٠%	٤,٢٦	٤,٢٦							
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ( جرافيتو - سافيتو - او ما يمثله ) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧٠,٠٠	١٤٠,٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	١٤,٦%	٢,٧٦	٢,٧٦
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	١٤,٢%	٢,٧٦	٢,٧٦
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	١٤,٦%	٣,٥٩	٣,٥٩
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	١٤,٢%	٨,٣٥	٨,٣٥
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	١٤,٦%	٨,٦٣	٨,٦٣
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	٥,٠%	٠,٢٨	٠,٢٨
							٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠	٠,٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٣١	١٤,٦%	٠,٧٩	٠,٧٩
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٠	١٤,٢%	٠,٧٦	٠,٧٦
٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٣١	١٤,٦%	٠,٩٩	٠,٩٩							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٠	١٤,٢%	٢,٣٠	٢,٣٠							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣١	١٤,٦%	٢,٣٨	٢,٣٨							
٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٢/٠٨/٠١	١	٥,٠%	٠,٠٨	٠,٠٨							
الإجمالي: ٩٥٣٧,٦٩													

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع:

الإجمالي:

مهندس الشركة

التوقيع: م. م. م.





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعاضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد : قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص × سعر البند × (معامل) × (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ٣٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٢١٢	عدد أيام المستخلص

أغسطس-٢٢	يناير-٢٣	يونيو-٢٣	مايو-٢٣	أبريل-٢٣	مارس-٢٣	فبراير-٢٣	يناير-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٨,٦٠	٣٠١,٠	٣٠١,٠٠	٢٩٩,١٠	٢٩٨,٥	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٧٧٢,٧٠	٦٥٤,٥٠	٦٥٤,٥	٤٢٠,٤
٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠٠	٦٤٢,٠	٦٤٢,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للمعاصر
سولار
أسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتعددة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل الكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز أول باللون المطلوب من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقاية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥,٠٠٠	٣١٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨	٠,٤٥
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨	٠,٤٤
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨	٠,٥٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨	١,٣٢
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨	١,٣٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨	٠,٠٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	١,٨٤٣٥٣	٠,٦٧
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٨٩٣٣٦	٤,٢٩
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	١,٨٩٣٣٦	٤,١٥
							٢٩٨,٦	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٨٣٠٤٢	٤,١٥
							٢٩٦,٦	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	١,٧٧٧٩٧	٣,٩٠
							٢٩٦,٤	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	١,٧٧٢٧٣	٤,٠٢
							٣٠١,٧	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	١,٩١١٧١	٠,١٤
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة أسمنتية بابعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية أسفل البرودة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م.٨٠ زلط + ٣م.٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركييب والدهان وجهين بيوية اللاكيب احدهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لتتوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٣٤٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	٥%	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,١٩٩٣٨	١٠,٨١
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,١٩٩٣٨	١٨,٢٣
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٢٥٠٢٨	٢٣,٦٤
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٠,٦٠٢٣٨	٥٥,٠٧
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٠,٦٠٢٣٨	٥٦,٩٠
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٠,٦٠٢٣٨	١,٨٤
							٢٢٨,٨٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	٢,٤%	٢,١٥٧٩	٣٢,٧٧
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٢٠٨٩٢	٢٠,٨٦٦
							٣٠١,٠	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٢٠٨٩٢	٢٠,٩٩٣
							٢٩٨,٦	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,١٣٥٤٩	٢٠,١٧٢
							٢٩٦,٦	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	١٤,٢%	٢,٠٧٤٣٠	١٨٩,٦٢
							٢٩٦,٤	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	١٤,٦%	٢,٠٦٨١٨	١٩٥,٣٧
							٣٠١,٧	٢٢٨,٨٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	٠,٥%	٢,٢٣٠٢٣	٦,٨٠
الإجمالي :													١٠٧٧٤,٥٧

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :



" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعاضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقف قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1) \* (الرقم القياسي عند المحسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / (الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

مستخلص رقم ٣٤

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠١/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٢١٢	عدد ايام المستخلص

أغسطس-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٦٧,٧٠	٣٦٧,٧	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٢٤٨,٥	٢٩٩,١٠	٣٠١,٠٠	٣٠١,٠	٢٩٨,٦٠	٢٩٦,٦٠	٢٩٦,٤٠	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥٠	٧٧٢,٧٠	٩١٣,٦	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للخصم
سولار
اسمعت
حديد
بيتومين

رقم البند بالخط	بيان البند	الوحدة	الكمية المعنفة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل الكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الاتواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٠٠	١٩٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٠,٠٠٠	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٢٧,٧٠	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٢٦,٨٠	
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٣٤,٧٧	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٨٠,٩٨	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٨٣,٦٨	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	٢,٧٠	
الأعمال الكهربائية													
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم <sup>2</sup> الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	مط	١٠٠	٣٣٥,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٠,٠٠٠	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	١٨,٩٥	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	١٨,٣٤	
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٢٣,٧٩	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٥٥,٤١	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٥٧,٢٥	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	١,٨٥	
البند المستحقة													
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاهه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمليه ٦٥ IPE كامل باللمبه ومقطع السلك ٣x٢ مم <sup>2</sup> نحاس داخل مواسير ١٦ مم <sup>2</sup> وكل ما يلزم لنها الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧	١٦٠٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٥	%٢,٤	٠,٠٠٠	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٤,٦	٣,٢٧	
							٣٦٧,٧	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٣,١٦	
							٣٧١,٣	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٤,٦	٤,١٠	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٤,٢	٩,٥٥	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%١٤,٦	٩,٨٧	
							٣٩٦,٢	٣٥٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠١	١	%٠,٥	-٠,٣٢	
الإجمالي :												١١٢٣٧,٠٤	

رئيس الإدارة المركزية  
م / احمد الطحان

مهندس الهيئة  
التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1) \* (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٨	عدد أيام المستخلص

أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠
٣٠١,٧٠	٢٢٨,٨٠
٩١٣,٦٠	٤٢٠,٤٠
٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعمد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٣/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٤,٨٢	٩٠,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٣٢,١٤
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حصى المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٦,٥١	١٤٥,٠٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	٥٧,٦٨
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٢,٠٢	١٦٥,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٤٠,١٥
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورقبي الأضدة ) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٥,٠٤	٢٢٧٥,٠٠٠	اسمنت	%٢٣,٢	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٣٩١٩٦	٨٤٧,٥٦
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٧,٦٢	٢٩٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٢٦٦,٢٣
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م <sup>٣</sup> زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م <sup>٣</sup> رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٢٠,٧	١٦٥,٠٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	٣٠٤,٧١
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارضفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٠ م <sup>٣</sup> زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م <sup>٣</sup> رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لتسهيل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	٤,٩١	٢٤٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٨,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٨,٩٢١٣٣	١٠٥,١٣
												الإجمالي :	٤٢٥٦,٦٨

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامي) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للمتعاقد قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل) \* (الرقم القياسي عند المحلية - الرقم القياسي عند موافقة امر الامداد) / (الرقم القياسي عند موافقة امر الامداد - الرقم القياسي عند موافقة امر الامداد)

مستخلص رقم ختامي

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٨	عدد ايام المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للمواد
سولار
اسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المتفردة	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الاسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,١٤	٢٧٦٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	٢٣,٢٨
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الاسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبيثوبوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٣٢	١٣٥,٠٠٠	اسمنت	%١٠٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٣,١٨٦١٩	٥,٦٨
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦,٦٧	١٥٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٦,٠٣
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبة لزوم الاساسات بالبيتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢,٩٦	٥٥,٠٠٠	بيتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٧٣٥٠	٤,٠٣
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٢,٤٤	١٢٠,٠٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٣,٥٣
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٥,٤٢	١٧٣٠,٠٠٠	اسمنت	%١٧	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٥,٤١٦٥٢	٥٠٧,٨٩
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣,٣٢	٢٢٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٥٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٩٦٥٤٧	٥٨,١٨
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل المساقيل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٦,٤٧	١٨٠٠,٠٠٠	اسمنت	%٢٥٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٩٦٥٤٧	٩٢٧,٦٦
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١,٣٣	٤٠٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٣,٢٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزنت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣,٤٩	٤٤٠,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٦,٩٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودرود السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والظهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦,١١	١٠٥,٠٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٣,٨٦
					اسمنت	%٣٠٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٩,٥٥٨٥٧	٦١,٣٢
الإجمالي :												٩٠١٢,٢٣	

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جاري رقم (ختامى) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (تنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة) (( )) بالامر المباشر.  
تنفيذ / شركة تيارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد: قيمة التعويض أو النقص = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1 + الفرق القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الامداد) / الرقم القياسي عند موافقة امر الامداد

مستخلص رقم ختامى

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأستناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٨	عدد أيام المستخلص

أغسطس-٢٣	أغسطس-٢٢
٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦
٣٠١,٧٠	٢٢٨,٨
٩١٣,٦٠	٤٢٠,٤
٦٢٢,٠٠	٥٦٦,٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
اسمنت
حديد
بيثومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند	معاملة التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الأستناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطاطة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠,٢٦	١٣٥,٠٠	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٤	٢٤,٦١
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الاوانع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٠,٢٦	١٤٠,٠٠	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٢٥,٥٢
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الاوانع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكيتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦,١١	١٣٥,٠٠	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٥٩٣٠٩	٣٤,٦٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الاوانع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٧,٧٢	٣٢٠,٠٠	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٥,١٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الاوانع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٠,٨١	٣١٠,٠٠	%٦,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٩١١٧١	٤,٨٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الاوانع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمن الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩,٤٢	٣٥,٠٠	%٥	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٥٩٣٠٩	٥,٢٥
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفئة تشمل التوريد والتركييب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣,٢٤	٨٠٠,٠٠	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٧,٨١
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣ سم فرز اول من اجود الاوانع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١١,٠٧	١٩٠,٠٠	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٤٦,٩١
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥x٢٥x٢ سم فرز اول من اجود الاوانع والفئة تشمل التوريد والتركييب وسقيه اللحامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٤,٤٢	١٧٠,٠٠	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٥٤,٦٧
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برنورة اسمنتية بابعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشه من الخرسانة العادية اسفل البرنورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠.٨٠ زلط + ٣٠.٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والتركييب والدهان وجهين بيوية اللاكيه احدهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٤,٩	١٩٠,٠٠	%٧,٠٠	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٦٣,١٤
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الاوانع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركييب والسقيه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦,٣٦	١٩٠,٠٠	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٨,٧٢
الإجمالي :												٩٨٧٢,٣٧

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :





" حساب فروق الأسعار لمستخلص جارى رقم (ختامى) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ "

بمشروع إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (( لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )) بالامر المباشر.

تنفيذ / شركة تبارك للمقاولات العمومية

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقد = قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص \* سعر البند \* (معامل 1) \* (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الإمداد) / (الرقم القياسي عند موافقة امر الإمداد)

مستخلص رقم ختامى

٢٠٢٢/٠٨/٢٤	تاريخ أمر الأسناد
٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تاريخ المستخلص
٢٠٢٣/٠٨/٠١	تاريخ المستخلص السابق
٨	عدد أيام المستخلص

أغسطس-٢٢	أغسطس-٢٣
٣٥٣,٦	٣٩٦,٢٠
٢٢٨,٨	٣٠١,٧٠
٤٢٠,٤	٩١٣,٦٠
٥٦٦,٠	٦٢٢,٠٠

الرقم القياسي للعناصر
سولار
أسمنت
حديد
بيتومين

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المعقده	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند امر الأسناد ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصه والرأس السفلي قطاع ٦x٢ بوصه والفنة تشمل التوريد والتركيب والحداد والخرنوت والكوالين والطق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بويوية اللاقيه سايبس او سينتال او مايمثلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م <sup>٢</sup>	١,١	٣٠٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١٩,٨٨
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شيبايك و ابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يعادلها والمطابقة للوكود المصرى والفنة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم والخرنوت والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصه والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م <sup>٢</sup>	٢,٩٥	٣١٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٥٥,٠٩
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>ط</sup>	١٢,٩	١١٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٨,٥٥
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ايطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م <sup>٢</sup>	٠,٣	٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٢٦
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم ابواب وشيبايك الحمايه طبقاً للرسومات التفصيلية والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	كجم	٦,٤٧	٤٢,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٧,٩١٨٥٥	٢١,٥٢
٥٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايح وعمل الخرسانة العائدية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>ط</sup>	٢,٩٢	٤٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٤,٧٥
٥٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والرفايح وعمل الخرسانة العائدية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>ط</sup>	١٠,٨٤	٨٠٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٣٩,٣٤
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاظ والرفايح من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦,٣٧	٣٥٠,٠٠	سولار	%٣	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٣٦١٤٣	٨,٠٦
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والتد يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	م <sup>٢</sup>	٤	٢٧٠٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	٦٥,٠٦
					حديد	%٣٠	٩١٣,٦٠	٤٢٠,٤٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٣٥,١٩٥٠٥	٣٨٠١,٠٧
	الأعمال الكهربائية												
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم الومنيوم ترموبلاستيك داخل مواسير pvc 3 بوصه ومحمل على البند الطورو كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>ط</sup>	٧,٩٥	٣٢٥,٠٠	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%١,٢٠٤٧٥	٣١,١٣
	البند المستخدمة												
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من التربة الرطبة اسفل الاساسات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه والمواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لازيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٣,٨١	١٤٥,٠٠	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٤٠٩٥٠	١٣,٣١
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يعادلها القامه سمك ٢ سم والنامه سمك ٤ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>ط</sup>	٠,٢٥	٨٥٠,٠٠	سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٠,٦٠٢٣٨	١,٢٨
					أسمنت	%٧	٢٢٨,٨٠	٣٠١,٧٠	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	٨	%١٠٠	%٢,٢٣٠٣٣	٤,٧٤
													الإجمالي :
													١٣٩٩٨,٢١

رئيس الإدارة المركزية

م / احمد الطحان

مهندس الهيئة

التوقيع :

مهندس الشركة

التوقيع :

