



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : تنفيذ اعمال الكهرباء والتليفونات لموقف عدلى
منصور ببني سويف

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (٢) عن الموضوع اعلاه

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٢

مرفقات :

٢ اصل المستخلص

اصل استمارة ٥٠ ح . ع

اصل بيان اعمال

اصل حصر اعمال

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

س/ع

مهندس



(5)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
عدد المرفقات		نوع الخصم			
		قرش	جنيه	قسم	فرع
		فصل	بند		
		إجمالي الأصل			
		قرش	جنيه		
		بيانات الاستقطاعات			
		عادي	إضافي	دمغة توقيع	
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
		رسم الدمغة			
		صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختم ذو التاريخ



روجوع

رئيس المصلحة
ئيس الدخلة المركزية
هذه
احمد عرافي
في

علامة

٢٠٢ سنة _____

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القسم المصطب على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری _____

(او) بان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات : بتاريخ : ١٤٠٠

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روِج في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____
في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۱)

المختتم ذو التاريخ



()

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى


بيان الأعمال المنفذه

عملية : أعمال الكهرباء و التليفونات لموقف عدلي منصور بينى سويف

خلال مستخلص جاري (٢)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة
	<u>أعمال الكهرباء و التليفونات لموقف عدلي منصور بينى سويف</u>		
	أعمال الكهرباء		
٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات قطاع (٩٥+١٨٥*٣) مم لزوم أعمال الاتارة الخاصة بمبائى الخدمة zone 1 و الساحة و البند يشغل الحفر و الردم و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م.ط	٢
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات ١٦+١٦*٤ مم من الألومنيوم لزوم أعمال الاتارة الخاصة بمبائى الخدمة zone 1 و الساحة و البند يشغل الحفر و الردم و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م.ط	٧٢
	أعمال التليفونات		
٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب سلك واحد جوز من نوع (السويدي أو المصرية للاتصالات) والفنة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والاعتماد من جهاز الاشراف	م.ط	٦٥
	بنود مستحدثة		
*	بالعدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار كشاف واجهات قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الاتارة ومحمل على البند والمواسير وجميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	٢٣٤


الشركة المنفذه

مدير المشروع : 

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس المشروع :







الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : تنفيذ اعمال الكهرباء والتليفونات لموقف
عدلى منصور ببني سويف

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركه الصفا للمقاولات العموميه "م/ محمد مديولى " عقد رقم
٧١١ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥
نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع محمل عليه عدد (٦) عليه أخبار طابعات تراجع بمعرفه الإدارة العامة للمعلومات
بالهيئة
- المشروع ليس عليه سيارة محمله
- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري: ٢٠٢٥/٥/١٢

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس /
أحمد عراقي حسين

عدلى

أحمد



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

كشف رقم (٢) جارى

عملية : أعمال الكهرباء و التليفونات لموقف عدلي منصور بيني سوف

قطاع التنفيذ و المناطق العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧١١ بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٢/١٣ تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العمومية شاملة المدة من : بداية العمل..... الى ١١ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		١٩١٠٠٣	جنيه			١٩١٠٠٣	جنيه	١٩١٠٠٣	جنيه	١٩١٠٠٣	جنيه	
	أعمال الكهرباء											* المهندسون و المشرفون متواجدون * الكرفان متواجد و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة * يتم مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة
١	بالعدد/توريد و تركيب لوحة توزيع فرعية من نوع الشوارع مزودة بخلية ضوئية و كونتاكتور ٣ فاز ٨٠ أمبير IP 42	عدد	١٠٩١٣٥	١	٠	١٠٩١٣٥,٠٠					١٠٩١٣٥	تعليمة ٣٠% حين نحو التركيب و إطلاق التيار
٢	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسى ١٠٠ أمبير MCCB	عدد	١٠٩١٣٥	٢	٠	٢١٨٢٧٠,٠٠					٢١٨٢٧٠	تعليمة ٣٠% حين نحو التركيب و إطلاق التيار
٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات قطاع (١٨٥+٩٥+٩٥) مم لزوم أعمال الاتارة الخاصة بمبائى الخدمة zone 1 و الساحة و البند يشغل الحفر و الردم و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م.ط	١٨٧٠	١٧٣	٢	٣٢٧٢٥٠,٠٠					٣٢٧٢٥٠	
٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات قطاع (١٢٠+٧٠) مم لزوم أعمال الاتارة الخاصة بمبائى الخدمة zone 1 و الساحة و البند يشغل الحفر و الردم و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م.ط	١٢٩٥	٥٠	٠	٦٤٧٥٠,٠٠					٦٤٧٥٠	
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابلات ١٦*١٦ مم من الألومنيوم لزوم أعمال الاتارة الخاصة بمبائى الخدمة zone 1 و الساحة و البند يشغل الحفر و الردم و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة	م.ط	٥٤٠	١٦٠٠	٧٢	٩٠٢٨٨٠,٠٠					٩٠٢٨٨٠	
١٠	بالعدد توريد و تركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip 65 كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات LED والبند محمل علي ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٣*٣ مم ٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس	عدد	١٣٧٦٥	٧٣	٠	١٠٠٤٨٤٥,٠٠					١٠٠٤٨٤٥	
	أعمال التليفونات											
١	بالمتر الطولى توريد و تركيب وتشغيل كابل من نوع (جيليفيلد - ثرمو بلاستيك (سعة ٣٠ جوز والفئة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والاعتماد من جهاز الاشراف وسعر البند يشمل عمل كل ما يلزم لنهوى الاعمال من حفر وردم وطبقا للرسومات التنفيذية	م.ط	٣٠٥	٢٠٠	٠	٦١٠٠٠,٠٠					٦١٠٠٠	
٤	بالمتر الطولى توريد و تركيب سلك واحد جوز من نوع (السويدي أو المصرية للاتصالات) والفئة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب والاعتماد من جهاز الاشراف	م.ط	٢٥	٤٣٢	٦٥	١٢٤٢٥,٠٠					١٢٤٢٥	
	بنود مستحدثة											
*	بالعدد توريد و تركيب وتشغيل واختبار كشاف واجهات قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمل على البند والمواسير وجميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة.	عدد	١٢٠٠٠,٠٠	٢٣٤	٠	٢٨٠٨٠٠٠,٠٠					٢٨٠٨٠٠٠	بم تعلية منسبة ١٥ % على البند لحسب مواصفاتها تسليمها (2) الصانع
	إجمالي المستخلص					٥٥٠٨٥٥٥,٠٠			٠,٠٠		٥٥٠٨٥٥٥,٠٠	
	قيمة المستخلص السابق										٢,٦٥٦,٣١٠,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق										٢,٨٥٢,٢٤٥,٠٠	

أقر بصحة ذلك

المقاول

تحريرا فى سنة ٢٠٢

مدير المشروع :

تحريرا فى سنة ٢٠٢

تحريرا فى سنة ٢٠٢

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى

روجع فوجد على صحة

مهندس المشروع :

مدير المشروع :

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / شريف يحيى

غير الواردة بصك الشروط المحددت من :

تحريرا فى سنة ٢٠٢

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان

التوقيع (مصطفى)

روجع فوجد على صحة

تحريرا فى سنة ٢٠٢

مدير عام الشؤون المالية

محاسب / شريف يحيى

غير الواردة بصك الشروط المحددت من :

ملاحظة الفئات :



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بيني سوف

م / أحمد عراقي حسين

