

بخصوص :- مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسوط/ ديروط)
في المسافة من كوبري منقباد حتي منقلاوط مركز ديروط محافظة أسسوط
بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "
عقد رقم :- ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨
تنفيذ :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٠) جاري للعملية عاليه
من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح) .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١١ / ٥ / ٢٠٢٥
* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

٢٠٢٥
١١ / ٥ / ٢٠٢٥

إسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

مصلحة: إدارة العام للمصرف والادارة
 قسم: المحاسبة العامة
 المبلغ المستحق إلى: شركة النيل العامة للصناعات والادارة
 الطلبات طبعه ، أو : مكتب المحاسبة العامة
 بموجب: قرار مجلس الادارة رقم ١٠٠٠ لسنة ٢٠٢٢
 المبلغ: ٢٠٢٢
 إذن صرف على : القاهرة
 شيك على البنك المركزي في : القاهرة
 شيك على الخارج : القاهرة
 يسحب باسم : شركة النيل العامة للصناعات والادارة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة

رقم : ٢٠٢٢
 الختم ذو التاريخ : ٢٠٢٢
 كتب المراجعة : ٢٠٢٢
 رئيس القسم : ٢٠٢٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		الختم ذو التاريخ	
	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه
		بند	قرش	جنيه
		فصل		
		فرع		
		قسم		
		إجمالي الأصل		
		بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
		عادي		
		إضافي		
		دمغة توقيع		
		رسم الدفعة		
		صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء : ٢٠٢٢
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء : ٢٠٢٢
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : ٢٠٢٢
 (أو) بتاريخ : ٢٠٢٢ : ٢٠٢٢

الختم ذو التاريخ : ٢٠٢٢
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ١ برقم : ٢٠٢٢
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠٢٢
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 روجع في سنة ٢٠٢٢ : ٢٠٢٢
 يعتمد سحب : ٢٠٢٢
 شيك : ٢٠٢٢
 إذن صرف : ٢٠٢٢

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣



- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ١) : ٢٠٢٢
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠٢٢
 إمضاءات موظفي الشطب : ٢٠٢٢

- الختم ذو التاريخ : ٢٠٢٢
 (٣) سحب : ٢٠٢٢
 (٤) قيد في سجل : ٢٠٢٢
 (٥) أدرج في كشف : ٢٠٢٢

إسم العميل: مشروع ريل القاهرة
من كوبري متعلق حتى منفطوط بطول ١٧,٧ كم (شحن مغيرة حياة كريمة)
الخط رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٤١)

مستخلص جاري رقم (٢٠)

شركة المقاولات الهندسية: شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عن الإصدار المرفقة منذ يتم العمل حتى التاريخ ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١١

بيانات أمر الاستناد أو التعاقد														
رقم الصفحة	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة			قيمة الأعمال	سعر الوحدة	كمية الأعمال	سعر الوحدة	قيمة الأعمال	ملاحظات	رقم الصفحة	
				فرس	جنيه	فرس								جنيه
أسعار بعد المفاوضة														
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عند الصخرية .	م	٢٥.٠٠٠	٤٤,٥٠	٠	١١٢٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥.٠٠٠,٠٠	١٦٧٥.٠٠٠,٠٠	- تطبيق نصوص التعاقد	١	١	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أنبوبة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المسوب التصميمي	م	٣٦.٠٠٠	٨٦,٠٠	٠	٣.٠٩٦.٠٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢.٠٠٠,٠٠	١٧٢.٠٠٠,٠٠	- المهندسين متواجدين	٢	٢	
٣	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل العمومية طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى.	م	١٦٥.٠٠	٥,٢٥	٠	٨٦٦٢٥٠	١٦.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦.٠٠٠,٠٠	٨٤.٠٠٠,٠٠	- لوحة المشروع متواجدة	٣	٣	
٤	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالي بسلك ٥ سم	م	٣.٠٠٠	١٦,٥٠	٠	٤٩٥.٠٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٩٩.٠٠٠,٠٠	- وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة	٤	٤	
٥	بالمتر المكعب تكسير مباني وخرسانات وتيجرسى وإزالة المخلفات خارج نهر الطريق	م	١٥.٠٠	٨٠,٠٠	٠	١٢.٠٠٠	٢٢.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢.٠٠٠,٠٠	١٧٦.٠٠٠,٠٠	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة	٥	٥	
٦	بالعدد إزالة نخيل وأشجار وإزالة المخلفات خارج نهر الطريق و الفقة تشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٣٠٠	١٠٠,٠٠	٠	٣.٠٠٠	٢٤٥.٠٠	٠,٠٠	٢٤٥.٠٠	٢٤٥.٠٠٠,٠٠	- جهاز حاسب الي عالي المواصفات مخصص للاستقبال والمعالجة الفالقة للبيانات المقاسة والمجمعة باستخدام المعدات الخاصة بسيارة مسح وتقييم حالة شبكة الطرق مع تعديلات طاقة كهربائية وحزم برمجيات خاصة بتكامل البيانات يراجع بالإدارة بالقاهرة	٦	٦	
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل mco بمعدل ١,٢ كم/م طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢١٥.٠٠	٣١,٠٠	٠	٦٦٥.٠٠٠	١٧.٠٠٠,٠٠	١٧.٠٠٠,٠٠	١٧.٠٠٠,٠٠	٣٨١٣.٠٠٠,٠٠	- مكتب جهة الاشراف متواجد	٧	٧	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣٨٥.٠٠	١٦٤,٠٠	٠	٦٣١٤.٠٠٠	١٩.٠٠٠,٠٠	١٩.٠٠٠,٠٠	١٩.٠٠٠,٠٠	٢.١٧٢.٠٠٠,٠٠	- البرنامج الزمني متواجد	٨	٨	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل RC3000 بمعدل ٤.٠ كم/م طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٦.٠٠٠	١٠,٦٠	٠	٦٣٦.٠٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦٣٦.٠٠٠,٠٠		٩	٩	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسلك ٥ سم بعد الدمك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٣٨٥.٠٠	١٥٩,٠٠	٠	٦١٢١٥.٠٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	٩٥٤.٠٠٠,٠٠		١٠	١٠	
١١	قيمة المادة المحجيرة لبند اعمال توريد وتشغيل الاتربة قبل تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م	م	٣٦.٠٠٠	٣٣,٦٠	٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	٣٣٦.٠٨٠.٦.٤٠		١١	١١	
١٢	قيمة المادة المحجيرة لبند اعمال توريد وتشغيل الاتربة بعد تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م	م	٣٦.٠٠٠	٤٥,٠٠	٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	٠,٠٠	١.٠٠٠.٢٤.٠٠	٠,٠٠		١٢	١٢	
الإجمالي												٥٣٢١٩٥.٠٦.٤٠	١٣	١٣
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقاً لمحضر المفاوضة												٥٢٩٥٣٤.٠٨.٨٧	١٤	١٤



الهيئة العامة للطرق

الشركة المنفذة

مهندس المشروع
الاسم / م. محمد يوسف
التوقيع

مهندس المشروع
الاسم / عطا زايد عطا
التوقيع

مدير المشروع
الاسم / محمد سيد عبد الرحمن
التوقيع

مدير عام التنفيذ
الاسم / أيمن علي أمين
التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانة
الاسم / محمود محمد عبد الغني
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية
الاسم / إسلام محمد فوزي
التوقيع

مهندس / إسلام محمد فوزي
التوقيع

التوقيع

جملة الأعمال ٥٢,٩٥٣,٤٠٨,٨٧

جملة الأعمال السابقة ٤٨,٢١٧,٦٠٦,٨٧

المستحق صرفه ٤,٧٣٥,٨٠٢,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل ٢٣٦,٧٩٠,١٠

دمغة عادية ٢٨,٥١٤,٨١

دمغة إضافية ٨٥,٥٤٤,٤٤

دمغة توقيع وموارد ٠,٤٠

رسوم معامل مركزية بالإدارة ٠,٠٠

رسوم معملية بالمنطقة ٨,٠٣٧,٠٠

الرسوم ٧,٠٥٠,٠٠

١٥ % م.أ ٠,٠٠

١٤ % ض.م ٩٨٧,٠٠

عمالة غير منتظمة ٠,٠٠

نظير تصنيع علامات أرشادية ٠,٠٠

يعطى لحساب الدائنين ٠,٠٠

مبالغ أخرى مستقطعة لحين ظهور نتائج العينة العشوائية ٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٣٥٨,٨٨٦,٧٥

الصافي ٤,٣٧٦,٩١٥,٢٥



يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

٢٠٢٥
١١
٥


مهندس /

"إسلام محمد فوزي"



مشروع رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧,٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة) (المنطقة السابعة - أسيوط)

المحطة (الكيلومتری)	مسطح طبقة التشريب	مسطح الطبقة الرابطة	مسطح طبقة الكشط	مسطح طبقة اللصق	مسطح الطبقة السطحية
7+980	52980.00	52980.00			
12+480					
13+080	31848.75	31848.75			
16+200					
16+800	15430.00	15430.00			
18+240					
20+525	16112.5	16112.5			
22+375					
23+265	13302.40	13302.40			
24+500					
قطاعات متفرقة			7000.8	7000.8	7000.8
الإجمالي	130203.65	130203.65	7000.80	7000.80	7000.80
الإجمالي المنصرف بمستخلص ٢٠					



مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة