

أعمال التشريب والسطحية لطريق دمو / عزبة حميدة / أبو
بخصوص :- صير الملق (القطاع الأول) مركز ناصر محافظة بني
سوف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة وليد محمد احمد بغدادى
عقد رقم :- العقد رقم (٨٥٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١ جاري) عن العمل عليه عاليه من
اصل و صورة و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري:- ٢٠٢٥/٠٥/١٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

اصل من محضر استلام الموقع

خطاب رئيس الادارة المركزية الشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

احمد عراقي حسين



مرفق

المنطقة الساسية - بني سويف

بخصوص: تنفيذ أعمال التشريب والسطحية لطريق نمو / عزبة حميدة / ابو صبر الملقى (القطاع الأول) مركز ناصر محافظة
بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة وليد محمد أحمد بغدادي للمقاولات العمومية

عقد رقم : (٨٥٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ حياة كريمة

محضر إستلام الموقع

انه في يوم الاحد ٤ / ٥ / ٢٠٢٥ تم الاجتماع والمروور علي الطبيعة كلا من جهاز الاشراف من قبل المنطقة السادسة بني سويف وجهاز التنفيذ من قبل الشركة .

وبعد المروور علي الطبيعة بالعملية بعاله بكامل الطول وتبين انه لا يوجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجه بالعقد وعليه يعتبر يوم ٤ / ٥ / ٢٠٢٥ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز اشراف الهيئة :

السيد المهندس / مصطفى شعبان مصطفى مدير عام المشروعات

السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ مدير ادارة المشروعات

الشركة المنفذة :

السيد المهندس / سيد عكاشة سيد أحمد

مدير مشروعات الشركة المنفذة



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية





" إدارة المشروعات "

العقد رقم (٨٥٠) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٥/٠٧ الى ٢٠٢٥/٠٥/٠٤

رقم البند	نوع الأعمال	كميات العقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأصل التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو غير	المبلغ بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنيه		كمية	كمية	كمية	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسطة التطاير MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابق للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ²	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥- مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات و التقارير المبدئية و الالاسيو عيه و الشهرية متواجدة
٨	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨- وثيقة التأمين متواجدة
٩	٩- يعطى مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ فقط مائتان وخمسون ألف جنيه لا غير لحين توريد عدد ١ سكاثر A3 بالإدارة العامة بالقاهرة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط إثنا عشر مليوناً و تسعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري لا غير												

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٥/١٢

استشاري المشروع :

روجع فوجد على صحة ..

المعاول :

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع :

مهندس المشروع :

مشار سعد عبد الحفيظ

ملاحظة: الفات

مدير عام الشؤون المالية

شريف يحيى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان البدرى

سبق صرفها الى المعاول

المحاسب /

على الحساب نهائياً

بنفع للمعاول مبلغ ١٢,٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠

مهندس /

احمد عرافى حسن



اعمال التشريب والسطحية لطريق دمو / عربة حميدة / ابو صير المنق (القطاع الاول) شركة ناصر محافظه سي سوفي
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئيسية حياة كريمه

شركة وليد محمد حمد بغدادى

العقد رقم (٨٥٠) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (١ جارى)

جملته الاستقطاعات

فرش	جنيه	فرش
بيان المنصرف من المفعول	٦٤٩,٤٠٠.٠٠	١٢,٩٨٨,٠٠٠.٠٠
بيان الاعمال التي تمت الان	٢٩٧,٢٦٥.٣٧	٠.٠٠
حسم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	١٢٣,٦٩٥.٢١	٠.٠٠
حسم محصر التقيم استلام ابتدائي	٠.٠٠	٠.٠٠
سابق صرفه	٠.٠٠	٠.٠٠
مستحق صرفه	٠.٠٠	١٢,٩٨٨,٠٠٠.٠٠
جملته الاستقطاعات	١٤٠,٧٠.٠٠	١,٣٤١,٤٠٥.٣١
صافى المبلغ المستحق	١٩,٨٩٩,٠٠٠.٠٠	١١,٦٤٦,٥٩٤.٦٩
اوامر الدفع الشيكات	٠.٠٠	٠.٠٠
حساب مصلحة الضرائب	٠.٠٠	٦١٨,٤٧٦.١٩
التأمينات ق.ح فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	٠.٠٠	٣٣٣,٩٧٧.١٤
حساب مبالغ سحبه الوصية (سحبه المدفوعه) (تأجيل)	٠.٠٠	٠.٠٠
شيك الشركه	٠.٠٠	٠.٠٠

تاريخ انتهاء الاعمال ٢٠٢٥/٠٨/٠٣ تاريخ انتهاء بوليصة التأمين ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

براى قبل الصرف خصم قيمة التجارب المدنية والخاصة بالمعامل المركزية بالقاهرة

براى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفعات والتقايات المنصوص عليها بالعقد

رؤس حسابات

مدير عدد الشهور العاليه والاداريه