

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه التعويضات لعملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الرويكى - بلبيس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ٢٣,٨٠٠ إلى الكم
٢٦,٦٠٠ بطول ٢,٨٠٠ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات .
والمحونة بالمستخلصات أرقام { ٥ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ .
مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار من تلك العملية .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٦

مرفقات عدد : { } مذكرة تعويضات
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



تعويضات عملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢.٨٠٠ إلى الكم ١٦.٦٠٠ بطول ٢.٨٠٠ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢١٧١ - ٢٠٢٣ .

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/٧/٢٤ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٤

تاريخ التعاقد ٢٠٢٣ / ٦ / ٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
٢-٢	حفر عمق ٥ م	٥٢٠٠٠	٢١.٧	٢١	يوليو ٢٣	٢١	١	١,٢٨٨,٤٠٠,٠٠٠	%١.٩٤٠	٢٦,٩٣٤.٩٦
٢-٣	أتربة	٤٣٠٠٠	٣٥	٢١	يوليو ٢٣	٢١	١	١,٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠	%١.٩٤٠	٢٩,١٩٧.٠٠
										٥٦,١٣١.٩٦

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٧/٢٥ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
٢-٢	حفر عمق ٥ م	٢٠٠٠	٢٦.٧	٣٦	يوليو ٢٣	٧	٠.١٩٤٤٤٤٤٤	١٠,٣٨٣.٣٣	%١.٩٤٠	٢٠.١٤٤
		٢٠٠٠	٢٦.٧	٣٦	أغسطس ٢٣	٢٩	٠.٨٠٥٥٥٥٥٥	٤٣,٠١٦.٦٧	%٥.٥٢٠	٢,٣٧٤.٥٢
		٥٣٥٠٠	٣٥	٣٦	يوليو ٢٣	٧	٠.١٩٤٤٤٤٤٤	٣٦٤,٠٩٧.٢٢	%١.٩٤٠	٧,٠٦٣.٤٩
		٥٣٥٠٠	٣٥	٣٦	أغسطس ٢٣	٢٩	٠.٨٠٥٥٥٥٥٥	١,٥٠٨,٤٠٢.٧٨	%٥.٥٢٠	٨٣,٣٦٣.٨٣
		٤٠٥٠٠	٣٠.٤٥	٣٦	يوليو ٢٣	٧	٠.١٩٤٤٤٤٤٤	٢٣٩,٧٩٣.٧٥	%١.٩٤٠	٤,٦٥٢.٠٠
		٤٠٥٠٠	٣٠.٤٥	٣٦	أغسطس ٢٣	٢٩	٠.٨٠٥٥٥٥٥٥	٩٩٣,٤٣١.٢٥	%٥.٥٢٠	٥٤,٨٣٧.٤١
										١٥٢,٣٩٢.٦٨

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٣/١٠/٧ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٩

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	العدد	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
١-١	تكسير وإزالة مباني	٧٩٠	٨٢	٣٥	أغسطس ٢٣	٢	٠.٠٨٥٧١٤٢٨٥٧	٥,٥٥٢.٥٧	%٦.٣٥٠	٣٥٢.٥٩
		٧٩٠	٨٢	٣٥	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٨٥٧١٤٢٨٥٧	٥٥,٥٢٥.٧١	%٦.٦٦٠	٣,٦٩٨.٠١
		٧٩٠	٨٢	٣٥	أكتوبر ٢٣	٢	٠.٠٥٧١٤٢٨٥٧	٣,٧٠١.٧١	%٦.٨٣٠	٢٥٢.٨٣
		٥٤٠٠٠	١٩.٩٥	٣٥	أغسطس ٢٣	٣	٠.٠٨٥٧١٤٢٨٥٧	٩٢,٣٤٠.٠٠	%٥.٥٢٠	٥,٠٩٧.١٧
		٥٤٠٠٠	١٩.٩٥	٣٥	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٨٥٧١٤٢٨٥٧	٩٢٣,٤٠٠.٠٠	%٥.٨٣٠	٥٣,٨٣٤.٢٢
		٥٤٠٠٠	١٩.٩٥	٣٥	أكتوبر ٢٣	٢	٠.٠٥٧١٤٢٨٥٧	٦١,٥٦٠.٠٠	%٦.٠٠٠	٣,٦٩٣.٦٠
		٤٥٠٠٠	٣٥	٣٥	أغسطس ٢٣	٣	٠.٠٨٥٧١٤٢٨٥٧	١٣٥,٠٠٠.٠٠	%٥.٥٢٠	٧,٤٥٢.٠٠
		٤٥٠٠٠	٣٥	٣٥	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٨٥٧١٤٢٨٥٧	١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠	%٥.٨٣٠	٧٨,٧٠٥.٠٠
		٤٥٠٠٠	٣٥	٣٥	أكتوبر ٢٣	٢	٠.٠٥٧١٤٢٨٥٧	٩٠,٠٠٠.٠٠	%٦.٠٠٠	٥,٤٠٠.٠٠
		٣٠٠٠٠	٢٩.٧٢٥	٣٥	أغسطس ٢٣	٣	٠.٠٨٥٧١٤٢٨٥٧	٧٦,٤٣٥.٧١	%٥.٥٢٠	٤,٢١٩.٢٥
		٣٠٠٠٠	٢٩.٧٢٥	٣٥	سبتمبر ٢٣	٣٠	٠.٨٥٧١٤٢٨٥٧	٧٦٤,٣٥٧.١٤	%٥.٨٣٠	٤٤,٥٦٢.٠٢
		٣٠٠٠٠	٢٩.٧٢٥	٣٥	أكتوبر ٢٣	٢	٠.٠٥٧١٤٢٨٥٧	٥٠,٩٥٧.١٤	%٦.٠٠٠	٣,٠٥٧.٤٣
										١٠٠,٣٢٤.١٢

الشيخ كثر
أ.م. أحمد شحات

أحمد
أحمد

أحمد
أحمد

أحمد
أحمد



مستخلص ٤ جاري

شركة البعل للمقاولات العامة والتوريدات

٢٠٢٣ / ١٢ / ١١ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣

استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
٢-٣	مسافة نقل الأثرية المحمود	٣١٣٤,١٨	٢٩,٧٢٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٢٨,٨٢٦,١٩	%١٠,٤٢٠	٢٩,٢١٢,١٤
		٣١٣٤,١٨	٢٩,٧٢٥	٧٠	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠,٤٢٨٥٧١٤٢٩	٧٥,٨٩٠,٩٨	%٧,٣٣٠	٥٦,١٣٩,١٧
		٣١٣٤,١٨	٢٩,٧٢٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٩,٩٦٨,٩١	%١٠,٤٢٠	١,٠٣٨,٧٦
		٣١٣٤,١٨	٢٩,٧٢٥	٧٠	أكتوبر ٢٢	٢٩	٠,٤١٢٨٥٧١٤	٢٦,٣٦١,٢٨	%٦,٠٠٠	٤٤,٤٤١,٦٨
١-٢	مسافة نقل الحفر	١٩٧٧,٧٦	١٩,٤٢٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	١٤,٤٦٧,٤٧	%٦,٠٠٠	٨٦٨,٠٥
		١٩٧٧,٧٦	١٩,٤٢٥	٧٠	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠,٤٢٨٥٧١٤٢٩	١٤,٩٦٦,٣٥	%٧,٣٣٠	١,٠٩٧,٠٣
		١٩٧٧,٧٦	١٩,٤٢٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٥,٤٨٧,٦٦	%١٠,٤٢٠	٥٧١,٨١
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	أكتوبر ٢٢	٢٩	٠,٤١٢٨٥٧١٤	٥٠,٧٥٠,٠٠٠	%٦,٠٠٠	٢,٠٤٥,٠٠
٢-٣	أثرية	٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	١٩٢,٥٠٠,٠٠٠	%١٠,٤٢٠	٢٠,٠٥٨,٥٠
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠,٤٢٨٥٧١٤٢٩	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%٧,٣٣٠	٢٨,٤٨٢,٥٠
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٢٦,٣٨١,٦٦	%٦,٠٠٠	١,٥٧٦,٩٠
		٣٥٠٠٠	٣٥	٧٠	أكتوبر ٢٢	٢٩	٠,٤١٢٨٥٧١٤	٢٧,١٨٧,٩٣	%٧,٣٣٠	١,٩٩٢,٨٧
٢-٣	مسافة نقل الأثرية الهدى	٣٢٨١٥,٨٢	٥٤,٣٧٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٢٨,٨٢٦,١٩	%١٠,٤٢٠	٢٩,٢١٢,١٤
		٣٢٨١٥,٨٢	٥٤,٣٧٥	٧٠	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠,٤٢٨٥٧١٤٢٩	٧٥,٨٩٠,٩٨	%٧,٣٣٠	٥٦,١٣٩,١٧
		٣٢٨١٥,٨٢	٥٤,٣٧٥	٧٠	ديسمبر ٢٢	١١	٠,١٥١٤٢٨٥٧	٩,٩٦٨,٩١	%١٠,٤٢٠	١,٠٣٨,٧٦
		٣٢٨١٥,٨٢	٥٤,٣٧٥	٧٠	أكتوبر ٢٢	٢٩	٠,٤١٢٨٥٧١٤	٢٦,٣٦١,٢٨	%٦,٠٠٠	٤٤,٤٤١,٦٨
الإجمالي										٢٤٣,١٠٤.٤٥

مستخلص ٥ ختامي

٢٠٢٣ / ١٢ / ١٢ حتى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣

استلام موقع ٤ / ٧ / ٢٠٢٣

تاريخ التعاقد ٦ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة تنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	فرق السعر
١-١	تكسير وإزالة مباني	١٣,٦	٨٢	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	٣,٤٨٥.٠	%١١.٩٧٠	٤١.٧٢
		١٣,٦	٨٢	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	٥٤,٠١٨	%١٨.١٠٠	٩٧.٧٧
		١٣,٦	٨٢	٦٤	فبراير-٢٣	١٣	٠.٢٠٣١٢٥	٢٢٦.٥٣	%٢٠.٠٢٠	٤٥.٣٧
		١٣٣,٨	١٣٣.٦	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	٩,٨٤٤.١٥	%١٠.٤٢٠	١,٠٢٥.٧٦
١-٢	حفر عمق ٥ م	١٣٣,٨	١٣٣.٦	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	١٥,٢٥٨.٤٣	%١٥.٣٨٠	٢,٣٤٦.٧٥
		١٣٣,٨	١٣٣.٦	٦٤	فبراير-٢٣	١٣	٠.٢٠٣١٢٥	٦,٣٩٨.٧٠	%١٧.٣١٠	١,١٠٧.٦١
		١٣٣,٨	١٣٣.٦	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	١٥,٠٠٠.٦	%١٠.٤٢٠	١,٥٦٣.٠١
		١٣٣,٨	١٣٣.٧	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	٢٢,٢٥٠.٠٩	%١٥.٣٨٠	٣,٥٧٥.٨٦
٢-٢	حفر عمق ٥ م تربة متساكنة	١٣٣,٧	١٣٣.٧	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	٩,٧٥٠.٠٤	%١٧.٣١٠	١,٦٨٧.٧٣
		١٣٣,٧	١٣٣.٧	٦٤	فبراير-٢٣	١٣	٠.٢٠٣١٢٥	٦,٨٧٨.١٦	%١٠.٤٢٠	٧,١٣٥.٤٢
		١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	١٠,٦٤١.١٤	%١٥.٣٨٠	١,٦٣٤.٥١
		١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	٤٤,٥١٠.٨٠	%١٧.٣١٠	٧,٧٠٤.٨٢
٢-٣	أثرية	١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	١٠,٦٤٨.٧١	%١٠.٤٢٠	١١,٠٨٥.٣٩
		١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	يناير-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	١٦,٨٩٧.٨٥	%١٥.٣٨٠	٢٥,٣٦١.٢٩
		١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	فبراير-٢٣	١٣	٠.٢٠٣١٢٥	٦٩,١٥٠.٧١	%١٧.٣١٠	١١,٩٦٩.٩٩
		١٦٦.٨٦	٢٥	٦٤	ديسمبر-٢٢	٢٠	٠.٣١٢٥	٩١,٠٧٣.٠٠	%١٠.٤٢٠	٩١,٠٧٣.٠٠
الإجمالي										٩١,٠٧٣.٠٠

أحمد شكريب

مدير المشروع

مدير الموقع

مدير التعاقد

مدير الحسابات



