

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٢) شرطة عسكرية – المرحلة السانسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٥٢٤ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
٢٠٢٢/١٠/١٨ : بتاريخ : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ : تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص ختامي



رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنيه)		الوحدة	كمية المقاييسه المعمله	كمية التنفيذ السابق	كمية العمل تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / باقاني	قيمه الاعمال		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	جنيه							جنيه	جنيه				
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزع المياه ان وجدت واقفة تشمل سدد جوانب الحفر إذا لم الأم ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	٣٢١٩	م ^٣	٣٢٠٠	١٤,٨٢	٣٢١٤,٨٢	ختامي	٢٨٩٣٢٤,٠١	٠	٢٨٩٣٢٤,٠١	٠	٢٨٩٣٢٤,٠١	٠	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد. ٢- المهندسون متواجدون. ٣- العلاقات الإرشادية موجودة. ٤- مكتب المهندسين متواجد.
٣	بالمتر المكعب ردم بومال تنفيذه خالية من المواد العضوية موزعة بعمق المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسلب المقاول والبنيد تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	١٩٩٩	م ^٣	١٨٤٠	١٦,٥١	١٨٥٦,٥١	ختامي	٢٦٩١٩٤,٦٥	٠	٢٦٩١٩٤,٦٥	٠	٢٦٩١٩٤,٦٥	٠	- يقع حفرهم مبلغ (٦٠٠٠٠) جنيه فقط فقط لمبشر من بند رقم (٣٥) الخاضع بأقالى المنقولة لوجود بعض ملكه مخازن
٤	بالمتر المكعب خرسانة عازلية لزوم الأساسات واسفل السكالات على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	٧٣	م ^٣	٧٠	٢,٠٢	٧٢,٠٢	ختامي	١١٨٨٣٧,١٣	٠	١١٨٨٣٧,١٣	٠	١١٨٨٣٧,١٣	٠	- يقع حفرهم مبلغ (٦٠٠٠٠) جنيه فقط فقط لمبشر من بند رقم (٣٥) الخاضع بالمردوات بمسببت مسود لمبشر من بند رقم (٣٥) الخاضع بالمردوات
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات والقواعد والسكالات وواقى الأعمدة مع تجميع الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المبكرة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة تشمل أعمال القرم العشبية المتينة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل توريد وتشييد وتركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	١٥٠	م ^٣	١١٠	٥,٠٤	١١٥,٠٤	ختامي	٢٦١٧١٧,٧١	٠	٢٦١٧١٧,٧١	٠	٢٦١٧١٧,٧١	٠	بمسببت مسود لمبشر من بند رقم (٣٥) الخاضع بالمردوات
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عازلية للأساسات والاعمدة والكمرات والبرطحات والطبقات مع تجميع الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة المبكرة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وبالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة تشمل أعمال القرم العشبية المتينة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة لا تشمل توريد وتشييد وتركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	١٦٠	م ^٣	١٥٠	٧,٦٢	١٥٧,٦٢	ختامي	٤٥٧٠٩١,٧٤	٠	٤٥٧٠٩١,٧٤	٠	٤٥٧٠٩١,٧٤	٠	- يقع حفرهم مبلغ (٤٠٠٠٠) جنيه فقط فقط لمبشر من بند رقم (٥٢) الخاضع بالمردوات
٧	بالمتر المسطح خرسانة عازلية للأساسات والارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠ م ^٣ زائط تنظيف متدرج + ٤ و ٢٠ م ^٣ زائط تنظيف حش على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	٢٣٠٠	م ^٣	١٢٥٠	٢,٠٢	١٣٧,٠٢	ختامي	٢٠٩٦٥,٨٨	٠	٢٠٩٦٥,٨٨	٠	٢٠٩٦٥,٨٨	٠	الخاضع لوجود بعض الملاحظات
٨	بالمتر المسطح خرسانة عازلية للأساسات والارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠ م ^٣ زائط تنظيف متدرج + ٤ و ٢٠ م ^٣ زائط تنظيف حش على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واقفة تشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	٢٣٠	م ^٣	٢١٥	٤,٩١	٢١٩,٩١	ختامي	٥٢٧٧٨,١١	٠	٥٢٧٧٨,١١	٠	٥٢٧٧٨,١١	٠	
٩	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢٤ 37) بجميع الاقطار واقفة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والربيط وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٦٠٠	٤٨	طن	٣٦	٠,١٤	٣٦,١٤	ختامي	٩٩٧٥٩٣,٦٠	٠	٩٩٧٥٩٣,٦٠	٠	٩٩٧٥٩٣,٦٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لدرطوبة لزوم السطح والاحكامات والمخالفات اللود العلوى من الأسومات سمك ٤ سم واقفة تشمل الدهان اسفلها وعلى الاقل الكوكب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل فلزة على الدائر بارتراف ٢٠ سم والصلام بالاسموري وعمل طبقة لينة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتداد قبل التوريد وكل ما يلزم لنحو العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٦٠٠	م ^٣	٥٥٥	١,٣٢	٥٥٦,٣٢	ختامي	٧٥١٠٣,٨٢	٠	٧٥١٠٣,٨٢	٠	٧٥١٠٣,٨٢	٠	
الإجمالي														٢٧٣١٦٦,٦٥	

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-٩

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى



في المدة من بدء الاعمال حتي ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المعايمة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		جديده	جديده												
اجمالي ما سبق															
١١	بالمنز المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحراة لزوم السطح من القوم كاتفه لاقل عن ٣٠ سمك ٥ سم وتحمل على البند عمل طبقه لياسة استثنائية سمك ٢ سم وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات والمواصفات	١٥٠	٥١٧	٢م	٥٠٥	٦,١٧	٥١١,٦٧	ختامى	٧٦١,٧٤٩,٨٧	٠	٧٦١,٧٤٩,٨٧	٠	٧٦١,٧٤٩,٨٧		
١٢	بالمنز المسطح توريد وعمل طبقه عازلة رطوبة لزوم الاساسات والبوتمين واللقية تشمل عمل وجهين متعامدين على البازد وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات والمواصفات	٥٥	٢٠٠٠	٢م	١٦٢٠	٢,٩٦	١٦٢٢,٩٦	ختامى	٨٩,٦٢٢,٦٥	٠	٨٩,٦٢٢,٦٥	٠	٨٩,٦٢٢,٦٥		
١٣	بالمنز المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطقلي البخرج بيوته مكوّنة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٢م رمل واللقية تشمل توريد المرن وعمل السقائل الازرية مع رش المباني طبقا للمواصفات وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات	١٢٠	٥٠٠	٢م	٤٤٥	٢,٤٤	٤٤٧,٤٤	ختامى	٥٢٢,٦٩٢,٥٨	٠	٥٢٢,٦٩٢,٥٨	٠	٥٢٢,٦٩٢,٥٨		
١٥	بالمنز المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بيوته مكوّنة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٢م رمل واللقية تشمل توريد المرن وعمل السقائل الازرية مع رش المباني طبقا للمواصفات وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات	١٧٣٠	٢٠٠	٢م	٩٠	٥,٤٢	٩٥,٤٢	ختامى	١٦٥٠,٨٢,٣١	٠	١٦٥٠,٨٢,٣١	٠	١٦٥٠,٨٢,٣١		
١٦	بالمنز المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بيوته مكوّنة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٢م رمل واللقية تشمل توريد المرن وعمل السقائل الازرية مع رش المباني طبقا للمواصفات وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات	٢٢٠	٧٠	٢م	٥٨	٣,٣٢	٦١,٣٢	ختامى	١٢,٤٩٠,٤٠	٠	١٢,٤٩٠,٤٠	٠	١٢,٤٩٠,٤٠		
١٧	بالمنز المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بيوته مكوّنة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٢م رمل واللقية تشمل توريد المرن وعمل السقائل الازرية مع رش المباني طبقا للمواصفات وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والمواصفات	١٨٠٠	١٦٠	٢م	١٥٠	٦,٤٧	١٥٦,٤٧	ختامى	٧٨١,٦٤٨,٠٣	٠	٧٨١,٦٤٨,٠٣	٠	٧٨١,٦٤٨,٠٣		
١٨	بالمنز المسطح توريد وتركيب طوب حراي سوريجا وتشيته وكى ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات والمواصفات والمواصفات	٤٠٠	٢٠	٢م	١٨	١,٣٣	١٩,٣٣	ختامى	٧,٧٣٢,٤٠	٠	٧,٧٣٢,٤٠	٠	٧,٧٣٢,٤٠		
١٩	بالمنز المسطح توريد وعمل بياض توشين لزوم الحوائط الداخلية والسقف ودروة السطح من الداخل وعمل على طبقين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بيوته مكوّنة من ٣٥٠ كجم أسمنت / ٢م رمل البجائة بسمك ١٥٠ سم بيوته مكوّنة من ٥٠ سم بيوته مكوّنة من ١٠٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى واللقية تشمل كل ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا للمواصفات والمواصفات والمواصفات	٤٤٠	١٥٠	٢م	١٢٠	٣,٤٩	١٢٢,٤٩	ختامى	٥٤,٣٣٥,٦٠	٠	٥٤,٣٣٥,٦٠	٠	٥٤,٣٣٥,٦٠		
٢٠	بالمنز المسطح توريد وعمل بياض توشين لزود الواحبات ويعمل على طبقين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بيوته مكوّنة من: ٣٥٠ كجم أسمنت / ٢م رمل المطاوعة بسمك ١٥٠ سم بيوته مكوّنة من ٥٠ سم بيوته مكوّنة من ١٠٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى واللقية تشمل كل ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا للمواصفات والمواصفات والمواصفات	١٠٥	١٠٠٠	٢م	٨٨٠	٦,١١	٨٨٦,١١	ختامى	٩٢٠,٤١,٢١	٠	٩٢٠,٤١,٢١	٠	٩٢٠,٤١,٢١		
٢١	بالمنز المسطح توريد وعمل بياض توشين لزود الواحبات ويعمل على طبقين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بيوته مكوّنة من: ٣٥٠ كجم أسمنت / ٢م رمل المطاوعة بسمك ١٥٠ سم بيوته مكوّنة من ٥٠ سم بيوته مكوّنة من ١٠٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى واللقية تشمل كل ما يلزم لنهوف العمل كاملا طبقا للمواصفات والمواصفات والمواصفات	١٣٥	١٣٠٠	٢م	١٠٥٠	٣,٠٢٦	١٠٨٠,٢٦	ختامى	١٤٥,٨٣٥,١٥	٠	١٤٥,٨٣٥,١٥	٠	١٤٥,٨٣٥,١٥		
الإجمالي											٣٧١٢١٨,٨٥	٠	٣٧١٢١٨,٨٥	٣٧١٢١٨,٨٥	

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
احمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
احمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى



عملية إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٢-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	اجمالي ما سبق										الوحدة	كثافة المقاييسه المعدله	كثافة العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في هذه المدة	احتمال كبريات الاعمال التي تمت حتى الان	تأثير / جاري	قيمة الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباق بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
		الفترة (جنية)																			
٢٢	بالمنز المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - او ما يعاقله) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفترة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	٢م	١٣٠٠	١٠٠٠	٨٧٠	١٦,١١	٨٨٦,١١	١٠٨٠,٣٦	ختامي	١٥١٣٦٦,٤٦	٣٧١٢١٨٦,٨٥	٠	٠	١٥١٣٦٦,٤٦	٣٧١٢١٨٦,٨٥					
٢٣	بالمنز المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي مستخدم لاداة لوجه لوجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفترة تشمل سكتين مجعون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	١٠٠٠	٨٧٠	٨٧٠	١٦,١١	٨٨٦,١١	١٠٨٠,٣٦	ختامي	١١٩٦٢٤,٤٢	١١٩٦٢٤,٤٢	٠	٠	١١٩٦٢٤,٤٢	١١٩٦٢٤,٤٢					
٢٤	بالمنز المسطح توريد وتركيب سراميك للحواطي باي مقاس من اجود الانواع فزر اول باللون المطلوب والفترة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا ببوية الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	٢م	٣٢٠	٢٩٠	٢٩٠	٧,٧٢	٢٩٧,٧٢	٢٩٧,٧٢	ختامي	٩٥٢٧١,٦٨	٩٥٢٧١,٦٨	٠	٠	٩٥٢٧١,٦٨	٩٥٢٧١,٦٨					
٢٥	بالمنز المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك سبك ١٠ سم من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا ببوية الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	٢م	١٠٠٠	٦٥	٦٥	٠,٨١	٦٥,٨١	٦٥,٨١	ختامي	٢٠٤٠٠,٦٤	٢٠٤٠٠,٦٤	٠	٠	٢٠٤٠٠,٦٤	٢٠٤٠٠,٦٤					
٢٦	بالمنز الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سبك ١٠ سم من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا ببوية الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدبر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	٢م	٢٠٠	١٧٠	١٧٠	٩,٤٢	١٧٩,٤٢	١٧٩,٤٢	ختامي	٦١٧٩,٧٠	٦١٧٩,٧٠	٠	٠	٦١٧٩,٧٠	٦١٧٩,٧٠					
٢٧	بالمنز المسطح توريد وتركيب رظام حجارة للارضيات والفترة تشمل التوريد والتركيب والتبليت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	٢م	١٢٠٠	٦٧	٦٧	٣,٢٤	٧٠,٢٤	٧٠,٢٤	ختامي	٥١١٩١,٢٠	٥١١٩١,٢٠	٠	٠	٥١١٩١,٢٠	٥١١٩١,٢٠					
٢٩	بالمنز المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كزارة مقاس ٣٠x٣٠سم فزر اول من اجود الانواع وفترة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا ببوية الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	٢م	٣٥٠	٢٦٥	٢٦٥	١١,٠٧	٢٦١,٠٧	٢٦١,٠٧	ختامي	٥٢٤٥٢,٥٠	٥٢٤٥٢,٥٠	٠	٠	٥٢٤٥٢,٥٠	٥٢٤٥٢,٥٠					
٣٠	بالمنز المسطح توريد وتركيب بلاط سبجلي مقاس ٢٥x٢٥x٢سم فزر اول من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا ببوية الاسمنت الابيض غير شامل للورز وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	٢م	٦٠٠	٥٥٠	٥٥٠	١٤,٤٢	٥٦٤,٤٢	٥٦٤,٤٢	ختامي	٩٥٩٥٠,٦٩	٩٥٩٥٠,٦٩	٠	٠	٩٥٩٥٠,٦٩	٩٥٩٥٠,٦٩					
٣١	بالمنز الطولي توريد وتركيب بلاط ١٥ x ٢٥ x ٥٠ سم والفترة تشمل التوريد وفترة من الخرسانة العادية اسفل البودرة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٢٠٠,٨٠ رطل + ٢٠٠,٤٠ رطل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيد احداها باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	٢م	١٢٠٠	٥٤٠	٥٤٠	١٤,٩٠	٥٥٤,٩٠	٥٥٤,٩٠	ختامي	١٠٥٤٣١,٠٠	١٠٥٤٣١,٠٠	٠	٠	١٠٥٤٣١,٠٠	١٠٥٤٣١,٠٠					
٣٢	بالمنز المسطح توريد وتركيب بلاط اتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفترة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	٢م	١٠٥٠	٨٥٠	٨٥٠	١٦,٣٦	٨٦٦,٣٥٩	٨٦٦,٣٥٩	ختامي	١٦٤٦٠٨,٢١	١٦٤٦٠٨,٢١	٠	٠	١٦٤٦٠٨,٢١	١٦٤٦٠٨,٢١					
الاجمالي											٤٥٧٩٦٣٦,٣٤	٤٥٧٩٦٣٦,٣٤	٠	٠	٤٥٧٩٦٣٦,٣٤	٤٥٧٩٦٣٦,٣٤					


رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفي



الهيئة العامة للطرق والكباري
 عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
 ((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٢) شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))
 العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
 تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
 مستخلص ختامي



رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		(جنية)								جنيه	جنيه	جنيه	جنيه			
اجمالي ما سبق																
٣٣	بالمنح المسطح توريد وتركيب شياطين ولوابر الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون الرؤس العليا قطاع ٥x٢ بوصة والرأس السفلى قطاع 1x٢ بوصة و القنة تشمل التوريب و التركيب والحدادين والخردوات والحقن والارمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه بيوة الاكويه سائيس او سبيتال او مايلثلهم باللون المطلوب وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشيب	٣٠٠٠	٢م	٦٠	٥٢	١,١٠	٥٣,١٠	ختامى		١٥٩٣٠,٠٠٠	٠			١٥٩٣٠,٠٠٠		
٣٤	بالمنح المسطح توريد وتركيب شياطين ولوابر الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القناعات المستخدمة من القناعات الثقيلة (٢.5) او ما يماثلها والمتابقة للكدو العسكرية و القنة تشمل التوريب و التركيب والحدادين والرخاخ سائيس ٢م و طلقه بسلك الومنيوم والخردوات والكوارين من اجود الانواع والحقن الخشب الموسكى قطاع 1x٢ بوصة والبروز من الالومنيوم وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشيب	٣١٠٠	٢م	٧٥	٦٥	٢,٩٥	٦٧,٩٥	ختامى		٢١٠٦٤٥,٠٠٠	٠			٢١٠٦٤٥,٠٠٠		
٣٥	بالمنح الطولي توريد وتركيب قيوبيك والقنة تشمل التوريب و التركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمية ومحمل على البند كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	م ط	٣٦٠	٣٤٠	١٢,٩٠	٣٥٢,٩٠	ختامى		٣٨٨١٩,٠٠٠	٠			٣٨٨١٩,٠٠٠		
٣٦	بالمنح المسطح توريد وتركيب قيوبيك ايطالي لزود الواحجات والبند يشمل الضخات اللازوه للتثبيت وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس المشرف	٧٠٠	٢م	٥٠	١٣	٠,٣٠	١٣,٣٠	ختامى		٩٣١,٠٠٠	٠			٩٣١,٠٠٠		
٣٧	بالمنح جرم توريد وتشغيل حديد كريتال لزود ابواب وشياطين الحديدية طبقا لبرسومات التفصيلية والسعر يشمل المحطات والاكسسوارات وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٦,٤٧	١٧٦,٤٧	ختامى		٧٤١١,٧٥	٠			٧٤١١,٧٥		
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ابدي من فخر المطلي صيني فز اول مقاس ١٠٠x٥٠x٩٠ علي ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيتوناريا) او ما يماثلهما والقنة تشمل التوريب و التركيب والصرف حتى اقرب سيئون ارضي او جاليزاب او عمود صرف وفن التقديم ان وجد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	٥	٥	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	ختامى		٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠			٢٠٠٠٠,٠٠٠		
٤٢	بالعدد توريد وتركيب موية حوض مغلقه من الصيني على ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيتوناريا) او ما يماثلهما والقنة تشمل التوريب و التركيب والتنفيد والصرف حتى اقرب سيئون ارضي او جاليزاب او عمود صرف وفن التقديم ان وجد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	ختامى		١٤٠٠٠,٠٠٠	٠			١٤٠٠٠,٠٠٠		
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اواني من الاستانلس سقيل فتحة واحدة فز اول مقاس ١٠٠x٤٥٠ من اجود الانواع والقنة تشمل التوريب و التركيب وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	ختامى		٣٥٠٠,٠٠٠	٠			٣٥٠٠,٠٠٠		
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض باني من اجود الانواع من البخار المطلي صيني فز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية والسلسلة القنة تشمل التوريب و التركيب والتنفيد والصرف حتى اقرب غرقة تنقيش وفن التقديم ان وجد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	ختامى		١٨٥٠٠,٠٠٠	٠			١٨٥٠٠,٠٠٠		
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والقنة تشمل فان التقديم والتوريب والتوكيب وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	ختامى		٧٨٠,٠٠٠	٠			٧٨٠,٠٠٠		
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيئون ارضيه بلاستيك قطر ٣ و القنة تشمل التوريب و التركيب والصرف حتى اقرب جاليزاب او عانود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استانلس اسكبل وكل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	ختامى		١١٢٥,٠٠٠	٠			١١٢٥,٠٠٠		
الإجمالي																
										٥٠٧٩٦٣٢,٢٤	٠			٥٠٧٩٦٣٢,٢٤		

تحريراً في : / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

أحمد الطحان

أحمد عراقي

شريف مصطفى



الهيئة العامة للطرق والكباري
 عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
 ((تنفيذ إنشاء مبني السرية (١٢) شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))
 العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
 تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
 مستخلص ختامي



في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		(جنية)	جنيته							جنيته	جنيته				
اجمالي ما سبق															
٤٨	بالمعدن توريد وتركيب جرثوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣٠" يشمل عمود الصرف والفتحة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى القرب جاليزاب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠	٠	١١,٠٠٠	ختامي	٩٩٠,٠٠٠	٠	٠	٥٠٣٠,٢٤,٠٩		
٤٩	بالمعدن توريد وتركيب حنفية بنية ١٠" من اجود الانواع والفتحة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠	٠	٢,٠٠٠	ختامي	٢١٠,٠٠٠	٠	٠	٩٩٠,٠٠٠		
٥٠	بالمعدن توريد وتركيب حنفية بنية ١٠" من اجود الانواع والفتحة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	ختامي	١٧٥,٠٠٠	٠	٠	١٧٥,٠٠٠		
٥١	بالمعدن توريد وتركيب محبس دفن ٢/٤ بوصة والفتحة تشمل التوريد وتركيب كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	عدد	١٢	٣	٠	٠	٢,٠٠٠	ختامي	١٠٥,٠٠٠	٠	٠	١٠٥,٠٠٠		
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٦" بسلك ٥ سم والفتحة تشمل التوريد وتركيب والرقاع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعمال المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٢,٩٢	٠	٣١,٩٢	ختامي	١٤٣٦٤,٠٠٠	٠	٠	١٤٣٦٤,٠٠٠		
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٨" بسلك ٥ سم والفتحة تشمل التوريد وتركيب والرقاع وعمل الخرسانة العادية اسفل واعمال المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	١٠,٨٤	٠	١٩,٨٤	ختامي	١٥٣١٧٢,٠٠٠	٠	٠	١٥٣١٧٢,٠٠٠		
٥٥	بالمعدن توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ١,٦x٠,٦ م. و لاي عمق والفتحة تشمل بناء الغرفة بمقابل سلك طوية فوق فريشة من الخرسانة العادية أبعادها تزيد عن الزيادة الخارجية للغرفة بمقدار ١٠سم وبخانة ٢٠سم ويتم بناض الغرفة من الداخل وعمل المجاري الازقية والفتحة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ١,٠x١,٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠	٠	١٦,٠٠٠	ختامي	٦٠,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠,٨٠٠,٠٠٠		
٥٦	بالمعدن توريد وتركيب دش كامل بالسبورة والطاسة والقنبر والفتحة تشمل التوريد وتركيب والغازية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	ختامي	٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠,٠٠٠		
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة والفتحة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرقاع من كبحان ومشروبات وخلافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠	٠	٣,٠٠٠	ختامي	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠		
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ٢ بوصة والفتحة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحائط والرقاع من كبحان ومشروبات وخلافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	م.ط	٤٢٠	٢٩٠	٦,٣٧	٠	٢٩٦,٣٧	ختامي	١٣٨٧٢٩,٥٠	٠	٠	١٣٨٧٢٩,٥٠		
٦١	توريد وايشاء خندق صرف (الترش) (١٨:١:٢ م٢) طبقا لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم ورفشة خرسانية عادية بسلك ٤٠ سم والمباني والبناهي الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانة مسطحة بسلك ٢٠ سم مع عمل المجاري الالازية والغطاء GRP ٦٠x١٠ والبند يشمل اكمال اقله مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	٠	١,٠٠٠	ختامي	٥٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٥٥٠٠,٠٠٠		
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مقالة معدنية والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المبشر	٢٧٠٠	م٢	٣٦٥	٣٦٠	٤,٠٠	٠	٣٦٤,٠٠	ختامي	٩٨٢٨٠,٠٠٠	٠	٠	٩٨٢٨٠,٠٠٠		
الإجمالي															
٦٥٠٠٩٨٩,٥٩															

تحريراً في: / / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

/ مهندس

/ مهندس

/ مهندس


أحمد الطحان

أحمد عراقى

شريف مصطفى



الهيئة العامة للطرق والكباري
 عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
 ((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحلة السادسة))
 العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
 تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
 مستخلص ختامي



رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاتصال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	جارى / بنائى	قيمة الاتصال	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		الفترة (جنية)	الاجمالي ما سبق										
الاعمال الكوبرالية													
الاجمالي ما سبق													
١	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ٢ مفتاح رئيسي ثلاثى MCCB 250 امبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثى MCCB 80 امبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثى MCCB 80 امبير والعدد محمل اباريات بغطاءات مناسبة وكل ما يلزم للتنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١		٠٠٠	١٠٠٠	ختامى	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (اثارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤ IP وبها المكونات الالية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثى ١٥٠ A - عدد ١ كونتاكتور ١٠٠ A و مزود بخليه كهروضوئية ١٠٠ A - عدد ٤ مفتاح ثلاثى MCCB A ١٢٣ - مجموعة سلكوكور و بوش / بوئن - عدد ٢ لمبات اضاءة و البند محمل عليه كل ما يلزم للتنفيذ طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠٠٠	١٠٠٠	ختامى	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسى MCCB 40 امبير وعدد ١٢ مفتاح اخلادى ٢٠٠٠٠ امبير بالعدد توريد وتركيب واختيار قطع ٢٥٤ (٢٥٤) مم ٢ الوينوم كومبلاستين داخل مواشير 3 PVC بوصه ومحمل على البند الصلوكور كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠	عدد	٨		٠٠٠	٦٠٠٠	ختامى	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب واختيار مفتاح بثلاثي ٢٦٨٢ امبير من اجود الانواع والبند محمل عليه السلاك التوصيل قطع ٢٢ مم ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير مرية ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتنفيذ طبقا لاصول الصيانة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩		٠٠٠	٦٠٠٠	ختامى	٢٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف IP ١٥ كمال باللمبة والبول والثرانس ومقطع السلك ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠		٠٠٠	١٦٠٠٠	ختامى	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف 1٠ x 1٠ سم وبدرجة حماية IP65 كماله باللمبة led والبول والثرانس ومقطع السلك ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٢٥		٠٠٠	٢٥٠٠٠	ختامى	١٨٧٥٠٠٠٠	٠	١٨٧٥٠٠٠٠	٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءة تتركب بالاسقف بلفوزيرة كمال باللمبة الموفرة للطاقة ٢٢ وات ومقطع سلك ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠		٠٠٠	٢٠٠٠	ختامى	١٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثارة ماجيك ايجاد واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٦		٠٠٠	٦٠٠٠	ختامى	٤٥٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٠	
١٧	ك البند السابق ولكن مقاوم للمياه												
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثارة ثلاثى ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير مرية ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢		٠٠٠	١١٠٠٠	ختامى	٦٦٠٠٠٠٠٠	٠	٦٦٠٠٠٠٠٠	٠	
١٩	ك البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣		٠٠٠	٢٠٠٠	ختامى	١٨٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثارة ثلاثى ماجيك على البند كل ما يلزم لتتو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير مرية ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لتتو العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠		٠٠٠	٢٠٠٠	ختامى	٢١٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بوزيرة كهروء ١٠٠ A ومحمل على البند كل ما يلزم لتتو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواشير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصيانة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	٦٩		٠٠٠	٦٩٠٠٠	ختامى	٤٨٣٠٠٠٠٠٠	٠	٤٨٣٠٠٠٠٠٠	٠	
٢٢	ك البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المخوف	٩٥٠	عدد	٧		٠٠٠	١٠٠٠	ختامى	٩٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	٠	
الاجمالي												٧٢٤٧٨٢٣,٣٤	



رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
 مهندس /
 أحمد عراقي

مهندس الهيئة
 مهندس /
 شريف مصطفى





الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٢) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٨ المرحلة السادسة
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	القيمة (جنية)		الوحدة	كمية المقايمة المعملة	كمية العمل السابق تنفيذيه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمه الاعمال		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		اجمالي ما سبق												
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة اارة لطول ١٠ م موزد بمعوقه الهيئه واعادة تركيبها والبدء يشمل مراسمه ودهان وعمل القواعد الخرسانية ١٠*١٠ سم وجوايط بطول ١٠ سم وقطر ٢٤ سم ولاندة بأبعاد ١٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٨	١٨	٠	١٨	ختامى	١١٧٠٠٠٠٠٠	٠	٠	١١٧٠٠٠٠٠٠	٠
٢٩	بالعدد تركيب قفط كشاف اثاره ورأس شوارع موزد بمعوقه الهيئه قواالبنديشمل توريد السالك قفطاع ٢٢ سم لروبواسليك نحاس وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	١٨	١٨	٠	١٨	ختامى	٢٧٥٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٧٥٠٠٠٠٠	٠
البيود المستعمله														
١	بالتره الكعب توريد وتشغيل طبقه احلاص الرطب اسفل الانسبات موزده من خارج الموقع وخاليه من المواد الخطويه والمواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات الارض ايا منها عن ٢٥ سم مع القصر بالمياه و الدماك جيدا باستخدام الات الدماك الميكانيكي للوصول الى القصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م ^٢	١٤٠٠	١٤٠٠	٣٠٨١	٠	١٤٠٣٠٨١	ختامى	٢٠٣٥٥٢٠٣٠	٠	٠	٢٠٣٥٥٢٠٣٠	٠
٢	بالتره الطولي توريد وتركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يعادلها القالبه سمك ٢ سم و القالبه سمك ٤ سم و القفط تشمل التوريد والتثبيت وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٥٠	٤٥	٠	٤٥	ختامى	٣٨٤٦٢٠٥٠٠	٠	٠	٣٨٤٦٢٠٥٠٠	٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل باللمبه ومقطع السلك ٢٢ سم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٧	٠	٠	٤٧	ختامى	٧٥٢٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٧٥٢٠٠٠٠٠٠	٠
الاجمالي الكلي														
اجمالي جاري ٤														
صافي المستخلص الحالي														
فقط سبعة ملايين و ستمائه و سبعون الفا و خمسمائه و ثلاثون جنيها مصرى لا غير														
فقط مائه و اربعة و ثلاثون الفا و سبعة جنيهات مصرى و سبعه و ثمانون قرشا لا غير														
١٣٤٠٠٧,٨٧														
٧١٧٠,٥٢٠,٠٠٠														
٧٨٠,٤٥٣٧,٨٧														
١٣٤٠٠٧,٨٧														

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى

