

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي
والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع
(جرجا/قوص) المسافة من الكم ٥٢٧.٩٦٠ الى الكم ٥٢٩.٩٦٠ بطول ٢ كم

تنفيذ (شركة حسين على محمد حمد) .

عقد رقم (٩٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

مجمع المصارف الزراعي والاملا الصناعية لمرور القطر الكهربائي بسير
القطاع الرابع (ميجا فولت) م ١٦٠ ٥٥٧/٩٦٠ ١١١١ ٥٥٩/٩٦٠ بطول ٢ كم

عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩٩٢١٩٤٨,٧٠	جملة الاعمال	٢٢٧ ١٤١,٨٠
١٤ ٦٨٩ ١٠٦,٧٠	السابق صرفه	١٥٧ ٤٢٧,٧٠
	خصم معمل المنطقة	
٦ ٥٤٢ ٨٢٢,٠٠	المستحق صرفه	
٤٨٤ ٥٦٨,٨٠	جملة الاستقطاعات	
٦ ٠٥٨ ٢٥٢,٢٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٦/١٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد () مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

سیک / این کارے



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		8100.00	م3							العلامات الإرشادية متواجده مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الإنشائي - الشهري) متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.60		م3	7778.00	7778.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في يناير 2023	23.00		م3	7778.00	7778.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.50		م3	0.00	8066.00	8066.00	213749.00		213749.00	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		77000.00	م3							
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.70			70976.00	70976.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في يناير 2023	26.00			70976.00	70976.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	30.50			0.00	76445.00	76445.00	2331572.50		2331572.50	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التفتيش باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشرى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		13300.00	م3							
	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه /م3 ابتداء من 4/5/2023	0.80		م3	12735.00	12735.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في يناير 2023	31.00		م3	12735.00	12735.00-	0.00	0.00		0.00	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	34.70		م3	0.00	13158.00	13158.00	456582.60		456582.60	
2-4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الات 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي وتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
2-4-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 في يناير 2023	75.00		م3	1984.00	1984.00-	0.00	0.00		0.00	
	علاوة 1.9 جنيه لكل م3 نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 4/5/2023	1.90		م3	1984.00	1984.00-	0.00	0.00		0.00	
2-4-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 في مايو طبقا للمفاوضة 2023	86.80	4600.00	م3	0.00	4575.00	4575.00	397110.00		397110.00	



رقم البند	بيان الاعمال	الفترة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-4-3	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ² في يناير 2023	88.00		م3	93755.00	93755.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	علاوة 2.2 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 4/5/2023	2.20		م3	93755.00	93755.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-4-3	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ² في مايو طبقا للمفاوضة 2023	100.70	65707.00	م3	0.00	61974.00	61974.00	جاري 2	6240781.80	0.00	6240781.80	
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم / سم ² لكل متر مكعب	7.00		م3	51098.00	51098.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-4-4	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم ² في مايو 2023	108.00	76500.00	م3	0.00	76366.00	76366.00		8247528.00	0.00	8247528.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل آتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى مسسوب (2-متر) أسفل مسسوب الفرمة و بسبك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مسسوب (2-متر) من مسسوب الفرمة لاستكمال المسبوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا حتى 20%) ورشها بالماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجوبة.		21000.00					جاري 2				
	السعر في يناير 2023	60.00			20009.00	20009.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20		م3	0.00	20009.00	20009.00		1344604.80	0.00	1344604.80	
	الإجمالي								19231928.70	0.00	19231928.70	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								19231928.70			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								19231928.70			
	ما سبق صرفه مستخلص جاري 1								12689106.70			
	اجمالى قيمة المستحق مستخلص جاري 2								6542822.00			

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرره

سبق صرفها الى

المحاسب

المقابل تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقابل مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

عن الاستشاري

(مستشار)

التوقيع /

عن استشاري (KK)

مدير المشروع

التوقيع /

المكتب الفني

التوقيع /

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

اسم العمل

اسم المَقُول

رَقْم ومَقْدَار التصديق

بند المِزَانِيَّة

[illegible]

شاملة المدة مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم : بتاريخ : / /	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	٧٠	٢٧١٩٢٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٧١	٢٧٨٩١٠٦
مستحق صرفه	-	٢٥٤٢٨٢٢
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلي	٧٠	٢٧١٤١
رسم دمغة اضافي	٧٠	٢٥٧٤٢٧
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٠	٢٨٤٥٢٨
صافي المبلغ المستحق	٢٠	٢٠٥٨٢٥٢

تحريرا في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم

تحريراً في سنة 20

علاقات الكاتب المنوط

روجع

شيك

رئيس الحسابات بمبلغ

تحريرا في سنة 20

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) شطب | الكاتب المنوط |
| (2) سحب) شيك - (اذن صرف) رقم..... | الكاتب المنوط |
| (3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم | |
| (4) وادرج فى كشف الحوالات رقم | الكاتب المنوط |
| | رقم القيد وعلامة كتاب الشطب |

تسلمت التحويل رقم و أقر باتنيوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول.....