

نوع العمل	اللفة بعد التفاوض	الوحدة	الكمية طبقا للمفاوضة (المقايضة المعدلة)	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	(جنية)							جنيه	جنيه	جنيه	
اولا اعمال تمت قبل صدور قائمة يناير ٢٠٢٣											
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا بسبك ٢٥ سم واللفة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحثلي والخلط وكل مايلزم لنمو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٥٨	م	١٤٧٠٠	١٢٩٥٠,٠٠٠	١٧٤٤,٠٠٠	١٤٦٩٤,٠٠٠	ختامي	٨٥٢٢٥٢	.	٨٥٢٢٥٢	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
بالطن اعمال توريد واصفلة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالقلبة التصميمية واللفة شاملة كل مايلزم لنمو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	طن	٤٣٥	٣٨٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٤٣٧,٠٠٠	ختامي	٨٧٤٠٠٠	.	٨٧٤٠٠٠	٣- المكتب متواجد. ٤- المعمل متواجد.
بالمتر المكعب اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه لكيلومتر للزيادة او النقص.	٢٠	م	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	.	.	.	٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٦- التقارير الشهرية والتقرير المبدئي والبرنامج الزمني متواجدة.
بمسافة نقل ١١ كم	٣٠,٥		٣٤٤٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠		٩١٥٠٠	.	٩١٥٠٠	٧- لافتات المشروع متواجدة
بالمتر المكعب اصال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبنين مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم واللفة شاملة مما جرمه بالمتر المكعب . - ويتم احتساب ١ اجنيه لكل متر للزيادة والنقصان.	٦٥	م	١٢٥٠	١١٠٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٢٤٣,٠٠٠	ختامي	٨٠٧٩٥	.	٨٠٧٩٥	٨- فني تأمين وسلامة المرور متواجد. ٩- بوليصة تأمين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٦
بمسافة نقل ١١ كم											١٠- سيارة جهاز الاشراف متواجدة.
بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المتهالكة والزاحفة والمتعوجة والشروع بالرصف الحثلي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسبك ٥سم طبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والنسوية والنظافة وكل ما يلزم لنمو العمل.	١٦,٥	م	٣١١١٥	٢٥٣٧٠,٠٠٠	٢٨٢٠,٠٠٠	٢٨١٩٠,٠٠٠	ختامي	٤٦٥١٣٥	.	٤٦٥١٣٥	١١- يراعي خصم مزاولة التأمين له وجبت ١٢- يراعي خصم لجنة الاستلام او التقييم
بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات باستخدام الات النسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام البسك عن ٢٠ سم - مسافة النقل ٢٠ كم يتم احتساب ١,٢ اجنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٠٠	م	١٦٧٥	١٥٠٠,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	ختامي	٣٣١٦٠٠	.	٣٣١٦٠٠	١٣- يراعي خصم (٢٠٢٣) مزاولة باجمالي مبلغ (٤٤٠٠) جنية مصري فقط لا غير حصه البند رقم (١١٣) لعدم استيفاء الكموم في بعض الاماكن المتفرقة
بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغظاير MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام بسكه وتنظيفها جيدا	٢٧,٥	م	١٤٧٠٠	١٢٩٥٠,٠٠٠	١٧٤٤,٠٠٠	١٤٦٩٤,٠٠٠	ختامي	٤٠٤٠٨٥	.	٤٠٤٠٨٥	
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن بسبك ٥سم بعد التمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	١٤٠	م	١٤٧٠٠	١٢٩٥٠,٠٠٠	١٧٤٤,٠٠٠	١٤٦٩٤,٠٠٠	ختامي	٢٠٥٧١٦٠	.	٢٠٥٧١٦٠	
بالعد اصال ضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي (العانية أو سابقة التجهيز) وكذلك غرف التفتونات (رفع أو خفض) حتي منسوب سطح الرصف الجديد طبقا لاصول الصناعة ولتند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وحسب تعليمات طاقم الاشراف .	٤٧٥,٠	بالعدد	٣	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	ختامي	١٤٢٥	.	١٤٢٥	١٤- يتم خصم حصة التجارب المخملية الخاصة بلجنة الاستلام.
بالمتر الطولي اصال توريد وصب برعورة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٥/٢٠/٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م ^٢ من ديلويت لا يزيد الكبر بعد للحييات عن ١,٥ سم + ٣,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١٢٠	م.ط	٨٠٠	٧١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	ختامي	٩٦٠٠٠	.	٩٦٠٠٠	
بالمتر الطولي اصال توريد وصب برعورة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٥/٢٠/٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م ^٢ من ديلويت لا يزيد الكبر بعد للحييات عن ١,٥ سم + ٣,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١١٢	م.ط	٩٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠٨٠٠	.	١٠٠٨٠٠	
بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب برعورات متوسطة من الخرسانة سابقة الصب (الي) بابعاد (٥٠٣٣/١٥/١٠) وبجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١٢٨	م.ط	٤٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٣٩٣,٠٠٠	ختامي	٥٠٣٠٤	.	٥٠٣٠٤	
بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرسانة طبقا للهيئة العامة للطرق والكباري ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ويطلق المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسبك ٤٠ سم	.	م	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	.	.	.	
مقاس ٢٠٠ × ٢٠٠ × ٦٠ مم	١٧٠		١٨٦٠	١٦٥٠,٠٠٠	٢٠٣,٠٠٠	١٨٥٣,٠٠٠	ختامي	٣١٥٠١٠	.	٣١٥٠١٠	
بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع تحمّل ضغط لا يقل عن ٦ بار	.	م.ط	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	.	.	.	
قطر ٦ بوصة	٣٥٠		١٧٠	١٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	ختامي	٤٧٩٥٠	.	٤٧٩٥٠	
قطر ٨ بوصة	٤٠٠,٠	م.ط	٣٥	٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	ختامي	١٤٠٠٠	.	١٤٠٠٠	
ثانيا اعمال تمت بعد صدور قائمة يناير ٢٠٢٣											
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا بسبك ٢٥ سم واللفة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحثلي والخلط وكل مايلزم لنمو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٦٣,٠	م	١٥٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤١٤,٠٠٠	١٤٤١٤,٠٠٠	ختامي	٩٠٨٠٨٢	.	٩٠٨٠٨٢	
بالطن اعمال توريد واصفلة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالقلبة التصميمية واللفة شاملة كل مايلزم لنمو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٠٠,٠	طن	٤٧٠	٠,٠٠٠	٤٢٩,٠٠٠	٤٢٩,٠٠٠	ختامي	٩٠٠٩٠٠	.	٩٠٠٩٠٠	
بالمتر المكعب اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه لكيلومتر للزيادة او النقص.	٢٣,٠	م	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	.	.	.	
بمسافة نقل ١١ كم	٣٣,٥		٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	٢٣٢٢,٠٠٠	ختامي	٧٧٧٨٧	.	٧٧٧٨٧	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس/ أحمد عراقى

مدير مشروع الهيئة

مهندس/ محمد النجار

مهندس مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس/ أحمد فوزى

أحمد فوزى

مهندس الشركة

مهندس / محمد فوزى

مدير المشروع

مهندس / تامر عبد السلام حسن

تحريرا في / ٢٠٢٤

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (۲) ختامي

الإجابة _____ إلى

فقط وقدره ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون جنية مصري وأربعة وعشرون قرشاً لا غير

سید الشہداء

مهندس / تامر عبد السلام حسن

مهندس مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس / احمد فوزي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد النجار

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان