

تنفيذ اعمال شارع ناصر لتنفيذ المسافة من كم ١+٠٠٠ الى الكم ٢+٠٠٠ بطول ١ كم محافظة السويس

تنفيذ شركة : إتش إيه للإشاعات (أبناء حسن علام)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٢ بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (٣) ختامي

عن الفترة من بدء الاعمال حتي تاريخ / / ٢٠٢

رقم	نوع العمل	اللفة بعد التفاوض (جنية)	الوحدة	كمية طبقا للمفاضلة (المقايسة المعدلة)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامي	اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
												جنيه
اولا اعمال تمت قبل صدور قائمة يناير ٢٠٢٣												
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تنوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا بسمك ٢٥ سم واللفة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل مايلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٥٨	م	١٤٠١٥	١٣٥٠٠,٠٠٠	٥١٢,٠٠٠	١٤٠١٢,٠٠٠	ختامي	٨١٢٦٩٦	٠	٨١٢٦٩٦	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
٢	بالطن اصال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية واللفة شاملة كل مايلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	طن	٤٢٠	٤٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٤١٧,٠٠٠	ختامي	٨٣٤٠٠٠	٠	٨٣٤٠٠٠	٣- المكتب متواجد. ٤- المعمل متواجد.
٣	بالمتر المكعب اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص.	٢٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٦- التقارير الشهرية والتقارير المبدئي والبرنامج الزمني متواجدة.
		٣١,٥		٣٣٦٠	٣١٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٣٣٥٥,٠٠٠		١٠٥٦٨٣	٠	١٠٥٦٨٢,٥	٧- لافتات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مياثي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمخالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم واللفة شاملة مما جعيه بالمتر المكعب . - ويتم احساب ١ جنيه للكيلو متر للزيادة والنقصان.	٦٥	م	٨٦٠	٧٥٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٨٥٧,٠٠٠	ختامي	٥٥٧٠٥	٠	٥٥٧٠٥	٨- فني تأمين وسلامة المرور متواجد. ٩- بوليصة تأمين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٦
٥	بالمتر المسطح اصال كشط وإزالة المسطحات المشجرة والزاحفة والمتعوجة والشروخ بالرفص النهائي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات واللفة شاملة العمل بالوبرات والمسابكات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهول العمل.	١٦,٥	م	٥٢٠٥٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٢٠٣٨,٠٠٠	٥٢٠٣٨,٠٠٠	ختامي	٨٥٨٦٢٧	٠	٨٥٨٦٢٧	١١- يراعى فتح غراب التأسيس والهدم ١٢- يراعى فتح لينة الاستلام ولتقيم ١٣- يراعى فتح (٢١٥) بالميل صلبين (٢١٠٠) جنبه صخره فقط وليس من كس رقم (١٣) لعدم استيفاء العروضا في جسم الدواكمه لطفرقه.
٦	بالمتر المكعب اصال توريد وقرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسرات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم - مسافة النقل ٢٠ كم يتم احساب ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٢٠٠	م	١٨٦٠	١٦٥٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	١٨٥٦,٠٠٠	ختامي	٣٧١٢٠٠	٠	٣٧١٢٠٠	
٧	بالمتر المسطح اصال توريد و رش طبقة تشريب من البنتونمين السائل متوسط التقاير MC30 بمعدل من ١,٢ كم / ٢ م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيدا	٢٧,٥	م	١٤٠١٥	١٣٠٠٠,٠٠٠	١٠١٢,٠٠٠	١٤٠١٢,٠٠٠	ختامي	٣٨٥٣٣٠	٠	٣٨٥٣٣٠	
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسرات واستخدم الاسفلت الصلب ١٠/٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.	١٤٠	م	١٤٠١٥	١٣٠٠٠,٠٠٠	١٠١٢,٠٠٠	١٤٠١٢,٠٠٠	ختامي	١٩٦١٦٨٠	٠	١٩٦١٦٨٠	١٤- يتم فتح قيع التجارب المهيأه الخاصه بلينه الاستلام.
٩	بالمتر الطولي اصال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣,٠٠٨ سم ديويت لا يزيد اكبر بعد لتجبيبات عن ١,٥ سم + ٢,٠٠٤ سم رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢	١٢٠	م.ط	٧٦٥	٦٨٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	ختامي	٩١٣٢٠	٠	٩١٣٢٠	
١٠	بالمتر الطولي اصال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية بابعاد ٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣,٠٠٨ سم ديويت لا يزيد اكبر بعد لتجبيبات عن ١,٥ سم + ٢,٠٠٤ سم رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢	١١٢	م.ط	٩٢٠	٨٢٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	ختامي	١٠٢٤٨٠	٠	١٠٢٤٨٠	
١١	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب برودرات متوسطة من الخرسانة سابقة الصب (الي) بابعاد (١١,٥/٥,٥١٥/٥,٥١٥) وبجهد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢	١٢٨	م.ط	١٧٥	١٥٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٧٢,٠٠٠	ختامي	٢٢٠١٦	٠	٢٢٠١٦	
١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقا لتعليمات المصنعة واجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم	٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
		١٧٠		٩٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	٨٩٧,٠٠٠		١٥٢٤٩٠	٠	١٥٢٤٩٠	
١٣	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعبئة الشوارع تتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار	٠	م.ط	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
		٣٥٠		٤٨٠	٤٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠		١٦٨٠٠٠	٠	١٦٨٠٠٠	
فطر ٦ بوصة												

ثانيا اعمال تمت بعد صدور قائمة يناير ٢٠٢٣

١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تنوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة مع اسمنت ٢٥ سم والقلبة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل مايلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٦٣,٠	م	١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
٢	بالطن اصال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميكية والقلبة شاملة كل مايلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٠,٠	طن	١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب اصال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب اجنيه للكيلومتر للزيادة أو النقص.	٢٣,٠	م	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠	٠	٠	
	بمسافة نقل ١٢ كم	٣٤,٥		٤٠٠	٣٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠٥,٠٠٠	ختامي	١٣٩٧٣	٠	١٣٩٧٣	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس / أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

مهندس / محمد النجار

مهندس مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس / أحمد فوزي

أحمد فوزي

مدير المشروع

مهندس / تامر عبد السلام حسن

مهندس الشركة

مهندس / محمد فوزي

محمد فوزي

تحريرا في ٢٠٢٤/١/٢٠

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (۳) ختامي

أحمد الطحان