

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٢) عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتي كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١٢٤+٠٠٠ كم وكوبري المسار من كم ٤.١٢٤ بطول ١٣٨+٢٧٠ حتي كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) براج ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .
١٢٩,٣٦٤ (بالامر المباشر) تنفيذ :- شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٦ / ٧ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ،،،

التوقيع /

مهندس / عماد حسين


رئيس الإدارة المركزية

المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية) ،،،



Handwritten signature.

Handwritten signature.



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٠٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢)

عملية تنفيذ اعمال كوبري المسار علي النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتي كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ١٢٤.١٢٤ كم وكوبري المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتي كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١.١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / شركة سامكو الوطنية للتشييد

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعالیه محمل عليه عدد (٥) سياره ملاكي سيدان حديثه ولايشمل اى محملات (عمالة - او اى محملات اخرى) طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٦ / ٧ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،

التوقيع /
مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



Handwritten signature.

Handwritten signature.

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفحة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٢) من ٠٠١-ابريل-٢٠٢٥ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٥-ا	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٩٥٠٥,٠٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	٧,٦٥٤,٧٥٦,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦٥,٠٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠	١٢٦,٧٧٨,٣٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-ا	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	١٤٤٠٠,٠٠	٩٢٠,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠	١٥٣٢٠,٠٠	١,٥٥٦,٩٧١,٦٠	١,٥٥٦,٩٧١,٦٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-ا	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد ورم من ناتج الحفر حول الاساسات	م.ط	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورم	م.ط	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-ا	بالمتر الطولى أعمال الحوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١,١٠	٩٤٠٠٠	٥٩١٨٥,٠٠	١٥٧٠,٠٠	٦٠٧٥٥,٠٠	٦٠٧٥٥,٠٠	٣٨٩,٤٤٥,٦٢٥,٥٠	٣٨٩,٤٤٥,٦٢٥,٥٠	المكتب موجود
٤٠-ا	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	٣,٩١٤,٤٨١,٩٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	١٥٩,٠٠	١٢,٠٠	١٧١,٠٠	١٧١,٠٠	١٠,٤٩١,٩٢٧,٣٠	١٠,٤٩١,٩٢٧,٣٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٩٣٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	٣,٨١٦,٦٢٨,٢٠	٣,٨١٦,٦٢٨,٢٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٢٩٩٨٠,٠٠	٦٠٦٠,٠٠	٣٦٠٤٠,٠٠	٣٦٠٤٠,٠٠	١٢١,٣٤٣,٠٧٦,٠٠	١٢١,٣٤٣,٠٧٦,٠٠	
٤٥-ا	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	٢١٥٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٣٠٨٠,٠٠	٣٠٨٠,٠٠	١٢,٥٤٥,٢٧١,٢٠	١٢,٥٤٥,٢٧١,٢٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٩٥٠,٠٠	١٠١٥,٠٠	٤٩٦٥,٠٠	٤٩٦٥,٠٠	٢١,٢٢٤,٩٧٧,٨٠	٢١,٢٢٤,٩٧٧,٨٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٥١٢٨,٠٩	٦٤١,٩١	٥٧٧٠,٠٠	٥٧٧٠,٠٠	٢٥,٨٣٠,٥٥٩,٠٠	٢٥,٨٣٠,٥٥٩,٠٠	
٤٦-ا	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٣٤٦٥,٠٠	٣٠,٩٤٩,٥٨٧,٩٠	٣٠,٩٤٩,٥٨٧,٩٠	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م	م.ط	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٢٢٧٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	٢٥,٩٨٢,٤٠١,٧١	٢٥,٩٨٢,٤٠١,٧١	
٤٧-ا	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	٣٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	٣٤٧٠,٠٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	١٣,٨٣٩,٩٢١,٥٠	
٤٧-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع أعلى من ٩ م	م.ط	٤١٩٠,٢٣	٢٥٠٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٦٢,٨٥٣,٤٥	٦٢,٨٥٣,٤٥	
٤٨-ا	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	٣,٨٩٤,٣٦٤,٨٠	
٤٨-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	١٢٤٥,٠٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	
٥٠	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٩٦٤٥,٠٠	١٥١٠,٠٠	٢١١٥٥,٠٠	٢١١٥٥,٠٠	٨٧٧,٤٧٩,٣٤٩,٩٥	٨٧٧,٤٧٩,٣٤٩,٩٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧,٧١	١٨٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٢٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٧٣,١٢٢,٤٢٦,٠٠	٧٣,١٢٢,٤٢٦,٠٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م.ط	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٧٦٦٠,٠٠	٥١٥,٠٠	١٨١٧٥,٠٠	١٨١٧٥,٠٠	١,١٦٣,٣٨١,٧٥	١,١٦٣,٣٨١,٧٥	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

قرش جنه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريراً فى ٢٠٢٢ / /
المحاسب
قرش جنه
بوقع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
بمعدن ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود مجدى (خوب النيل) م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
ش.ر.ا

استشارى الملك
شركة سيسترا SYSTRA
م / احمد حواش
م / جهاد سوسة
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفني
م / محمود عبدالله
م / محمد الجديع
م / محمد الجديع

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٢٢) من ٠١-ابريل-٢٠٢٥ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	جارى	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٥٦٥.٠٠٠.٠٠	٣٣.٤٣٥.٠٠٠.٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	جارى	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٥٦٥.٠٠٠.٠٠	٣٣.٤٣٥.٠٠٠.٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	جارى	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٥٦٥.٠٠٠.٠٠	٣٣.٤٣٥.٠٠٠.٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٤٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	جارى	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٢.٥٦٥.٠٠٠.٠٠	٣٣.٤٣٥.٠٠٠.٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢.٢٥٢١,٣١	٣٢	١٥,٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦		٣,٢٤٠,٣٤٠,٩٦	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
١-٧٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الحوازيق بالارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠	١٥٠١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٠١٥,٠٠	جارى	٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥		٧٢,٣٢٤,٤٠٢,١٥	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيحورات او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات												
٥٠	بالمتر توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٢٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٨٢,٩٨٦,٥٨٠,٠٠	٣٣,١٩٤,٦٣٢,٠٠	٤٩,٧٩١,٩٤٨,٠٠	
٥٢	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	جارى	٥٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٨.١٠٠.٠٠٠.٠٠	٤٥.٩٠٠.٠٠٠.٠٠	
١-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	جارى	٥٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٨.١٠٠.٠٠٠.٠٠	٤٥.٩٠٠.٠٠٠.٠٠	
٢-٦٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	جارى	٥٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٨.١٠٠.٠٠٠.٠٠	٤٥.٩٠٠.٠٠٠.٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠	٦٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	جارى	٥٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	٨.١٠٠.٠٠٠.٠٠	٤٥.٩٠٠.٠٠٠.٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٢٢)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢٢)												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية	قرش جنيه أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها تحريراً فى / ٢٠٢٢ على الحساب توقيع ملاحظات : الفئات مدير المصلحة	الهيئة العامة للطرق والكبارى م / محمود مجدى (غوبالين) م / محمد محسن مدير عام المشروعات م / جهاد محمد	استشارى المالك شركة سيسترا SYSTRA م / أحمد حواس م / نوره سوسة م / شريف الوفاة	المقاول م / محمود عبدالله م / محمد القطاع م / محمد القليب م / محمد الشريف
--	---	---	---	---