



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق تحيه طيبه وبعد،

بخصوص عملية:

- رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR.
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق الأسعار للمستخلص (١٠) جاري للعملية عالية.
- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.
- عقد رقم: (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣.
- بمبلغ: ٥,٦٨٩,٠٠٩,٥٩ جنيهاً
- (فقط خمسة ملايين وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً وتسعة جنيهاً مصرية وتسعة وخمسون قرشاً لا غير)
- ونذك حتى تاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٥ .

**برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حاله الاستحقاق،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

تحريرا في: / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمان

استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة : المصلحة العامة للصرف والبنوك
قسم : المصلحة العامة للصرف والبنوك
المبلغ المستحق إلى : مصلحة العامة للصرف والبنوك
الطلبات عليه ، أو الخزانة : مصلحة العامة للصرف والبنوك
يجب : عملية بطور سريع كإعادة دفعه / شح بلون ع
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارتها وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : مصلحة العامة للصرف والبنوك
ويؤجل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنه	قرش
		٥٦٨٩٠٠٩٠٥٩	
الجملة			

رقم :
الحتم ذو التاريخ
كاتب المراجعة
رئيس القسم
أحمد

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم	
عدد المرفقات	بيانات	قسم	قرش
	فروق شح مستخلص جاري	بند	٥٦٨٩٠٠٩٠٥٩
	١٠ عملية بطور سريع كإعادة دفعه / شح بلون ع	نصل	
	لغرض الدفع	فرع	
	بيانات الاستقطاعات	قسم	
	عادي	جنه	
	إضافي	قرش	
	دمغة توقيع	رسم الدمغة	
	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها	

الحتم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات :
بتاريخ :
الإمضاء :
جاري :
الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ج هـ برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
روجع في سنة ٢٠ :
علامات المراجع ورئيس المصلحة :
يعتمد سحب :
شيك :
إذن صرف :

الحتم ذو التاريخ



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ يبلغ

مصلحة العامة للصرف والبنوك

(د)

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ د ج هـ) :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب :
(٣) سحب :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٤) قيد في سجل :
تحت رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٥) أدرج في كشف :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :
(٦) استلمت :
إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
في سنة ٢٠ :



**GENERAL NILE COMPANY
FOR CONSTRUCTION & ROADS**

ONE OF THE COMPANIES SUBSIDIARIES TO
THE HOLDING COMPANY FOR
ROAD, BRIDGES AND LAND TRANSPORTATION



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



**شركة
النيل العامة
للإنشاء والطرق**
إحدى الشركات التابعة للشركة العامة
للمرور والطرق والكباري والنقل البري



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العادية مشر - جنوب سيناء

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية :-

رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه دهب باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف.

الشركة القابضة

نتشرف ان نرسل لسيادتكم طيه بيان فيرويق الاستعارة المستخلص الجاري رقم (١٠) للعملية عالية.

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مدير التنفيذ

م / السعيد عمارة

**وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ**



تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠)

بيان باجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- أسمنت)

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
١٠	ج ١٠	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٥,٦٨٩,٠٠٩,٥٩ ج.م.	خلال المدة من ٢٠٢٤/١٢/٣١ الى ٢٠٢٥/٠٣/١٦
الإجمالي (بالجنيه)			٥,٦٨٩,٠٠٩,٥٩ ج.م.	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الحربية عشر - جنوب سيناء
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مذكرة بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية برفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) إلى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة إلى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تاريخ الفتح الفني أو امر الاستعانة	٢٠٢٢/١٠/١٨
عناصر التكلفة المقترحة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أكتوبر ٢٠٢٢
اليونمين	٥٦٦
الاسمنت	٢١٨,٩
السولار	٣٥٣,٦

الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
تاريخ ٢٠٢٥ مارس	تاريخ ٢٠٢٥ فبراير	تاريخ ٢٠٢٥ يناير	تاريخ ٢٠٢٤ نوفمبر
١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
٦٠٩,٤	٦٢٨,٨	٥٣١,٩	٥٣١,٩
٦٢٠,١	٦٢٠,١	٦٢٠,١	٦٢٠,١

رقم المستخلص	٤١٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/٠٣/١٦
تاريخ مطهر استلام الموقع	٢٠٢٣/٠٧/٠٤
خلال المدة من	٢٠٢٤/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند المتفق	كمية التي تم تنفيذها خلال مدة المستخلص	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة الزمنية من إلى	عدد الأيام	نسبة الإيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني أكتوبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	نسبة التغير	إجمالي (المعاملات) x (نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات) x (نسبة التغير)
١	بالمقر المكب اصل كشور وثقة مسطحت	م	٣٠٠	٣٩٨٠	١١٩٤٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧	٠,١٥٠٧	٠,١٥٠٧٤	١٧٩,٩٧٧,٩٤
٢	المنزلة باستخدام مكتبة كتع مسطحت	م	٥٧,٥	٣١٦٠٠	١٨١٧٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧	٠,١٥٠٧	٠,١٥٠٧٤	٢٧٣,٨٨٦,٠٣
٤	اصال قشام طبقة اسفل مسطحت بسك ٢٥ سم (FDR)	م	١٨٦٠	٨٢٧,٠٦	١٥٣٨٣٣١,٦	اسمنت	٢٠٢٥/٠١/٣١	٣٢	٤٢,١%	٠,٧٥	٢١٨,٩	٥٣١,٩	١,٠٧٢٤	١,٠٧٢٤	١,٠٧٢٤١	٦٩٤,٦١٨,٢٥
٥	بالمقر اصل توريد و غسطة مسطحت مسطحت قشور و المواد مسطحت و بناف بالمس مسطحت و بالقطعة التصميمية و قشام شاملة كل ما يترتب	طن	٢٧,٥	٣١٦٠٠	١٥٣٨٣٣١,٦	اسمنت	٢٠٢٥/٠٢/٢٨	٢٨	٣٦,٨%	٠,٧٥	٢١٨,٩	٦٢٨,٨	١,٤٠٤٤	١,٤٠٤٤	١,٤٠٤٤١	٧٩٥,٩٥٣,٧٣
٥	بالمقر اصل توريد و غسطة مسطحت مسطحت قشور و المواد مسطحت و بناف بالمس مسطحت و بالقطعة التصميمية و قشام شاملة كل ما يترتب	طن	٢٧,٥	٣١٦٠٠	١٥٣٨٣٣١,٦	اسمنت	٢٠٢٥/٠٣/١٦	١٦	٢١,١%	٠,٧٥	٢١٨,٩	٦٠٩,٤	١,٣٣٧٩	١,٣٣٧٩	١,٣٣٧٩٤	٤٣٣,٣٠٤,١٩
٥	بالمقر اصل توريد و غسطة مسطحت مسطحت قشور و المواد مسطحت و بناف بالمس مسطحت و بالقطعة التصميمية و قشام شاملة كل ما يترتب	طن	٢٧,٥	٣١٦٠٠	١٥٣٨٣٣١,٦	سولار	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٣٧	١١٥,٩٤٠,٤٣
٦	بالمقر المسطح اصل توريد و بناف طبقة شرب من البينومين السفل مسطحت قشور 30 MMC بمحل ١,٢ حجم ٢ ترش فوق طبقة الاسفل بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا	م	٢٧,٥	٣١٦٠٠	٨٦٩٠٠٠,٠	بيتومين	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,٦٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٥٨٩٢	٠,٥٨٩٢	٠,٥٨٩٢٥	٥١٢,٠٥٧,٤٨
٦	بالمقر المسطح اصل توريد و بناف طبقة شرب من البينومين السفل مسطحت قشور 30 MMC بمحل ١,٢ حجم ٢ ترش فوق طبقة الاسفل بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا	م	٢٧,٥	٣١٦٠٠	٨٦٩٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٣٧	٦٥,٤٩٤,٤٩
٧	اصال قشام طبقة سطحية من الخرقة الاسفلتية على السفلن بسك ٦ سم بعد دمكها باستخدام الحمار الصلبة المنزلة ناع تسير الكسرات جيدة الاتصاف بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧,١٠	م	١٤٧,٥	٣١٦٠٠	٤٦٦١٠٠٠,٠	بيتومين	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,٥٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٨٦٠	٢,٣٢٣,٩٥٣,١٩
٧	اصال قشام طبقة سطحية من الخرقة الاسفلتية على السفلن بسك ٦ سم بعد دمكها باستخدام الحمار الصلبة المنزلة ناع تسير الكسرات جيدة الاتصاف بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧,١٠	م	١٤٧,٥	٣١٦٠٠	٤٦٦١٠٠٠,٠	سولار	٢٠٢٥/٠٣/١٦	٧٦	١٠٠,٠%	٠,١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٤	٠,٠٧٥٣٧	٣٥١,٢٨٨,٦٠
الاجمالي																
الاجمالي بعد تخفيض نسبة ١% طبقا للتعاقد																
مدير ادارة المشروعات / محمد هضات																
التوقيع /																
رئيس الإدارة المركزية /																
احمد الطحان																

مدير المشروع / محمد هضات

م/ محمد عبد الحليم / التوقيع

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
شمار سيناء
شرم الشيخ

رجوع فوجد علي صحة
تحريري في / ٢٠٢٥ /

صافي برافع كلامه: دهب / شحوم الثعالب في الصلصة من كم (١٠٠) إلى كم (١٠٠) بحلول (١٠٠) كم (١٠٠) دهب / باستخدام تلمية لتدوير طبقات الذهب FDR
 الفحص رقم (٩٠٢٢/٩٠٢٢/١٣٣٣) إلى ٢٠٢٣/٢/١

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع

مدير المشروع
م/ اسامة عادل مراد الدين
التوقيع: 

فانزلناك الكتاب بالحق

نوعی از این روشها



وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ