



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

٥٥-٥٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للفطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري مستخلص رقم (١١) جارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/٥



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبخ

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
تنفيذ :كونكوردي للتشييد و الرصف											
شاملة المدة من ٢٠٢4/5/1 الى ٢٠٢4/5/31											
أولاً : أعمال الكباري											
ثانياً : الأعمال بالأسعار النزهة بعد المفاوضة											
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
1-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2										٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
4	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسبك 25سم	م3	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	3-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
7	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م3	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٠,٠٠	4-مكتب الموقع متواجد
8	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م3	١٠١,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	5-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
9	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب و تشويها داخل الموقع										6-لوحات المشروع متواجدة
9-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2	م3	٨١,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠	٠,٠٠	7-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م4	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٥٢,٦١	١١٥٢,٦١	١١٥٢,٦١	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	8-الامن الصناعي موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة										9-التقرير المبني موجود
13-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠	٠,٠٠	10-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة 150% من الحمل التصميمي										11-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
14-أ	قطر 120سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	٠,٠٠	12-إشادة شحاتة ابراهيم
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...										
17-أ	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٤٦٧٣٨٨٠,٠٠	٤٦٧٣٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م3	م3	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم2	م3	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٧٣٩٠٩٠٦,٠٠	٧٣٩٠٩٠٦,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى										
20-د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م3	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	٢٣٤١,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠	٠,٠٠	
20-هـ	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م3	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2.										
24-ب	ارتفاع أكبر من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م3	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١٠٢٣,٠٠	١٣٧,٠٠	١١٦٠,٠٠	١١٠٥٩٤٤٠,٠٠	٢٧٦٤٨٦٠,٠٠	٨٢٩٤٥٨٠,٠٠	حجز 25% من إجمالي الكمية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت لا يقل 500 كجم /م3	م3	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR.	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨١٠٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	٨٣٥,٠٠	٣٧٠٤٢٤٠٧,٠٠	٣٧٠٤٢٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كبلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠٩,٠٠	٢٩,٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م2	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	٠,٠٠	



المقاول (كونكوردي) مدير المكتب الفني م/ أحمد سعيد م/ اميرة حسن م/ لويس سوسة م/ باهر ميخائيل مدير المشروع م/ محمد صابر		الإستشاري العام للمشروع Systra مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي مدير المشروع م/ جهاد محمد سعد		الهيئة العامة للطرق والكباري أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ... مدير المصلحة		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / ناصر محمد نصر طيبخ المنطقة الأولى المركزية مدير عام الشؤون المالية والإدارية م/ مصطفى عبد الجواد
---	--	---	--	--	--	--

تنفيذ: كونكورد للتشييد و الرصف										
شاملة المدة من ٢٠٢4/5/1 الى ٢٠٢4/5/31										
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .									
37-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠	٥٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥٥.٧٥	جاري	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠
37-ب-1	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠	٥٤.٩٠	٠٠.٠٠	٥٤.٩٠	جاري	٤٤١٠.٠٠٠.٠٠	٤٤١٠.٠٠٠.٠٠
37-ب-2	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠	٥٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥٥.٧٥	جاري	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠
37-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠	٥٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥٥.٧٥	جاري	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠
إجمالي الأعمال										
السابق										
الباقى										
٧١٤٦٨٦٢٨٤,٠٠										
٦٩٣٩٩٤٩٢٩,٨٨										
٢.٦٩١٣٥٤,١٢										
الهيئة العامة للطرق والكباري										
الإستشاري العام للمشروع Systra										
مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد										
م/ اميرة حسن										
م/ لويس سوسه										
م/ باهر ميخائيل										
مدير المشروع م/ محمد صابر										
مدير أعمال القطار السريع										
م/ اسماء علي										
مدير المشروع										
م/ راشد شحاتة ابراهيم										
مدير عام المشروعات										
م/ جهاد محمد سعد										
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول										
تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /										
قرش جنيه على الحساب										
يدفع المقاول مبلغ نهائياً										
ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط واعتمادها من / مصطفى محمد عبد الجواد										
يعتمد ... مدير المصلحة										

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
م / ناصر محمد نصر طيبخ



مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م/ مصطفى محمد عبد الجواد

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط واعتمادها من

مدير المصلحة

يعتمد ...

مدير المشروع
م/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

م/ جهاد محمد سعد

مدير أعمال القطار السريع
م/ اسماء علي

الإستشاري العام للمشروع Systra

م/ اميرة حسن

م/ لويس سوسه

م/ باهر ميخائيل

المقاول (كونكورد)

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد

مدير المشروع م/ محمد صابر

م/ محمد صابر

تم التنفيذ للمرحلة التنفيذية المعتمدة
طبقاً للشروط المعتمدة . باهر ميخائيل

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكوبري											
ثانياً : الأعمال بالأسفلت											
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠٠	1-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
1-1	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2	م.ط	٨٠٥,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠٠	2-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
4	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الأساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسك 25سم	م3	٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٦٢٧,٠٠٠	٤٦٢٧,٠٠٠	٤٦٢٧,٠٠٠	٤٦٢٧,٠٠٠	٢٣١٣٥,٠٠٠	٢٣١٣٥,٠٠٠	3-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
7	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م3	٥١,٠٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	٥١١٢٢,٠٠٠	٥١١٢٢,٠٠٠	4-مكتب الموقع متواجد
8	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م3	١٠١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠٠	5-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
9	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع	م3	٨١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠٠	٤٨٢,٠٠٠	٢٧٠٤٨,٠٠٠	٢٧٠٤٨,٠٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠٠	6-لوحات المشروع متواجدة
1-9	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2	م3	٨١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠٠	٤٨٢,٠٠٠	٢٧٠٤٨,٠٠٠	٢٧٠٤٨,٠٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠٠	7-البرنامج الزمني متواجد
1٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن ورمل	م4	١٥٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٥٢,٦١	٢٢٢٧,٣٩	٣٢٨,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	٥٣٤٠٤,٠٠٠	٥٣٤٠٤,٠٠٠	8-الامن الصناعي موجود
1٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠٠	9-التقرير المبني موجود
1-13	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	م.ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠٠	10-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
1٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة 150% من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	11-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
1-14	قطر 120 سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠٠	12-إشعارات ابراهيم
1٧	بالعدد عمل إختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٤٦٧٣٨٨,٠٠٠	٤٦٧٣٨٨,٠٠٠	
1-17	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٤٦٧٣٨٨,٠٠٠	٤٦٧٣٨٨,٠٠٠	
1٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم2 و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م3	م3	١٩٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٤٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٤٤٥,٠٠٠	٣٤٤٥,٠٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠٠	
1٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم2	م3	٣٤٦٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٢١٣٦١,٠٠٠	٢١٣٦١,٠٠٠	٧٣٩٠٩٠٦,٠٠٠	٧٣٩٠٩٠٦,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعدده والتيجان والاكشاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعننيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم2 ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى	م3	٤٧٧١,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٤١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٣٤١,٠٠٠	٢٣٤١,٠٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠٠	١١١٦٨٩١١,٠٠٠	
20-د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م3	٤٩٧٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٥٩,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٥٠٩٢,٠٠٠	٥٠٩٢,٠٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠٠	
20-هـ	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م3	٤٩٧٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥٥٩,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٥٠٩٢,٠٠٠	٥٠٩٢,٠٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى الاقل تحمل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2.	م3	٩٥٣٤,٠٠٠	١٣٣٧٥,٠٠٠	١٠٢٣,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	١١٦٠,٠٠٠	١١٦٠,٠٠٠	٨٢٩٤٥٨٠,٠٠٠	٨٢٩٤٥٨٠,٠٠٠	حجز 25% من اجمالي الكمية
24-ب	ارتفاع أكبر من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م3	٩٥٣٤,٠٠٠	١٣٣٧٥,٠٠٠	١٠٢٣,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	١١٦٠,٠٠٠	١١٦٠,٠٠٠	٨٢٩٤٥٨٠,٠٠٠	٨٢٩٤٥٨٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت لا يقل 500 كجم /م3	م3	٥٨٢٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠	٢٩٢,٠٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب و رص حديد تسليح B500 DWR .	طن	٤٤٤٤٢,٠٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨١٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٨٣٣٥,٠٠٠	٨٣٣٥,٠٠٠	٣٧٠٤٢٤٠٧,٠٠٠	٣٧٠٤٢٤٠٧,٠٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠٩,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارود لزوم الاساسات و رقاب الاعدده	م2	٦٤,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٤٥٣٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٥٣٤,٠٠٠	١٤٥٣٤,٠٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠٠	



المهنة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ

غير الواردة بصك الشروط واعتدت من /

يتمتع

مدير المصلحة

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

مدير أعمال القطر السريع
م/اسماء علي

الاستشاري العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن

م/لوييس سوسه

م/باهر ميخائيل

المقاول (كونتورد)

مدير المكتب الفني م/أحمد سعيد

مدير المشروع م/محمد صابر

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م/محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

المستشار الأولي المركزي م/مصطفى عبدالجواد

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

غير الواردة بصك الشروط واعتدت من /

يتمتع

مدير المصلحة

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

الهيئة العامة للطرق والكبارى

انقلاب: يكون التغيير في التشديد و الرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٥/١ الى ٢٠٢٤/٥/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
اولاً : أعمال الكباري										
ثانياً : الأعمال بالأسفلت										
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١.٢	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2									٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الأساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسلك 25سم	م3	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠	3-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م3	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	4-مكتب الموقع متواجد
8	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاتصال	م3	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠	5-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
9	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع									6-لوحات المشروع متواجدة
١.٢	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم2	م3	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	٤٨٢,٠٠	٢٧٥٤٨,٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠	٢٢٣١٣٨٨,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن و رمل	م3	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	١١٥٢,٦١	٢٢٢٧,٣٩	٣٣٨٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨-الآمن الصناعي موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بآبار فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية ومنتصب بخرسانة مسلحة.									٩-التقرير المبدئي موجود
١.3	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٧٣٢٧,٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠	١٧٧٨٩٨٧٧,٠٠	10-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة 150% من الحمل التصميمي									11-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١.4	قطر 120سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٢-إشادة شجرة ابراهيم
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...									
١.٢	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامش الدهن بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠٧,٠٠	٧٢,٠٠	٤٦٧٣٨٨٠,٠٠	٤٦٧٣٨٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابقى الصب على الابل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م3	م3	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	٦٦٢٨١٨٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بآبار حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم2	م3	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	٥٩٢,٠٠	٢١٣٦١,٠٠	٧٣٩٠٩٠٦٠,٠٠	٧٣٩٠٩٠٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جافة لزوم الاعداد و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والابوتش الخشبية باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادى									
20-د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المنخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م3	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٤١,٠٠	١١٦٦٨٩١١,٠٠	١١٦٦٨٩١١,٠٠	
20-ب	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المنخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م3	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	٥٣٣,٠٠	٥٠٩٢,٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠	٢٥٣٢٢٥١٦,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بآبار مع تصميم الخلطة الخرسانية بآبار يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى أن تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2.									
24-ب	ارتفاع أكبر من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م3	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١٠٢٣,٠٠	١٣٧,٠٠	١١٦٠,٠٠	١١٠٥٩٤٤٠,٠٠	٢٧٦٤٨٦٠,٠٠	حجز 25% من إجمالي القيمة
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لتزويج طبقة للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل 500 كجم /م3	م3	٥٨٢٥,٠٠	٠٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠	
٢٦	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR.	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	٨١٠٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	٨٣٣٥,٠٠	٣٧٠٤٢٤٠,٧٠	٣٧٠٤٢٤٠,٧٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر R400 Reinforcement	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠٩,٠٠	٢٩,٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠	٣٦٠٤٤٩٧,٠٠	
٣٩	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتمين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعددة	م2	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	٩٣٠١٧٦,٠٠	



الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاولة (كونكورد)

م/اميرة حسن

مكتبة المكتبة الفتى م / أحمد سعيد

م / لوييس سوسيه

المدير المشروع م/محمد صابر

م/باهر میخانیل

مدير المشروع
راشد شحاتة إبراهيم

مدير مستشفى التخصصات
بمكة المكرمة

مدير عام المشروعات
م/جهد محمد سعد

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومستوفى وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

5' مصطفى عبد الجواد

"ما كان من ذلك الا انهم اصابوا بالفتنة والفرقة"

1. The first group of people who are not allowed to enter the country are those who are not citizens of the United States. This group includes all foreign-born individuals, regardless of their legal status in the country.

على الحساب

نعمائے

غير الواردة بصك الش

[illegible]

مدير المصلحة ...

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاضلة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى جمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفق الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	جاري	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	
١-37	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	جاري	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	
1-37	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	جاري	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	
2-37	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	جاري	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	
37-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	جاري	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	٥.٥٧٥	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة												
السابق												
الباقى												

٧١٤٦٨٦٢٨٤,٠٠
٦٩٣٩٩٤٩٢٩,٨٨
٢.٦٩١٣٥٤,١٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير أعمال القطار السريع
م/اسماء علي

م/اميرة حسن

م/لويس سوسه

م/باهر ميخائيل



مدير المشروع م/محمد صابر

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

المستطعة الأولى المحترمة / مصطفى عبد الجواد

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية

م/نعم محمد نصر طيخ



٥١٤٩٥

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات واشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتل الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥.٧٥	٥.٧٥	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
37-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥.٧٥	٥.٧٥	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
37-ب1	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥.٧٥	٥.٧٥	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
37-ب2	Guided Spherical Bearing	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥.٧٥	٥.٧٥	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
37-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩.٠٠٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٥.٧٥	٠٠.٠٠	٥.٧٥	٥.٧٥	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٥١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
السابق											
الباقى											
٧١٤٦٨٦٢٨٤,٠٠											
٦٩٣٩٩٤٩٢٩,٨٨											
٢٠٦٩١٣٥٤,١٢											

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

المحاسب / مصطفى عبد الجواد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

غير الواردة بصك الشروط وأعلنت من / مصطفى عبد الجواد

مدير المصلحة

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

يتمتع ...

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

مدير أعمال القطر السريع
م/اسماء علي

مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

الإستشاري العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن

م/لويس سوسه

م/باهر ميخائيل

تم التوقيع للموقع المتضمنة في المعينة و
طبعة النسخ المعينة . باهر ميخائيل

المقاول (كونكور)

مدير المكتب الفني م/احمد سعيد

مدير المشروع م/محمد صابر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
م/نور محمد نصر طيخ



٢٠٢٤