

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري لعملية إسناد تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠ حتي الكم ٨٠ بطول ١٠ كم (إتجاه الإسكندرية) (بالأمر المباشر) .

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٤/٨/١١ م

(مرفقات) - ٣ مستخلص -

إستمارة ٥٠ ع . ح

خطاب العمالة خطاب السيارات -

خطاب المحلات - تقارير معملية .

تقرير رقم (٤٥٩) بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٣ م

تقرير رقم (٤٩١) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م

تقرير رقم (٦٣٢) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

تقرير رقم (٤٨٩) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م


رئيس الإدارة المركزية



بدر عبد التواب بدر

مهندس /





رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	حسب تقدير الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	حسب تقدير الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: اعمال الطرق (ورقه ١)									
١	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرجف الحالي	٦١,٠٠٠	٣م	٥٠٠,٠٠٠	١٨٧,٥٥	١١٤٠,٥٥	٠,٠٠٠	١١٤٠,٥٥	يراعى تطبيق شروط التعاقد
٢	اعمال تكسير وإزالة مباني وخرسانة عادية او مسلحة او ارضية او ديش	٨٠,٠٠٠	٣م	١٠٠٠,٠٠٠	١٧٤١,٥٣	١٣٩٣٢٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩٣٢٢,٠٠	مهندسوا العملية متواجدين
٣	نقل وإزالة اشجار وتغسيل ونقلها للاماكن التي تحددها الهيئة	١٥٠,٠٠٠	بالعدد	٢٤٠,٠٠٠	٢٢٣١,٠٠	٢٣٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٠,٠٠٠	علامات الارشاد والتحذير موجودة
٤	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية	٥,٢٥	٢م	٧٠٠٠,٠٠٠	٦٢٧٩٥,٢٠	٢٢٩٦٧٤,٨٠	٠,٠٠٠	٢٢٩٦٧٤,٨٠	وثيقة التأمين متواجدة
٥	بالعمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المناسكة عند التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والريش بالمياه الاصلوية	٢٠,٠٠٠	٣م	٤٠٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٨٤,٩٨	٥٩١٥,٢٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات	٣٤٠,٠٠٠	٣م	١٠,٥٨٧,٠٠	٤٥٨٧,٢٩	١٥٥٩٦٩١٨,٦٠	٠,٠٠٠	١٥٥٩٦٩١٨,٦٠	اللائحات موجودة
٧	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز) احجار مختلفة صالحة لمقاطع الاحلال من ١٠ الى ٣٠ سم	٤٤٠,٠٠٠	٣م	٢٥٠٠,٠٠٠	١٠,٣٦٠,٠٠	٨٦٩٦,٤٤	٠,٠٠٠	٨٣٨٥,٥٥,٣٦	المعمل موجود
٨	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والندرج الوارد بالاشتراطات العامة والغاية بالمشروع	١٦٩,٠٠٠	٣م	٥٠٠٠,٠٠٠	٤٦١٠,٤٠	١٨٩٥,٦٠	٠,٠٠٠	٣٠,٥١٣٤,٠٠	عدد ١ سيارة متواجدة
٩	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التناثر (M.C.30) بمعدل ٢ كجم/م ^٢	٤٠,٠٠٠	٢م	١٠٠٠٠,٠٠٠	٢٥٣٧,٥٠	٤٤٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٨١٣٠,٠٠٠	عدد ١ سيارة تراجع بمعرفة الإدارة
١٠	اعمال توريد وحسب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايك	١٤٥,٠٠٠	٣م	٥٠٠,٠٠٠	٢١٧,٨٧	٣١٥٩١١,٥٠	٠,٠٠٠	٣١٥٩١١,٥٠	بكتيب التفريغ مرفق
١١	اعادة تشغيل طبقة الاساس القائم بجسم الطريق	٨٠,٠٠٠	٣م	١٠٠٠,٠٠٠	٤٤٨,٠٠	٣٥٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨٤,٠٠٠	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٧٥,٠٠٠	طن	١,٠٠٠	٠,٧٩	٢١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٧٢٥,٠٠	دفتر صلب (١٨٦٤٤) في الجندب اعلى
١٣	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر ٥٠ سم)	٧٥,٠٠٠	م/ط	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	الخرق
١٤	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر ٦٠ سم)	٩٥,٠٠٠	م/ط	٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٠	٢٥٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٦٥,٠٠٠	دفتر صلب (٢٧٠٤) في الجندب اعلى
١٥	بالعمر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة اعلى شريحة الاتصالات	٣٥,٧٠	٣م	١٣٠٠,٠٠٠	٧٥٢,٣٤	٢٩٨٥٨,٥٤	٠,٠٠٠	٢٩٨٥٨,٥٤	
١٦	اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطفية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طبقة التعمية فوق البلدرز واسفل الخرسانة العادية للهدبات	٣٤٥,٠٠	٢م	١٤٠٠,٠٠٠	٢٥١,٧٩	٨٦٨٥٧,٢٠	٠,٠٠٠	٨٦٨٥٧,٢٠	
١٧	اعمال إزالة تربة سطحية غير صالحة بسمك لا يقل عن ٣٠ سم	٧,٥٠	٢م	٦٥٤٥,٠٠	١١٧٦٠,٤٠	٣١٣٢٠,٣٠٠	٠,٠٠٠	٣١٣٢٠,٣٠٠	

٢٩٨٣١٤٧,٥٥	اجملي الاعمال
٢١٧٩٠,٨١٩,٨٥	اجملي السابق
٥٠٤٠٦٥٠,٧٠	اجملي المستحق

سحق صرفها الى المقاول
بالمع للمقاول على الحساب

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط وأن المبالغ المبيعة بالظهره و قترها

مدير عام المشروعات

تاريخاً: ٢٠٢٤ / ١ / ١١

أقر بصحة نقد

المقاول

المحاسب /

رئيس الإدارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



٥٠٤٠٦٥٠,٧٠

مدير المشروع الاستشاري