



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى ٢

المقاول: شركة أبناء حسن شتات للإنشاءات والمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٣٦٦)

رقم البند	بيان الأعمال	الفتة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢-٢	أعمال الحفر بالمتر المكعب اصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	٢٣,٠٠	متر مكعب	١٣,٠٤٨,٣٩	٤,٦٠٠	٠	٤,٦٠٠	٠	١٠٥,٨٠٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحدات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٨) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٠٥-١٣)
٣-٢	و محمل على البند الاتي: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٥٤,٠٠	متر مكعب	٣,٢١٦,٩٤	٣,٠٥٠	٠	٣,٠٥٠	٠	١٦٤,٧٠٠	٠	٠	٠	١٦٤,٧٠٠
	ذات إجهاد (٢٠٠٠١٠٠) كجم/سم ^٢	٦٥,٥٠	متر مكعب	٩,٦٥٠,٨٣	٩,١٦٠	٠	٩,١٦٠	٠	٥٩٩,٩٨٠	٠	٠	٠	٥٩٩,٩٨٠
	ذات إجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم/سم ^٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	٤٤,٤٦٢,٠٠	١٧,٩٣٠	٠	١٧,٩٣٠	٠	١,٣٦٢,٦٨٠	٠	٠	٠	١,٣٦٢,٦٨٠
	و محمل على البند الاتي: ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٨٥,٠٠	متر مكعب	٥,٢٢٠,٣٦	٤,٢٠٠	٦٨٩	٤,٨٨٩	٠	٤١٥,٥٦٥	٠	٠	٠	٤١٥,٥٦٥
١-٣	جني حدة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو نقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٩٢ كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٤٠٦,٠٠	متر مكعب	٥,٢٢٠,٣٦	٤,٢٠٠	٦٨٩	٤,٨٨٩	٠	١,٩٨٤,٩٣٤	٠	٠	٠	١,٩٨٤,٩٣٤
		١٣,٠٠	متر مكعب	٥,٢٢٠,٣٦	٤,٢٠٠	٦٨٩	٤,٨٨٩	٠	٦٣,٥٥٧	٠	٠	٠	٦٣,٥٥٧
١-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب اصعل حفر وفرش طبقة تليس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لوصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٩٦٤,٤٤	٠	٩١٦	٩١٦	٠	٢٥٤,٦٤٨	٠	٠	٠	٢٥٤,٦٤٨
		٥٥,٢٠	متر مكعب	٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٩١٦	٩١٦	٠	٥٠,٥٦٣,٢٠	٠	٠	٠	٥٠,٥٦٣,٢٠
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٩٦٤,٤٤	٠,٠٠	٩١٦	٩١٦	٠	٢٢,٩٠٠	٠	٠	٠	٢٢,٩٠٠
٢-٤	بالمتر المكعب اصعل توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة للمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشاها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة الجافة القصوى والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لوصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجورة طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢١٨,٠٠	متر مكعب	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٦٦٧	٦٦٧	٠	١٩٨,٧٦٦	٠	٠	٠	١٩٨,٧٦٦
		٢٤٠,٠٠	متر مكعب	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٦٦٧	٦٦٧	٠	١٦٠,٠٨٠	٠	٠	٠	١٦٠,٠٨٠
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٠٢,٦٠	٠,٠٠	٦٦٧	٦٦٧	٠	١٦,٦٧٥	٠	٠	٠	١٦,٦٧٥
	علاوة مسافة النقل ٢٢٠ كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية								٥,٤٠٠,٨٤٨,٢٠				
إجمالي قيمة المستخلص													
فقط: خمسة ملايين وأربعمئة ألف وثمانمئة وثمانية واربعون جنيها وعشرون قرشا لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط ان المتابع المبيعة بظهره وفردهاسجل صرفها الى المقاول

تحريراً في

يبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفاتغير الواردة بحث الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخناوي

تم في هذا المكتب
مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
٢٠٢٤
٠٢
٠١

مدير المشروع (الهيئة)

م / خالد قنديل

مدير المشروع (الهيئة)

م / محمد خليل

مدير المشروع (الهيئة)

م / السيد خنجر

ب.ن. ١٥٢٨٢٨٠٠.ب.ن. ١٥٧١٢٥
ق.م. ١٢٥ - ١٥٧ - ٦١٩