



رقم البند	بيان البند	بيانات التكلفة				المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتحليل	المعاملات	الارقام القياسية عند التعاقد	الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
		الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال											
أولاً: أعمال الكباري																
٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد	٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٦٠,٦٠		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	١١٧,٤١		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	١٠٦,٠٥		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	١٧٢,٧٨		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	١٦٧,٢١		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	١٨٦,٩٢		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٢٧٥,٥١		
			٢٧٣٣٦٠	١	٢٧٣٣٦٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٢٧٥,٥٥		
			٢٧٣٣٦٠	٢٢٦	٣١٥٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٢٦٣,٠٣		
			٢٧٣٣٦٠	٢٢٦	٣١٥٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	٣٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٥٠٩,٦٢		
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات	م.ط	٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٤٦٠,٣٠		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٧٤٩,٩٥		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٧٤٩,٩٥		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٧٤٩,٩٥		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٧٤٩,٩٥		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٥٠,٠	٢٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧٧١٠٨٤	٧٤٩,٩٥		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	أسمنت	١٦,٥	٢٧٠,٣	٢٩٦,٢	٠,٠١١٩٨٤١٦	١١٩,٥٨		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	أسمنت	١٦,٥	٢٩٦,٢	٢٩٦,٢	٠,٠١١٩٨٤١٦	١١٩,٥٨		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	أسمنت	١٦,٥	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠١١٩٨٤١٦	١١٩,٥٨		
			٣١٥٠	٢٢٦	٧١١٩٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	أسمنت	١٦,٥	٢٩٦,٢	٢٩٦,٢	٠,٠١١٩٨٤١٦	١١٩,٥٨		
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م.م	٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٢٢,٢٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٦٢,٥٥		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٥٦,٥٠		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧١٨٥٦٦٦	٨٩,٠٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧١٨٥٦٦٦	٨٩,٠٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٩٤٠٩٩٤٧	٩٩,٥٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٩٤٠٩٩٤٧	٩٩,٥٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	يوليو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٤٦,٧٨		
			٨٥	٢٥٧	٢١٨٤٥٠	يوليو	٣	٠,٠١٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٤٦,٧٨		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٢,١٣		
١١	بالمتر المكعب توريد رمال نظيفة وأتربة زلطية موزعة من خارج الموقع حول الأساسات	م.م	١٢٠	١٢	١٤٤٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٤,١٧		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٤٧٣٨٩٦	٣,٧٢		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧١٨٥٦٦٦	٦,٠٧		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٧١٨٥٦٦٦	٥,٨٧		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٩٤٠٩٩٤٧	٦,٥٦		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٩٤٠٩٩٤٧	٦,٥٦		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	يوليو	٣	٠,٠١٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	٩,٦٨		
			١٢٠	١٢	١٤٤٠	يوليو	٣	٠,٠١٥	السولار	٢٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	٠,٩٧		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٩,١٦		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	١٧,٧٥		
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م.م	١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢٣٦٩٤٨	١٦,٠٤		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٥٩٢٨٣٣	٢٦,١٣		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٣٥٩٢٨٣٣	٢٥,٢٨		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٤٧٠٤٩٧٤	٢٨,٢٦		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٣٩٧٢٨١	٤١,٦٦		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	يوليو	٣	٠,٠١٥	السولار	١٠,٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٣٩٧٢٨١	٤,١٧		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	الأسمنت	٢٨,٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠١٨٠٠٨٥١٠٦	١٧٨,٦٤		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	٢٨,٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠٢٢٧٠٦٣٨٣	٤٣٦,٤٢		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	الأسمنت	٢٨,٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠١٩٣٨٧٢٣٤	٣٣٦,٥٦		
			١٥٥٠	٨	١٢٤٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	٢٨,٠	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٠,٠١٩٧٧٨٧٢٣٤	٣٨٠,١٥		

مدير المشروع
م/ علي رجب



تاريخ التعاقد	٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣
رقم المستخلص	رقم المستخلص تاريخ المستخلص
جاري ٦	٢٠٢٣/٠٧/٠٣

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	ديسمبر ٢٠٢٢	يناير ٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	أبريل ٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣
السولار	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
البيتومين	٤٨٧,١	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
الأسمنت	١٦٤,٥	٢٧٠,٣	٢٧٠,٣	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٨
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٥٠٦,٩	٥٠٦,٩	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٢٦,٥	٧٢٦,٥
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٦١٣,٦	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم
١٥	بالمزاد المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	م³	١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٨٢,٨٧
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٥٤٨,٠٧
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٤٩٥,٠٣
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٨٠٦,٥٢
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٧٨٠,٥٠
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٨٧٢,٥٠
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٢٨٦,٠٥
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٢٨٦,٠٥
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٤٥٦٩,٥١
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	١١١٦٣,٠٢
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨١٠٨,٨٦
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٧٢٣,٧١
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٤١٠,٠٤
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٤٥٥,٩٣
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨٨٥١,٢٧
			١٧٤	١٧٤	٣٨٨٠٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨٨٣,٥١
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١١٩,٢٠
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٣٠,٩٥
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٠٨,٦٠
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٢٩,٨٦
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٢٨,٩٠
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٦٧,٦٧
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٥٤١,٩٤
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٥٤١,٩٤
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	١٩٣٣,٨٧
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يناير	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٤٧٢٤,٣١
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٣٦٤٣,٣٧
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	مارس	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٤١١٥,١٨
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٣٩٨٢,٤٤
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	مايو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٤٠١٠,٨٦
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٣٧٤٥,٩٦
			٥٧	٥٧	١٦١٣١	يوليو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٣٧٣,٩١
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٨٢,٥٦
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٥٩,٩٥
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٤٤,٤٧
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٣٥,٣٨
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٢٧,٧٩
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٥٤,٦٤
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٧٥,٣٣
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٧,٥٣
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	١٢٨٧,١٢
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يناير	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٣١٤٥,٥٨
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٤٣٥,٨٥
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	مارس	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٧٤٠,٠٠
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٦٥١,٦١
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	مايو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٦٦٤,٥٥
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٤٩٤,١٦
			٣٨	٣٨	١١١٧٢	يوليو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٢٤٨,٩٦
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٢٢,٨٦
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٧٠٣,٠٤
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	٦٣٥,٠٠
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٠٢٤,٥٧
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٠٠١,١٩
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١١١٩,٢١
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٦٤٩,٦٩
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	السولار	% ١٠٠	٣٢٣,٧	٠,٠٩٢٣٦٩٤٨	١٦٤٩,٦٩
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	ديسمبر	١٦	٠,٠٨٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٤٤٧١,٩٨
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يناير	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	١٠٢٤,٧٦
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	فبراير	٢٨	٠,١٤٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨٤٣٥,١٢
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	مارس	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٥١٦,١٧
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	أبريل	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٢٠٩,١٩
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	مايو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٩٢٥٤,١٠
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يونيو	٣٠	٠,١٥٠	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨٦٢٢,٣٥
			١٣٢	١٣٢	٤٩١,٤٠	يوليو	٣١	٠,١٥٥	الأسمنت	% ١٠٠	٢٧٣,٨	٠,١٤٢١٣٣٧٤	٨٦٤,٦٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مدير إدارة الكبارى

مهندس المشروع

تم مراجعة الكميات والنود

م/ الشافعي ممدوح

استشارى المشروع

مدير المشروع

م/ سلمان حمدي

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ علي حبيب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام التسليم المالي والإدارية

م/ جمال يسري بشتاي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مجلس إدارة
البنك الإسلامي للتنمية



إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم / الواسطي على طريق القاهرة / أسوان الزراعي بمحافظة بني سويف
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات - العقد رقم (٥٤٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) خلال الفترة ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٣ حتى ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣



جاري ٧
٢٠٢٣/٠٨/٢٨

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص

تاريخ التعاقد		٢٠٢٢ / ٠١ / ١٣	
الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد			
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	تاريخ التعاقد	يوليو ٢٠٢٣	أغسطس ٢٠٢٣
السولار	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
البيتومين	٤٨٧,١	٦٢٢	٦٢٢
الأسمنت	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٢٧٩,٦
الكتل والقطاعات	٢٩٧,٤	٧٤١,٢	٧٤١,٢
حديد التسليح	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٩١٣,٦

بيانات التعاقد																المستخلص	
م البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم			
أولاً: أعمال الكباري																	
٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات	م.ط	٣١٥٠	٤٩	١٥٤٣٥٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	أسمنت	% ١٦,٥	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٠,١٠٩٤٣١٦١١	٨٤٥,٣٨			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	أسمنت	% ١٦,٥	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٠,١١٥٤٤٩٨٤٨	٨٩٠,٨٤			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١١١٩٨٦٤١	٨٦٤,٢٦			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١١١٩٨٦٤١	٨٦٤,٢٦			
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م³	٨٥	٨٠	٦٨٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٥٢,٣٠			
١١	بالمتر المكعب توريد ودم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	م³	١٢٠	٤	٤٨٠	أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٥٢,٣٠			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٠٠,٧٥			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٠٠,٧٥			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٧٩٤٥٦٣	١٠٠,٧٥			
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م³	١٥٥٠	٢	٣٦٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	٣٤,٧٢			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	٣٤,٧٢			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٨,٠	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٠,١٨٥٧٠٢١٢٨	٢٨٧,٨٤			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٨,٠	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٠,١٩٥٩١٤٨٩٤	٣٠٣,٦٧			
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية	م³	٢٢٠٠	٥٦	١٢٣٢٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	١٣٧٩,٦٧			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	١٣٧٩,٦٧			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٣,٢	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٠,١٥٣٨٦٧٤٧٧	٩٤٧٨,٢٤			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٣,٢	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٠,١٥٣٨٦٧٤٨٣	٩٤٩٩,٥٠			
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمثرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهوامت)	م³	٢٩٤٠	١٠٥	٣٠٨٧٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	١٣٧٩,٦٧			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٣٩٧٢٨١	١٣٧٩,٦٧			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٢,٤	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٠,١٤٨٥٦١٧٠٢	٢٢٩٣,٥٠			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ٢٢,٤	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٠,١٥٦٧٣١٩١٥	٢٤١٩١,٥٧			
٢٢	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠)	طن	٢٦٥٠٠	٤٨	١٢٧٢٠٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١١١٩٨٦٤١	٧١٢٢,٣٤			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١١١٩٨٦٤١	٧١٢٢,٣٤			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الحديد	% ٦٥,٠	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٠,٠٩١٩٧٧١١٩	٦٩٤٤٩٧,٤٥			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الحديد	% ٦٥,٠	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٠,٠٩١٩٧٧١١٩	٦٩٤٤٩٧,٤٥			
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبورين	عدد	٤٦٠٠٠	٢	٩٢٠٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٠٢٢٣٩٧٢٨	١٠٣,٠٣			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ١٠,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٠٢٢٣٩٧٢٨	١٠٣,٠٣			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الحديد	% ٢٥,٠	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٠,٠٤١٩٩٩١٢	١٩٣١٩,٦٠			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الحديد	% ٢٥,٠	٣٤٠,٩	٩١٣,٦	٠,٠٤١٩٩٩١٢	١٩٣١٩,٦٠			
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيتومين	م²	٥٠	٧٢	٣٦٠٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	البيتومين	% ٢٥,٠	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,٠٦٩٢٣٦٢٩٦	١٢٤,٦٣			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	البيتومين	% ٢٥,٠	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,٠٦٩٢٣٦٢٩٦	١٢٤,٦٣			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٠٤٤٧٩٤٥٦	٨٠,٠٦			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٢,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٠٤٤٧٩٤٥٦	٨٠,٠٦			
رابعاً: الأعمال المضافة																	
٢١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	م.ط	٤٣٣٠	٤٤	١٩٠٥٢٠	يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ١٧,٨	١٦٤,٥	٢٧٣,٦	٠,١١٨٠٥٣٤٩٥	١١٢٤٥,٧٨			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	الأسمنت	% ١٧,٨	١٦٤,٥	٢٧٩,٦	٠,١٢٤٥٥٥٨٩٧	١١٨٦٤,٢٤			
						يوليو	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١١١٩٨٦٤١	١٠٦٦,٧٨			
						أغسطس	٢٨	٠,٥٠٠	السولار	% ٥,٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١١١٩٨٦٤١	١٠٦٦,٧٨			
إجمالي																	
١٥٦٣٩٣٧,٧٤																	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مدير إدارة الكباري

مهندس المشروع

تم مراجعة الكميات والبنود

م/ الشافعي ممدوح

استشاري المشروع

مدير المشروع

م/ سلمان حمدي

الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ علي رجب

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

م/ طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع كوبرى مزلقان
سكة حديد الفيوم - الواسطي
٢٠٢٣/٢٨/٠٨ - ٢٠٢٣/٢٨/٠٨

