

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص : الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ : شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود
علي

عقد رقم : العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٤ ختامي) عن العملية عاليه من
اصل و صورته و باقي المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحرير الفتح : ٢٠٢٤/٠١/٠٩

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عدد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اصال
اصل الحصر
صورة تجانب المعمل
اصل المقياسه الختامية
عدد (٧) شهادات
خطاب محملات
اصل محضر الاستلام الابتدائي
اصل محضر التقييم


رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف



Handwritten signature

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا				
حصر اعمال طبقة الرصف الخرساني سمك 28 سم				
بتاريخ 2023/3/		للمستخلص 1		
Station	Width Of Typical Cross Section	Length Of Cross Section	Quantity	Comulive Quatity
00+101	15.40	0.00	0.00	0.00
00+120	15.40	19.00	292.60	292.60
00+140	15.40	20.00	308.00	600.60
00+160	15.40	20.00	308.00	908.60
00+180	15.40	20.00	308.00	1216.60
00+200	15.40	20.00	308.00	1524.60
00+220	15.40	20.00	308.00	1832.60
00+240	15.40	20.00	308.00	2140.60
00+260	15.40	20.00	308.00	2448.60
00+280	15.40	20.00	308.00	2756.60
الاجمالي				2756.60



مهندس الشركة
م / أحمد رضا عبد الرحمن
م / أحمد رضا

المهندس الاستشاري
م / ايهاب ابراهيم
م / ايهاب ابراهيم

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا							
حصر اعمال حديد التسليح							
كمين كوم اوشيم				للمستخلص الختامي			
حصر (اعمال حديد التسليح)							
ملاحظات	كمية الحديد بالطن	كجم/م ²	المسطح	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	36.38	19.13	1901.9	15.4	123.5	كمين كوم اوشيم اتجاه الفيوم	1
36.38 طن					الإجمالي		

لهذه الإنشائي
أبواب الهيكل



لهذه العملية
١٢ احمد ر قها

Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
كمية ردم الجزيرة بين الحويله والخرسانه	full	1.000	1.000	3003.2	2.38	1012.2	1009.82<Fill>

Totals				2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total				3002.2	2.38	1012.2	1009.82<Fill>

المهندس احمد حسن
ابراهيم

مهندس احمد حسن
ابراهيم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

حصر (أعمال البردورات) لعملية استكمال كوم أوшим عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
	2085.77	.	2085.77	كمين كوم أوшим
				1
الاجمالي			2085.77 متر طولي	

المهندس استشاري
ابراهيم محمد

مهندس المشورة
احمد رضا



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم الوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا			
حصر اعمال السن (انجاة الفيوم)			
تاريخ 2023/3/		للمستخلص الختامى	
Station	AREA	volume	Comulative Quatlity
00+220	0.72	4.56	0.00
00+225	0.79	3.79	8.35
00+230	1.57	5.90	14.25
00+235	1.79	8.40	22.65
00+240	1.88	9.18	31.83
00+245	1.89	9.41	41.24
00+250	1.91	9.49	50.73
00+255	1.51	8.54	59.27
00+260	1.45	7.40	66.67
00+265	1.84	8.24	74.91
00+270	1.27	7.79	82.70
00+275	0.00	3.18	85.88
00+280	0.00	0.00	85.88
00+285	0.00	0.00	85.88
الإجمالي			85.88

المهندس الإستشاري
م / ايهاب ابراهيم



مهندس الشركة
م / أحمد رضا عبد الرحمن

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهندسة

حصص (خرسانة عادية سمك 15 سم) لزوم حماية الاكتاف

كمين كوم اوشيم		للمستخلص النهائي		
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
	500.08	1.786	280	كمين كوم اوشيم
500.08 متر مربع				الإجمالي

أحمد بن الأبراهيم
أحمد بن الأبراهيم


مستخلص نهائي
م ١٥٥٠ ر ٢٥٠



عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا			
حصر (الاعمده وكشفات الاناره)			
كمين كوم اوشيم		للمستخلص الختامي	
ملاحظات	عدد	اسم الشارع	م
	12	عامود انارة بذراعين وبارتفاع 12م	1
	24	كشاف اضاءة كامل بلمبات (LEDTYPE) قدرة 150 وات	2

مهندس الاستشاري
أ.ع.ب.م.ر

مهندس المديرة
أ.ع.ب.م.ر



عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا					
حصر (كابل قطاع 4*25مم الومنيوم)					
كمين كوم اوشيم			للمستخلص الختامي		
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	300		300	كمين كوم اوشيم	1
300 متر طولي				الإجمالي	

المهندس الاستشاري
اسماء البرجسي

مهندسة مدنية
سمر احمد رزق



عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا				
حصر اعمال الانترلوك				
كمين كوم اوشيم		للمستخلص الختامي		
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quatity
00+000	8.65	20.00	0.00	0.00
00+020	8.65	20.00	173.08	173.08
00+040	8.65	20.00	173.08	346.16
00+060	8.65	20.00	173.08	519.24
00+080	8.65	20.00	173.08	692.32
00+100	8.65	20.00	173.08	865.40
00+120	8.65	20.00	173.08	1038.48
00+140	8.65	20.00	173.08	1211.56
00+160	8.65	20.00	173.08	1384.64
00+180	8.65	20.00	173.08	1557.72
00+200	8.65	20.00	173.08	1730.80
00+220	8.65	20.00	173.08	1903.88
00+240	8.65	20.00	173.08	2076.96
00+245	8.65	5.00	43.27	2120.23
الاجمالي				2120.23



صندس القترية
١٣ اعد رها

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بى سوف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (المقطع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا					
حصار اعمال الاترلوك (وصلات) (تطوير جزيرة دائري الفيوم)					
للمستخلص الختامي					
PT	Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quatiry
وصلة 1	00+000	1.40	0.00	0.00	0.00
	00+010	1.37	10.00	13.85	13.85
	00+020	1.38	10.00	13.75	27.60
	00+030	1.41	10.00	13.95	41.55
	00+040	1.45	10.00	14.30	55.85
	00+050	1.56	10.00	15.05	70.90
	00+060	1.60	10.00	15.80	86.70
	00+070	1.71	10.00	16.55	103.25
	00+080	1.76	10.00	17.35	120.60
	00+090	1.82	10.00	17.90	138.50
	00+100	1.81	10.00	18.15	156.65
	00+110	1.88	10.00	18.45	175.10
	00+120	1.87	10.00	18.75	193.85
	00+122	1.87	2.00	3.74	197.59

المهندس الاستشاري
م / ايهاب ابراهيم
ايهاب ابراهيم




مهندس الشركة
م / أحمد رضا عبد الرحمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا					
حضر اعمال الانترلوك (وصلات) (تطوير جزيرة دالري الفيوم)					
للمستخلص الختامى					
PT	Station	Width	Length	Quantity	Comulive Quality
وصلة 2	00+000	3.00	0.00	0.00	197.59
	00+010	3.20	10.00	31.00	228.59
	00+020	3.26	10.00	32.30	260.89
	00+030	3.29	10.00	32.75	293.64
	00+040	3.35	10.00	33.20	326.84
	00+050	3.39	10.00	33.70	360.54
	00+060	3.38	10.00	33.85	394.39
	00+070	3.34	10.00	33.60	427.99
	00+080	3.32	10.00	33.30	461.29
	00+090	3.29	10.00	33.05	494.34
	00+100	3.30	10.00	32.95	527.29
	00+110	3.37	10.00	33.35	560.64
	00+120	3.35	10.00	33.60	594.24
	00+122	3.35	2.00	6.70	600.94

المهندس الإستشاري
م / ايهاب ابراهيم

ايهاب ابراهيم



مهندس الشركة
م / أحمد رضا عبد الرحمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا					
حصر أعمال الإنترلوك (وصلات) (تطوير جزيرة دارى القيوم)					
للمستخلص الختامي					
PT	Station	Width	Length	Quantity	Cumulative Quantity
وصلة 3	00+000	1.95	0.00	0.00	600.94
	00+010	1.94	10.00	19.45	620.39
	00+020	1.96	10.00	19.50	639.89
	00+030	2.30	10.00	21.30	661.19
	00+040	2.40	10.00	23.50	684.69
	00+053	2.00	13.00	28.60	713.29
وصلة 4	00+000	3.00	0.00	0.00	713.29
	00+010	2.95	10.00	29.75	743.04
	00+020	2.94	10.00	29.45	772.49
	00+030	3.10	10.00	30.20	802.69
	00+040	3.30	10.00	32.00	834.69
	00+053	3.10	13.00	41.60	876.29
الاجمالي					876.29

المهندس الاستشاري
م / ايهاب ابراهيم

ايهاب ابراهيم



مهندس الشركة
م / أحمد رضا عبد الرحمن

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا					
حصر أعمال الانترلوك (وصلات) كمين كوم اوشيم					
للمستخلص الختامى					
PT	Station	Width	Length	Quantity	Cornulative Quantity
وصلة 1	00+000	2.50	0.00	0.00	0.00
	00+010	2.20	10.00	23.50	23.50
	00+020	2.30	10.00	22.50	46.00
	00+025	2.10	4.80	10.66	56.66
وصلة 2	00+000	2.00	0.00	0.00	56.66
	00+010	1.90	10.00	19.50	76.16
	00+020	1.65	10.00	17.75	93.91
	00+025	1.80	5.45	9.50	103.41
وصلة 3	00+000	2.00	0.00	0.00	103.41
	00+010	1.90	10.00	19.50	122.91
	00+012	1.90	1.60	3.04	125.95
وصلة 4	00+000	2.00	0.00	0.00	125.95
	00+005	2.00	4.50	9.00	134.95
الاجمالى					134.95

المهندس الإستشارى

م / ايهاب ابراهيم



مهندس الشركة

م / أحمد رضا عبد الرحمن

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السادسة بتي سوفي

عملية: اعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا حصر اعمال الانترولك (تطوير جزيرة دائري الفيوم)						
للمستخلص الختامي						
وصلة 1		Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quantity
		00+000	4.53	20.00	0.00	0.00
		00+020	4.53	20.00	90.60	90.60
		00+040	4.53	20.00	90.60	181.20
		00+060	4.53	20.00	90.60	271.80
		00+080	4.53	20.00	90.60	362.40
		00+100	4.53	20.00	90.60	453.00
		00+120	4.53	20.00	90.60	543.60
		00+140	4.53	20.00	90.60	634.20
		00+160	4.53	20.00	90.60	724.80
		00+180	4.53	20.00	90.60	815.40
		00+200	4.53	20.00	90.60	906.00
		00+220	4.53	20.00	90.60	996.60
		00+240	4.53	20.00	90.60	1087.20
		00+260	4.53	20.00	90.60	1177.80
		00+280	4.53	20.00	90.60	1268.40
		00+300	4.53	20.00	90.60	1359.00
		00+320	4.53	20.00	90.60	1449.60
		00+340	4.53	20.00	90.60	1540.20
		00+360	4.53	20.00	90.60	1630.80
		00+366	4.53	6.00	27.18	1657.98
الإجمالي						1657.98

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة البرنا				
حصر اعمال الانترلوك (تطوير جزيرة دائري الفيوم)				
المستخلص الختامي				
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quantity
00+000	4.95	20.00	0.00	0.00
00+020	4.95	20.00	99.00	99.00
00+040	4.95	20.00	99.00	198.00
00+060	4.95	20.00	99.00	297.00
00+080	4.95	20.00	99.00	396.00
00+100	4.95	20.00	99.00	495.00
00+120	4.95	20.00	99.00	594.00
00+140	4.95	20.00	99.00	693.00
00+160	4.95	20.00	99.00	792.00
الاجمالي				792.00



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف
وزارة النقل

عملية: اعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا حصر اعمال الانترلوك (تطوير جزيرة دائري الفيوم) للمستخلص الختامي				
وصلة 3				
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quantity
00+000	4.65	20.00	0.00	0.00
00+020	4.65	20.00	93.00	93.00
00+040	4.65	20.00	93.00	186.00
00+060	4.65	20.00	93.00	279.00
00+080	4.65	20.00	93.00	372.00
00+100	4.65	20.00	93.00	465.00
00+120	4.65	20.00	93.00	558.00
00+140	4.65	20.00	93.00	651.00
00+160	4.65	20.00	93.00	744.00
00+180	4.65	20.00	93.00	837.00
00+200	4.65	20.00	93.00	930.00
00+220	4.65	20.00	93.00	1023.00
00+240	4.65	20.00	93.00	1116.00
00+260	4.65	20.00	93.00	1209.00
الاجمالي				1209.00

تتفحص الامم انما لا يفرق
منه من غير ان يكون
منه من غير ان يكون
منه من غير ان يكون

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السادسة بنى سويف
وزارة النقل

عملية: أعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا

عملية: اعمال تطوير كمين كوم اوشيم (القطاع الثالث) عقد رقم (248) تنفيذ شركة الهنا حصار اعمال الانترلوك (تطوير جزيرة دائري الفيوم)				
وصلة 4		للمستخلص الختامي		
Station	Width	Length	Quantity	Comulative Quantity
00+000	4.55	20.00	0.00	0.00
00+020	4.55	20.00	91.00	91.00
00+040	4.55	20.00	91.00	182.00
00+060	4.55	20.00	91.00	273.00
00+080	4.55	20.00	91.00	364.00
00+100	4.55	20.00	91.00	455.00
00+120	4.55	20.00	91.00	546.00
00+140	4.55	20.00	91.00	637.00
00+160	4.55	20.00	91.00	728.00
00+180	4.55	20.00	91.00	819.00
00+200	4.55	20.00	91.00	910.00
00+220	4.55	20.00	91.00	1001.00
00+240	4.55	20.00	91.00	1092.00
00+260	4.55	20.00	91.00	1183.00
00+280	4.55	20.00	91.00	1274.00
00+300	4.55	20.00	91.00	1365.00
00+320	4.55	20.00	91.00	1456.00
00+340	4.55	20.00	91.00	1547.00
الاجمالي				1547.00

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Table of Contents**
 10. **Abstract**
 11. **Summary**
 12. **Key Words**
 13. **Keywords**
 14. **Subject Headings**
 15. **Indexing**
 16. **Classification**
 17. **Keywords**
 18. **Subject Headings**
 19. **Indexing**
 20. **Classification**

[illegible]

Scanned with CamScanner

شركة البنا للتطوير العقاري (القطاع المخطط) - مساهمة تطوير وادارة

شركة البنا للتطوير العقاري - مساهمة تطوير وادارة

القطاع المخطط (248) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (4) خلاص

6,917,240.00

ليرة غير المدة

ليرة

مبلغ 0.00
5% ضمن المدة
رسم قيد
مبلغ 10,754,464
مبلغ 1,700.00
14% ضريبة دخل
الزكاة
مبلغ (الكل) 4,315.68
مبلغ 9,575.00
و سيجر ن جديدا 2 (م) ليرة مسجل تنظيم

عناصر قيد صرف ل:

عناصر القيد المخطط للتطوير العقاري و مسجل تنظيم و ليرة
التحريك المخطط للتطوير

مبلغ 15,538.40

مبلغ 21,578.41

مبلغ	مبلغ	مبلغ
6,917,240.00	10,754,464	1,700.00
4,315.68	9,575.00	0.00
17,008.12	6,413,068.53	453,146.87
21,578.41	15,538.40	

