


العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٠٦ مع الهيئة العامة للطرق والكباري شركة / محمود علي احمد عبدالعال عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ١ / ١١

رقم لابتد	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه		إجراؤه	المدة	التي تمت إلى الآن		جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صلابة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات الميكانيكية	٥٢,٢٥	م ٣	.	.	.		.	.	.	
٢	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الأسفلت على البارد بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات الفنية	٤٦٠	م ٣	.	٦٠٥	٦٠٥		٢٧٨,٣٠٠	.	٢٧٨,٣٠٠	براعي تطبيق شروط وفئات التعطف العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف	٩٥	م ٣	.	.	.		.	.	.	
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير كسرات	٤٢٦	م ٣	.	.	.		.	.	.	
٥	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) بسمك ٢٠ سم وذلك باعادة توريد طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القوية سما ولقطة شملت نظافة سطح الاسفلت الحلي والخط وتل ما يترجم توريد طبقة الاسفلت والشروط والمواصفات للمتر الفحصه وشروط ضبط الجودة	٨٤	م ٢	.	٣٥١٠٠	٣٤٨٠٠		٢,٩٢٣,٢٠٠	.	٢,٩٢٣,٢٠٠	
٦	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للمواصفات .	٣٢٠٠	طن	.	١٠٨٨,٤٥١	١١٢٣,٣٤٤		٣,٥٩٤,٧٠١	.	٣,٥٩٤,٧٠١	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التسليم متواجدة
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسفل متوسط (التطهير m.c.o بمعدل ١ كجم / م ٢)	٥٠	م ٢	.	٣٥١٠٠	٣٤٨٠٠		١,٧٤٠,٠٠٠	.	١,٧٤٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسفل متوسط (التطهير m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ٢)	٦٠	م ٢	.	.	.		.	.	.	التقرير الشهري - البرتلنج الزمتم متواجد
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين المسفل سريع التطهير RC 3000 بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم / م ٢	٢٠,٧	م ٢	.	.	.		.	.	.	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	٢٨٠٩	م ٢	.	.	.		.	.	.	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣١٩	م ٢	.	٣٥١٠٠	٣٤٨٠٠		١١,١٠١,٢٠٠	.	١١,١٠١,٢٠٠	تجهيزات الموقع والمعدات متواجدة
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣٠١,٥	م ٢	.	.	.		.	.	.	
الإجمالي إلى											
						١٩,٦٣٧,٤٠٠,٨٠		١٩,٦٣٧,٤٠٠,٨٠	قرش	جنيه	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

ببلغ الي المقول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م / روماني ربيع

الجهة المصلحة
مهندس المشروع
م / احمد عبدالباسط
م / محمد عبد العاطي

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١١
الشركة المنفذة
م / محمد الوكيل

محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف
س.ت: ٧١٤٧٦
ب.ض: ٤٣١-٥١٧-٨٠٠

١٩٦٣٧٤٠٠٠.٨	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٣٧٤٠٠٠.٨	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨١٨٧٠٠٠	تأمين
٤٧١٦٩٧.٦	دمغات
٢٥٠٠	معمل قنا
٣٥٠٠٠	%١٤
١٤٥٦٤١٧.٦	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (١٧)

١٤٥٦٤١٧.٦	الاستقطاعات
١٨١٨٠٩٨٣.٢	الصافي

