



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/١/١٢

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد (رقم العقد ١٢٩١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢)

عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر) تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

- عدد (١) ماكينة تصوير مقاس (a3) ماركة (زيروكس او hp) او مايمثلها وتم تبديله بجهاز تكييف ٣ حصان بناءا علي موافقه رئيس مجلس الاداره
- توافر برامج هندسية

- توريد عدد (٣) سيارة ملاكى سيدان والمنصوص عليها بكراسه الشروط

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/١/١٢
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /
[Signature]

مصلحة : إدارة الشؤون المالية

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٨٤٨٢٠	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٩٨٤٨٢٠		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠١

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠١



رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التي	إستقطاع أو	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									تمت حتى الآن	حجز	جنيه	
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	١٥٢٠	٠,٠٠	١٥٢٠,٠٠	جاري	٥٧٠٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م	١٤٧١	٠,٠٠	١٤٧١,٠٠	جاري	٩٥٦١٥	٠	٩٥٦١٥	المهندسين متواجدين
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	مكتب الاشراف متواجد
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	١٨١٦	٠,٠٠	١٨١٦,٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	٠	٧٩٩٠٤٠٠	المراقبون متواجدين
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	١١٢٧	٠,٠٠	١١٢٧,٠٠	جاري	٧٢١٢٨٠٠	٠	٧٢١٢٨٠٠	عدد(٢) لوحة المشروع متواجدة
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٧٩	٠,٠٠	٧٩,٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	تأمين وسلامة المرور يوميا متواجدة
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	٤٣٤٤	٠,٠٠	٤٣٤٤,٠٠	جاري	٣٩٠٩٦٠	٠	٣٩٠٩٦٠	تعليمات الامن الصناعي يوميا متواجدة
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	١٢١	٠,٠٠	١٢١,٠٠	جاري	٢٠٢٦٧٥	٠	٢٠٢٦٧٥	تقرير (مبدئي - نصف شهري -شهري) متواجد
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	٣٤٦٩	٠,٠٠	٣٤٦٩,٠٠	جاري	٨٣٢٥٦٠٠	٠	٨٣٢٥٦٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٢١-أ	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم² الي ٤٠٠ كجم /سم²	٧٢٠٠	١٣٠	م	٣٣٧٣	٠,٠٠	٣٣٧٣,٠٠	جاري	٤٣٨٤٩٠	٠	٤٣٨٤٩٠	السيارات متواجدة وتراجع بمعرفة الادارة المختصة
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٥١٦	٠,٠٠	٥١٦,٠٠	جاري	١٤٩٦١٢٠	٨٨٠٠٠	١٥٨٤١٢٠	استقطاع لحين معالجة السطح الخارجي للخرسانة وعمل الاختبارات
٢٢-أ	ارتفاع حتي ٦م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنيه للمتر	١٠٠	٣٧٤	م	٣٧٤	٠,٠٠	٣٧٤,٠٠	جاري	٣٧٤٠٠	٠	٣٧٤٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٧٦٦	٢٢٩,٠٠	٩٩٥,٠٠	جاري	٣١٨٤٠٠٠	٠	٣١٨٤٠٠٠	
٢٣-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنيه للمتر	١٠٠	٤١٢	م	٤١٢	٠,٠٠	٤١٢,٠٠	جاري	٤١٢٠٠	٠	٤١٢٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته	١٧٢٤٥	٣٣٠٠	م	٢٧٧٣	١٠٤١,٠٠	٣٨١٤,٠٠	جاري	١٢١٨٦٢٠٠	٤٠٠٠٠٠	١٢٥٨٦٢٠٠	استقطاع لحين معالجة الخرسانة وعمل الاختبارات
٢٥-أ	ارتفاع حتي ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتي أسفل البلاطة في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنيه للمتر	١٧٢٤٥	١٠٠	م	٢٣٧٦	٧١٦,٠٠	٣٠٩٢,٠٠	جاري	٣٠٩٢٠٠	٠	٣٠٩٢٠٠	
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٣١٢١	٣٦٠,٠٠	٣٤٨١,٠٠	جاري	٩٥٤٧٧٥٠٠	٢٥٠٠٠٠	٩٥٧٢٧٥٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥٢	م	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٣٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	٦٠	٤٦٠٠٠	بالعدد	٢٤	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	١١٠٤٠٠٠	٠	١١٠٤٠٠٠	
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٥٤	١٦٨٠٠٠	بالعدد	٢١	٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٣١٩٢٠٠٠	٣٣٦٠٠٠	٣٥٢٨٠٠٠	استقطاع لحين استيفاء نتيجة الاختبارات
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوابط C2	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعية	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعية	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
ثانيا اعمال الطرق												
٤٧-أ	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٨٢٤٢	٠,٠٠	٨٢٤٢,٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧,٥	م	٣٢٩٧٦	٠,٠٠	٣٢٩٧٦,٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠	٠	٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩,٢	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٢٥٧٧٦	٠,٠٠	٢٥٧٧٦,٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	٠	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	٠	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٧٢٠٠	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٧-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٧٥٠٠	٢٧٥٠٠	بالطن	١٧٠٣	٣٦٠,٠٠	١٣٤٣,٠٠	جاري	٣٦٩٣٢٥٠٠	١٤٧٧٣٠٠٠	٢٢١٥٩٥٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٣٤٠ طن بجوابط C2	٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠	عدد	١	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٦٠٠٠	١٨٤٠٠	٢٧٦٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٩-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائزحمولة ٥٥٠ طن بجوابط C2	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	عدد	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	٠	
مابعــ												

أَقِمِ بِصِحَّةِ ذَلِكَ :

مدير التنفيذ :-

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

المحاسب

مدير عام المالي والإداري

رئيس الادارة

م/ طارق يوسف الحنا

التوقيع

التوقع :-

01/01/2025 12:05

بند المیزانیت :

تحريرا في	سنة	٢٠٠ رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ على بالامانة بتاريخ			امضاء :

1- شطب _____ شيك

2- سحب _____ اذن صرف شيك

3- تقييد في سجل _____ تحت رقم _____ اذن صرف

4- وادرج في كشف الحوالات رقم.....
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول



عن عملية : انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع عند كم (١٦٩+٠٥٠)
حتى : ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ خلال المدة من : بدء العمل

مستخلص رقم (١٣) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٣/٠٦/٢٠٢٢
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	مابقا ٤											
	بنود مستجدة											
	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	١٠٩٤٢٦						جاري			١٧٤٧٧٠٥٧٠,٠٠	
	مسافة النقل حتي ٢ كم		٦٠,٥	م	٣	٧٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٩٠٧٥٠٠	.	٩٠٧٥٠٠	
	قيمة المادة المحجوبة (شامل ٢٥% معامل دمك + ١٢% استقطاعات)		٦٠,٢	م	٣	٧٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٩٠٣٠٠٠	.	٩٠٣٠٠٠	
	مسافة النقل حتي ٦٠ كم		٩٥,٧	م	٣	٧٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٣٥٥٠٠	.	١٤٣٥٥٠٠	
	الإجمالي (فقط وقدره مائة ثمانية وسبعون مليوناً وستة عشر ألفاً وخمسمائة وسبعون جنيهاً فقط لاغير...)											
										السابق	١٦٨١٦٨٢١٠,٠٠	
										الصافي	٩٨٤٨٣٦٠,٠٠	

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

أقر بصفة ذلك : الشركة المنفذة :-

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
م/ طارق يوسف الجزار

المحاسب
مدير عام المالي والاداري
التوقيع :-

مدير عام المشروعات
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير التنفيذ :-
التوقيع :-



[illegible]

تقيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطين
.....
بمبلغ

رئيس الحسابات

الكتاب المنوط
.....
روجع
يعتمد - سحب / شيك
اذن صرف

.....
سنة ٢٠٠

- تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل :

[illegible]