



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

**بخصوص :** أعمال تنفيذ انشاء عدد ( ٢ ) بربخ  
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع  
( أكتوبر - ابو سمبل - اسوان ) الخط الثاني  
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**تحية طيبة ..وبعد**

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشريكه ( الحسان للمقاولات ) عقد رقم

١٦٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه عدد ( ١٠ ) كرتونة اوراق A3 تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات  
بالهيئة

- المشروع ليس عليه عمالة محملة

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

**رئيس الإدارة المركزية**

**المنطقة السادسة (بني سويف)**

**مهندس /**



**احمد عراقي حسين**



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة – بني سويف

**بخصوص :** أعمال تنفيذ انشاء عدد ( ٢ ) بربخ  
خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع  
( أكتوبر – ابو سمبل – اسوان ) الخط الثاني  
عند محطتي ١٤٣,٩٦٤ و ١٤٥,٤٧٢ كم  
**تنفيذ :** شركة محمد سيد كامل وشريكية  
( الحسان للمقاولات )  
عقد رقم ١٦٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف ان نرفق طيه المستخلص رقم (١) جاري عن العملية عاليه  
برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات

استمارة ع.ع.٥٠

اصل مستخلص

اصل بيان الاعمال

اصل حصر الاعمال

اصل البرنامج الزمني

اصل محضر استلام الموقع

**رئيس الإدارة المركزية**

**المنطقة السادسة (بني سويف)**



مهندس /

احمد عراقي حسين





الهيئة القومية للإسكان  
EGYPTIAN GOVERNMENT HOUSING AUTHORITY  
1990



| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكمية بالمقاسة | الغاية | الوحدة | مقدار الأعمال السابق اجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة الأعمال التي تمت حتى الآن | نسبة الصرف لحين المقايضة | جاري ام نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع او الحجز |                                                                                                | ملاحظات |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |        |                             |                                   |                                |                          |               |                                      |                | جنيه                         | جنيه                                                                                           |         |
| ٣         | بمقتر المكعب توريد وفرش طبقة احداث لزوم الاسفلت حتى مسوب التسليم من سن ١ + من ٢ بنسبة ١:١ بسك ٣٠٠ بنسبة امضى لا تزيد عن ٣٠ % ولا تتعدى على أي مواد ناعسة أو بويرة (ملاة من متخل ٢٠٠) والسعر يشمل عمل الاختيار اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة ورسومات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٠             | ٢٣٠    | م      | ٠,٠٠                        | ٢٧,٦٠                             | ٣٧,٦٠                          | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٨٢١٥,٦٠                              |                | ٨٢١٥,٦٠                      | ١- المهندسون والمرافقين متواجدين                                                               |         |
| ٤         | بمقتر المكعب توريد ورمد طبقة احداث من (سن + رمل) بنسبة ١ : ١ موزده من خارج الموقع لزوم الاسفلت وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سكت الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي لتتوصل الى أقصى كثافة وجودة والفة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٠٠٠            | ٣٣٠    | م      | ٠,٠٠                        | ٢٩٤,٢                             | ٢٩٤,٢٢                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٩٢٢٣٧,٩٧                             | ٠,٠٠           | ٩٢٢٣٧,٩٧                     | ٢- العلامات الارشادية او التحضيرية والسوار متواجدة<br>٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة      |         |
| ٦         | بمقتر المكعب خرسة عليه ثلاثاسات و باستخدام الاسمنت البورتلاندي المعدي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧٩              | ٢١٠٠   | م      | ٠,٠٠                        | ٣٣,٤٧                             | ٣٣,٤٧                          | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٦٦٧٧٢,٦٥                             | ٣٣٠٠           | ٦٦٧٧٢,٦٥                     | ٤- المشروع محمل غنية عدد (١٠) كرتونة 3 متر مربع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالقاهرة |         |
| ٧         | بمقتر المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الاسفلت بالمزج حسب الرسومات التنفيذية والخرسة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندي معدي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمة للحصول على اسطح أملس للاسطح الظاهرة وكل التكوين اللازمة ومعقته وعلى ان تحقق الخرسة رتبته لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م ٢ على ان يحقق الرمل والركام والخرسة اللاتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري ( واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة لتتصر و استخدام شدات معينة خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥١٠             | ٣٣٢٥   | م      | ٠,٠٠                        | ٢٣٤,٣٨                            | ٢٣٤,٣٨                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٧٤٠٣٤٧,٨٢                            | ٠,٠٠           | ٧٤٠٣٤٧,٨٢                    | ٥- جز مصلح ٤٧٠٠ جنيه لبن اصفاء<br>١٨- اعمال الفواصل بين الموائير بنسبة (١٨)                    |         |
| ٨         | بمقتر الطولى اصل توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطر داخلية (1.00)م ( رتبة ١٢ ) وسك ٦٨ سم من الخرسة المسلحة بنسبة خلط ( 350 كجم اسمنت مقاوم للكلوريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٢٥٠,٤ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على الصقومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠,٥ سم للمتر الطولي في اتجاه محور المصورة وبمعدل ١١٥ سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع دعم نهيات المصورة بخوص من حديد مع عزل الوصلات بخيشن المطبق ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                            | ٧٥٠             | ١٥٩٠   | م      | ٠,٠٠                        | ١٢٥,٤٨                            | ١٢٥,٤٨                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ١٨٩٥٣٧,٥٤                            | ٤٧٧٠,٠٠٠       | ١٤١٨٣٧,٥٤                    |                                                                                                |         |
| ٩         | بمقتر توريد وتركيب ورمز التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحطاء والسعر يشمل الاختيارات وكل المعاد اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعاد اللازمة لترتيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٨٩              | ٤٤٠٠٠  | طن     | ٠,٠٠                        | ٣٣,٢٥                             | ٣٣,٢٥                          | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ١٣٨٩٨٥٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠           | ١٣٨٩٨٥٠,٠٠٠                  |                                                                                                |         |
| ١٠        | بمقتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة أغشية أسفل الأسفلت والأرضيات تتكون من طبقة من الغلف البولي ايثاين سكت ١٠٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩٠             | ٢٥     | م      | ٠,٠٠                        | ٣٣٤,٦٩                            | ٣٣٤,٦٩                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٧٩٤٨,٨٩                              | ٠,٠٠           | ٧٩٤٨,٨٩                      |                                                                                                |         |
| ١١        | بمقتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الاسومات المسطح سكت ٤ سم والفة تشمل الدهان بالميتومين اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٧٠٠            | ١٠٥    | م      | ٠,٠٠                        | ٩١٨,٩٣                            | ٩١٨,٩٣                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٩١٦٦٣,٢٧                             | ٠,٠٠           | ٩١٦٦٣,٢٧                     |                                                                                                |         |
| ١٣        | بمقتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوى الاسمنت البورتلاندي المعدي عن ١٥٠ كجم لم لكل ٣ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٠              | ٨٠٠    | م      | ٠,٠٠                        | ١٩,٨٠                             | ١٩,٨٠                          | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ١٥٠٤٨,٠٠                             | ٠,٠٠           | ١٥٠٤٨,٠٠                     |                                                                                                |         |
| ١٥        | بمقتر الطولى توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين البلاتات وحوافظ التفلق والبند يشمل الاكثر اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٥٠             | ٢٢٠    | م ط    | ٠,٠٠                        | ١٣٣,١٥                            | ١٣٣,١٥                         | %٩٥,٠٠                   | جاري          | ٢٧٨٢٨,٣٥                             | ٠,٠٠           | ٢٧٨٢٨,٣٥                     |                                                                                                |         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |        |                             |                                   |                                |                          |               | ٢٥٨١٧٥٠,٠٠٩                          |                |                              |                                                                                                |         |

إجمالي قيمة المستخلص

قربان هذا الحساب صحيح و مضبوط ان المبالغ المعقدة بشهده و تقرها ..... سبق صرفها للمعامل

تحريراتي ..... المحاسب / .....

قرش ..... جنيه

بلغ للمعامل مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفات : غير الواردة بكتب الشروط ..... و اعتدت من

مدير عام المشروعات  
/ مصطفى شعبان البديري  
التوقيع: 

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الكباري  
مسيد



الشرية المتفردة  
عبد الله  
وفاق

عبد الله  
عبد الله  
وفاق

محمد سيد كامل وشريكه  
الحسان للمقاولات  
س.ت: ٨٢٤٧٢ پ.ض: ٩٤٢-٨٩١-٦٧٩  
م.ض: ٥-٣٤-٤١٠-٥٧١٤-٥