

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٥ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى
علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار
بالكم ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق .

برجاء النفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٩

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠٠ ع . ح
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

م. م. م. م.

إدارة العقود
للطرق والكبارى والنقل البرى
رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣
تاريخ : ٢٥ / ١ / ٢٠٢٥

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٥ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / حمصة "رافد حمصة" لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر عقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص والعمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٤ / ١ ويراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص السيارات المحملة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٩

رئيس الإدارة المركزية

سلى
سلى سامى صالح



[Handwritten signature]

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٩٥٢٩٠	٢
	الجملة	١٩٥٢٩٠	

المختتم ذو التاريخ

كتبة أمير الحكمة
(سيفي القصبه)
مسجلة في المكتبة

﴿إذن صرف على : _____﴾

١ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه قرش
	بنت الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب عنه صلوات الله عليه				١٩٥٩٥٠
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	جنيه	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ

ع ۹۹

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

المهنة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختام ذو التاريخ (٣) سحب السيد رقم : إمضاء الكاتب الموقوف : أذن صرف

(٤) قاضي سجاد الشيكات تحصيل رقم: إمضاء الكاتب المنبط:

الحوالات

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (١)

مستخلص رقم { ١٥ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة "
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	٣٦٠	-	٧٣٠	٧٣٠	٧٣٠	جارى	٢٦٢٨٠٠	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	٨٧	-	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٠٠٠	جارى	٢٦١٠٠٠	-	-	-	-	-	٢- أستراحة العملية متواجدة .
٥	أعمال تكسير وإزالة مسطحات أسفلتيه	٦٠	-	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠	جارى	١٨٠٠٠	-	-	-	-	-	٣- معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال تكسير وإزالة مباني مسلحة	١٤٠	-	٧٠	٧٠	٧٠	جارى	٩٨٠٠	-	-	-	-	-	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٠	أعمال حفر فى أرض الموقع العام	٤٥	-	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	٦٧٥٠٠	-	-	-	-	-	٥- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	٨٧	-	٣١٤٣	٣١٤٣	٣١٤٣	جارى	٢٧٣٤٤١	-	-	-	-	-	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٣	توريد وردم للأساسات	١٢١	-	١١٥٩	١١٥٩	١١٥٩	جارى	١٤٠٢٣٩	-	-	-	-	-	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	-	٢	١	٣	جارى	٧٣٤٤٠٠	-	-	-	-	-	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	٢٧٥٠٠٠	-	١	١	١	جارى	٢٧٥٠٠٠	-	-	-	-	-	الإرشادية والتحذيرية .
١٦	خوازيق برية قطر ١ م	٣٢٣٠	-	٤٧٤٧	٢٢٢	٤٩٦٩	جارى	١٦٠٤٩٨٧٠	-	-	-	-	-	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	١٦٦٠	-	٢١٩	٢١٩	٢١٩	جارى	٣٦٣٥٤٠	-	-	-	-	-	الدرجة بالمستخلص .
١٨	خرسانة عادية للأرصفت والبردورات	١٧٤٥	-	٢٥٩	٢٥٩	٢٥٩	جارى	٤٥١٩٥٥	-	-	-	-	-	٩- التقارير والبرامج متواجدة
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	٢٣٥٠	-	١٨٧٠	١٨٧٠	١٨٧٠	جارى	٤٣٩٤٥٠٠	-	-	-	-	-	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	٢٩٧٥	-	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	جارى	٤٨٣٤٣٧٥	-	-	-	-	-	السيارات المحملة .
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	٢٣٧٠	-	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	جارى	١٠٩٠٢٠٠	-	-	-	-	-	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة أعتباراً من
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصندوقية	٣٦٢٥	-	٤٦٨٥	٤٦٨٥	٤٦٨٥	جارى	١٦٩٨٣١٢٥	-	-	-	-	-	تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢٤	كمات سابقة الصب والأجهاد	٣٨٧٥	-	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	جارى	١٠٦٥٦٢٥	-	-	-	-	-	مهندس العملية
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	٣٠٠٠٠	-	٤٠٣٣	١٨	٤٠٥١	جارى	١٢١٥٣٠٠٠	-	-	-	-	-	الاسم
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	٦٨٥٠٠	-	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	جارى	١١٩٨٧٥٠	-	-	-	-	-	التوقيع
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	٥١	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	١٠٢٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	١٠٠	-	١٩٠٠	٥١٠٠	١٢٠٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٠٤٨٠٠٠
٣٤	ركائز نوع ٢٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	-	٣٦	٣٦	٣٦	جارى	٦٠٤٨٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠
٣٥	ركائز نوع ٢٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	-	١٨	١٨	١٨	جارى	٣٠٢٤٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٦٠٠٠٠
٣٦	ركائز نوع ٢٢ ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	٣٣٠٠٠	-	٢٠	٢٠	٢٠	جارى	٦٦٠٠٠٠	-	-	-	-	-	١٣٢٤٠٠٠
٣٧	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٨٠	-	١٤٦٠٠	١٩٥٠	١٦٥٥٠	جارى	١٣٢٤٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٤٨٢٥٠٠
	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيه }	١٥٠	-	١٤٦٠٠	١٩٥٠	١٦٥٥٠	جارى	٢٤٨٢٥٠٠	-	-	-	-	-	٣٥٨٨٠٠٠
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١٩٥	-	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	جارى	٤١٥٨٤٠	-	-	-	-	-	٤١٥٨٤٠
	مسافة النقل { ٢٢٦ كم × ١ جنيه }	٢٢٦	-	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠	جارى	٤١٥٨٤٠	-	-	-	-	-	١٨٥٦١٩٢٦٠
	الإجمالى عاليه							١٨٥٦١٩٢٦٠	-	-	-	-	-	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :
تحريراً فى سنة المحاسب
مهندس الإشراف الأسبق
مدير الأعمال الأسبق
أقر بوجده على صحة
أقر بصحة ذلك
تحريراً فى سنة
تحريراً فى سنة
مهندس الشركة الأسبق
مهندس العملية
سلوى سامى صالح
٣٠٨٥
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من
نهائياً

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

بند الميزانية :	نوع الميزانية	فرع	بند	حذف
-----------------	---------------	-----	-----	-----

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (٢)

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

مستخلص رقم { ١٥ } جارى

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	٣م	٣٣٦٠	جمله ما سبق	جارى	١٨٥٦١٩٢٦٠	-	-	-	-	١٨٥٦١٩٢٦٠	
٣٩	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٢٠	٩	٣م	٦٣٤٨	٣٣٦٠	جارى	٩٣٢٤٠	-	-	-	-	٩٣٢٤٠	
٤٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٩٧٠٨	٦٣٤٨	جارى	٥٨٤٠١	٦٠	-	-	-	٥٨٤٠١	
٤٨	توريد مواسير قطر ٥٠ سم براينج	-	٧٠٠	م.ط	١٨٣	٩٧٠٨	جارى	١٢٨١٠٠	-	-	-	-	١٢٨١٠٠	
						١٨٣	الإجمالى عاليه	١٨٧٢٨٧٢٤٥	٦٠	-	-	-	١٨٧٢٨٧٢٤٥	
	بنود مستحدثة													
١	إيجار أوناش	-	١٤٥٠٠٠٠	م.ط	١	١	جارى	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	-	١٤٥٠٠٠٠	
٢	بالطن قيسونات	-	٦٠٠٠٠	طن	١٢٠,٩	١٢٠,٩	جارى	٧٢٥٤٠٠٠	-	-	-	-	٧٢٥٤٠٠٠	
٣	أعمال خوازيق مجرى قطر ١ متر	-	٥٧٠٠	م.ط	٢٩٠٠	٢٩٠٠	جارى	١٦٥٣٠٠٠٠	-	-	-	-	١٦٥٣٠٠٠٠	
٤	خرسانة عادية لحماية الميول	-	٣٨٠	م.ط	٥٠٩	٥٠٩	جارى	١٩٣٤٢٠	-	-	-	-	١٩٣٤٢٠	
٤	خوازيق بنتوميت قطر ٤٠ سم	-	١٤٠٠	م.ط	٦٥٠	٦٥٠	جارى	٩١٠٠٠٠	-	-	-	-	٩١٠٠٠٠	
	الإجمالى							٢٦٣٣٧٤٢٠	-	-	-	-	٢٦١٤٠٠٢٠	
	تشوينات													
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	-	٣٠٠٠٠	طن	١٠٠	٣٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٧٢٠٠٠٠٠٠	
٣٤	ركائز نوع ٢٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	-	١٦٨٠٠٠	عدد	٠	٠	جارى	٠	-	-	-	-	٠	
٣٥	ركائز نوع ٢٢ ٦٠٠ × ٧٤٠ × ٢٤٠	-	١٦٨٠٠٠	عدد	٠	٠	جارى	٠	-	-	-	-	٠	
	ركائز نوع ٢٤	-	٣٣٠٠٠	عدد	٠	٠	جارى	٠	-	-	-	-	٠	
	إجمالى التشوينات							١٢٠٠٠٠٠٠	-	-	-	-	٧٢٠٠٠٠٠٠	
	الكارتات													
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	-	١٣	٣م	١٣٠٠٠	٣٥٥٠	جارى	٢١٥١٥٠	-	-	-	-	٢١٥١٥٠	
٢	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٩٧٠٨	٩٧٠٨	جارى	٢٩١٢٤	-	-	-	-	٢٩١٢٤	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	١٨٤٠	١٨٤٠	جارى	٤٦٠٠٠	-	-	-	-	٤٦٠٠٠	
	إجمالى الكارتات							٢٩٠٢٧٤	-	-	-	-	٢٩٠٢٧٤	
	الإجمالى العام							٢٢٥٩١٤٩٣٩	٦٠	-	-	-	٢٢١١١٤٩٣٩	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢١٢١٦١٩٨٩,٦٠ جنيه سبق صرفها للمقاول المحاسب سنة تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٩٥٢٩٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصفك الشروط أعتدت من


سلوى سامى صالح

٣٠٨٥

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
أستشارى المشروع الاسم
مهندس الشركة الاسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع
التوقيع
سنة
سنة
سنة
سنة
رجوع فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)										قرش	جنيه
٦٠	٢٢١١١٤٩٣٩	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات		رقم الإستمارة		بتحويل		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة							
		محجوز		٥٠	٤٤٧٦٤٧	٥ ٪ ضمان أعمال				رقم		تاريخ		قرش		جنيه							
		مصرح بصرفه		٠٦	٢٠٤٥٢٤	تمغات								قرش		جنيه							
٦٠	٢١٢١٦١٩٨٩	سابق صرفه																					
—	٨٩٥٢٩٥٠	مستحق صرفه																					
		قرش	جنيه	الاستقطاعات																			
				رسوم دمغة اصل																			
				رسوم دمغة إضافي																			
				أمانات																			
				إيرادات																			
		جملة الإستقطاعات																					
		صافي المبلغ المستحق																					
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة																							
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ إمضاء _____																							
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف _____ إمضاء _____																							
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ إمضاء _____																							
تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____																							
تحريراً في _____ سنة _____ روجع : _____																							
علامات الكتاب المنوطين																							
يعتمد سحب _____ شيك _____ إذن صرف _____																							
بمبلغ _____ رئيس الحسابات _____																							
تحريراً في _____ سنة _____																							
(١) شطب _____ رقم _____ الكاتب المنوط _____ ختم ذو التاريخ _____																							
(٢) سحب ، ، _____ إذن صرف _____ الكاتب المنوط _____																							
(٣) تقيد في السجل _____ إذن صرف _____ الكاتب المنوط _____ تحت رقم _____																							
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم _____ (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)																							
تسلمت التحويلة رقم _____ وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (•) وأني تسلمت																							
جملة المبالغ السابق صرفها جملة المبالغ السابق صرفها																							
الباقى للمقاول الباقى للمقاول																							
المدفوع الآن بالتحويل رقم _____ بتاريخ سنة _____ الأستقطاعات																							
قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات																							
الجملة																							



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



حصر تجهيز المطالع والمنازل على منسوب التأسيس

حفر منزل عند A٢

الكمية م٣	ارتفاع	عرض	طول	بيان أعمال
٣٨٢٥	٤.٥	١٧	٥٠	(٤) إزالة مخلفات حتى منسوب التأسيس
٢٩٩٢	٤.٤	١٧	٤٠	(١٠) حفر في أرض الموقع العام
٦٨٠	١٧		٤٠	(٥) تكسير مسطحات أسفلتية م٢

حفر مطلع عند A١

الكمية م٣	ارتفاع	عرض	طول	بيان أعمال
١٧٥	١.٢٥	٥.٦	٢٥	فاصل ١
١٧٥	١.٢٥	٥.٦	٢٥	فاصل ٢
١٧٥	١.٢٥	٥.٦	٢٥	فاصل ٣
٧٠	١.٢٥	٥.٦	١٠	فاصل ٤

(١٠) حفر في أرض
الموقع العام

٣٥٨٧

إجمالي حفر في المطالع والمنازل

٣٨٢٥

إجمالي إزالة مخلفات في المطالع والمنازل

٦٨٠

إجمالي تكسير مسطحات أسفلتية في المطالع والمنازل



مهندس شركة
م/ أحمد مجاهد
م



محضر تشوينات

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/٨ م وبالمروور والمعاينة علي الطبيعة بموقع
أعمال توسعة كوبرى عمار العلوي بالكـم ١٧ من المنصورة ضمن مشروع تطوير محور
رافد جنفصة:

تبين وجود التشوينات الآتية:-

١- ٤٠٠ طن حديد تسليح مشرشر أطوال ١٢ متر.

وهي تحت مسؤولية الشركة وحراستها لحين التركيب والتشغيل.

مدير التنفيذ

م/محمد صبرى