



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥١٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه تعويضات عملية إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة
فاقوس بطول ٧ كم لتنفيذ المسافة من التقاطع مع طريق فاقوس / الحسينية حتى مطلع كوبرى السحارة
بطول ٣,٣ كم شاملة الأعمال الصناعية { (١) كوبرى علوى (١) كوبرى سطحى (١) نفق } .
عقد رقم ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٥٠ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .
والمدونة بالمستخلص رقم { ٥ حتى ١٧ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن تلك المستخلصات .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات عدد : { } مذكرة تعويضات
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزارة
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
مطوى سامى صالح

٥٠٥٠

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ ١٤

ك شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم
ورسل اليه بالعنوان الآتي

در کمال : بیست و یک سالگی

كتابخانه عمومی

منطقه شرق الدلتا بالقناري

(ب) الكاتبة المنوط

المختتم ذو التاريخ



٩٢٤

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
جاري _____
الإمضاء : _____ بتاريخ _____

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ تدقيق الكاتب: _____

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاء موظفي الشطب

إمضاءات موظفي الشطب

الاجتم ذو التاريخ (٣) سحب

شيك
إذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط : إضاء الكاتب المنوط :

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) ادرج في كشف الشيكات
رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الشيكات
الحوالات
شيك

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات
(المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)
م/ عبد الرؤوف حسين وشركاه

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)

طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

ملخص التعويضات من مستخلص (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦ حتي مستخلص (١٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧

م	البيان	قيمة التعويضات
٥	مستخلص (٥)	٤٢٨,٢٢١,٠٢
٦	مستخلص (٦)	١,٤٤٦,٠٨٨,٧٦
٧	مستخلص (٧)	٢,٠٥٧,٨٤٧,٨٨
٨	مستخلص (٨)	٢,٠٤٠,٣٤٧,٧٥
٩	مستخلص (٩)	١,٦٢٢,٥٥٢,٦٣
١٠	مستخلص (١٠)	٣,٢٣٨,٠١٩,٣٢
١١	مستخلص (١١)	٦٩٩,١٥١,٥٨
١٢	مستخلص (١٢)	٢,٨٢٨,٤٦٩,٤١
١٣	مستخلص (١٣)	٣,١٦٢,٤٣٨,٤٩
١٤	مستخلص (١٤)	٦,٠٢٨,٣١٣,٦٣
١٥	مستخلص (١٥)	٨,٠٥٢,٤٤٩,٣٥
١٦	مستخلص (١٦)	٥,٠٦٢,٥١٧,٧٩
١٧	مستخلص (١٧)	٦,٥١٢,٠٥٧,٥٢
الاجمالي		٤٣,١٧٨,٤٧٥,١٢

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة



Handwritten signature and stamp of the company representative.

Handwritten signature of the company representative.

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينية وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويزد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ٥ جاري

١٤/٢/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١/٧/٢٠٢١


حتى ١٦/٢/٢٠٢٢

من ١٤/٢/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رمليه لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	١٧٠٠٠	٢٠٢,٨	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	١,٦٦٨,١٩٣,٥٥	%٠,٠٠	٠,٠٠
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازمه والفننه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠سم (سولار)	٦٠	٣٢٥٨	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	٩٤,٥٨٧,١٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
٦_كباري	المتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ متر (سولار)	٧٠٠	٣١٠٠	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	%٠,٠٠	٠,٠٠
١٠_كباري	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربه عاديه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات (سولار)	٦٠٠	٨٥	٣١	مارس-٢٢	١٦	٠,٥١٦١٢٩	١,١٢٠,٠٠٠,٠٠	%١١,٩٥	١٣٣,٨٤٠,٠٠
١٤_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي (سولار)	٢٢	١٥٠٠	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	١٥,٩٦٧,٧٤	%٠,٠٠	٠,٠٠
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والوسائد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	١٥٥	٢٢٥٠	٣١	مارس-٢٢	١٦	٠,٥١٦١٢٩	١٧,٠٣٢,٢٦	%١١,٩٥	٢,٠٣٥,٣٥
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	٩٠	٢٨٣٠	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	١٢٣,٢٤١,٩٤	%٠,٠٠	٠,٠٠
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	١٧١	٢٣٥٠٠	٣١	فبراير-٢٢	١٥	٠,٤٨٣٨٧١	١,٩٤٤,٤٣٥,٤٨	%٠,٠٠	٠,٠٠
		١٧١	٢٣٥٠٠	٣١	مارس-٢٢	١٦	٠,٥١٦١٢٩	٢,٠٧٤,٠٦٤,٥٢	%١١,٩٥	٢٤٧,٨٥٠,٧١
الاجمالي										
٤٣٠,٣٧٢,٨٩										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠ %										
٤٢٨,٢٢١,٠٢										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)
طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم
٢٠٢٣ / ١ / ١٨ بتاريخ (٢٢٥)

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

مستخلص ٦ جاري

١٧/٣/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١/٧/٢٠٢١

حتى ١٤/٠٤/٢٠٢٢

من ١٧/٣/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رملية لإنشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	١٥٠٠٠	٢٠٢,٨	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	١,٥٧٣,٤٤٨,٢٨	%٠,٣٤	٥,٣٤٩,٧٢
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازمه والفنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠سم (سولار)	١٢٠	٣٢٥٨	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	٢٠٢,٢٢٠,٦٩	%٠,٢٣	٤٦٥,١١
٤_كباري	بالعدد نقل ماكينه خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعده الي موقع العمل (سولار)	١	٢٤٤٨٠٠	٢٩	أبريل-٢٢	١٤	٠,٤٨٢٧٥٩	١٨٨,٧٣٩,٣١	%٨,٩٩	١٦,٩٦٧,٦٦
٦_كباري	المتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ متر (سولار)	١٥٠	٣١٠٠	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	١٢٦,٦٢٠,٦٩	%١١,٩٥	١٥,١٣١,١٧
٧_كباري	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بقطر ١ م (سولار)	١	١٤٥٠٠٠	٢٩	أبريل-٢٢	١٤	٠,٤٨٢٧٥٩	١١٨,١٧٩,٣١	%٢٠,٠٤	٢٣,٦٨٣,١٣
١٠_كباري	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربه عاديه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات (سولار)	٤٠٠	٨٥	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	٢٤٠,٥١٧,٢٤	%١١,٩٥	٢٨,٧٤١,٨١
١١_كباري	بالمتر المكعب توريد ورمد اترية صالحه موده من خارج الموقع حول الاساسات (سولار)	٣٠٠	١٢٠	٢٩	أبريل-٢٢	١٤	٠,٤٨٢٧٥٩	٢٢٤,٤٨٢,٧٦	%٢٠,٠٤	٤٤,٩٨٦,٣٤
١٤_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠كجم/سم٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي (سولار)	١٥	١٥٠٠	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	٧٥,٠٠٠,٠٠	%١١,٩٥	٨,٩٦٢,٥٠
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والوسائد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	٣٧٠	٢٢٥٠	٢٩	أبريل-٢٢	١٤	٠,٤٨٢٧٥٩	٧٠,٠٠٠,٠٠	%٢٠,٠٤	١٤,٠٢٨,٠٠
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	٣٦٠	٢٨٣٠	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	١٧,٥٨٦,٢١	%١١,٩٥	٢,١٠١,٥٥
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	٢٤٧	٢٣٥٠	٢٩	أبريل-٢٢	١٤	٠,٤٨٢٧٥٩	١٦,٤١٣,٧٩	%٢٠,٠٤	٣,٢٨٩,٣٢
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (سولار)	١٣	٢٤٥٠	٢٩	مارس-٢٢	١٥	٠,٥١٧٢٤١	١٨,٦٢٠,٦٩	%١١,٩٥	٢,٢٢٥,١٧
الاجمالي										٣,٤٨٢,٨١
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠%										١,٣٩٠,٧٣
										٢,١٧٦,٧٦
										٥١,٤٥٧,١١
										٨٠,٥٤٠,٠٧
										٦٢,٩٧٢,٣٨
										٩٨,٥٦٣,٦٣
										٣٥٨,٧٧٨,١٥
										٥٦١,٥٥٥,٣٥
										١٩,٦٨٦,٥٩
										٣٠,٨١٣,٢٣
										١,٤٥٣,٣٥٥,٥٤
										١,٤٤٦,٠٨٨,٧٦

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات
EGYPTIAN COMPANY REQUIRED CONSTRUCTION
في ش. المصالحات - دوكسي - مصر الجديدة



مستخلص ٦ جاري
١١٢
٢٠٢٥
٢٠٢٥

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينية وحتى مطلع كوبري السحارة بطول ٣,٣٠٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ٧ جاري

١٧/٠٥/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١٧/٢٠٢١

حتى ١٧/٠٥/٢٠٢٢

من ١٥/٠٤/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة الترميض	قيمة الترميض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رمليه لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	١٥٥٠٠	٢٠٢,٨	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	١,٥٢٤,٠٧٢,٧٣	%١,٠٩	١٦,٦١٢,٣٩
		١٥٥٠٠	٢٠٢,٨	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١,٦١٩,٣٢٧,٢٧	%١,٣٨	٢٢,٣٤٦,٧٢
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانيه مسلحه مع الجلب اللازمه والفنه شامله اعمال الحفر, مواسير قطر ٨٠ سم (سولار)	٦٠	٣٢٥٨	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٩٤,٧٧٨,١٨	%٨,٩٩	٨,٥٢٠,٥٦
		٦٠	٣٢٥٨	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١٠٠,٧٠١,٨٢	%٩,٢٠	٩,٢٦٤,٥٧
٦_كباري	المر المتولي تنفيذ خوازيق بالير بقطر ١ متر (سولار)	١٠٠٠	٣١٠٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	١,٥٠٣,٠٢٠,٣٠	%٢,٠٤	٣٠١,٢٠٧,٢٧
		١٠٠٠	٣١٠٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١,٥٩٦,٩٦٩,٧٠	%١٩,٧٧	٣١٥,٧٢٠,٩١
٨_كباري	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عندا (التربة الصخرية) (سولار)	٤٥	٤٥	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٩٨١,٨٢	%٢,٠٤	١٩٦,٧٦
		٤٥	٤٥	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١,٠٤٣,١٨	%١٩,٧٧	٢٠٦,٢٤
١٠_كباري	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربه عاديه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات (سولار)	٥٦٥	٨٥	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٢٣,٢٨٤,٨٥	%٢,٠٤	٤,٦٦٦,٢٨
		٥٦٥	٨٥	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	٢٤,٧٤٠,١٥	%١٩,٧٧	٤,٨٩١,١٣
١٢_كباري	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال من السن مع الرمل النظيف المتلجج بنسبه ١:٢ (سولار)	٢١٠	٢٥٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٢٥,٤٥٤,٥٥	%٢,٠٤	٥,١٠١,٠٩
		٢١٠	٢٥٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	٢٧,٠٤٥,٤٥	%١٩,٧٧	٥,٣٤٦,٨٩
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والوسائد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	٤٠	٢٢٥٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٤٣,٦٣٦,٣٦	%٢,٠٤	٨,٧٤٤,٧٣
		٤٠	٢٢٥٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	٤٦,٣٦٣,٦٤	%١٩,٧٧	٩,١٦٦,٠٩
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامت (سولار)	١٠٠	٢٨٣٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	١٣٧,٢١٢,١٢	%٢,٠٤	٢٧,٤٩٧,٣١
		١٠٠	٢٨٣٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١٤٥,٧٨٧,٨٨	%١٩,٧٧	٢٨,٨٢٢,٢٦
١٩_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات (سولار)	١٢٥	٣٧٧٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	٢٢٨,٤٨٤,٨٥	%٢,٠٤	٤٥,٧٨٨,٣٦
		١٢٥	٣٧٧٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	٢٤٢,٧٦٥,١٥	%١٩,٧٧	٤٧,٩٩٤,٦٧
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري, بطول ١٢ متر (سولار)	١٣٨	٢٣٥٠٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	١,٥٧٢,٣٦٣,٦٤	%٢,٠٤	٣١٥,١٠١,٦٧
		١٣٨	٢٣٥٠٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١,٦٧٠,٦٣٦,٣٦	%١٩,٧٧	٣٣٠,٢٨٤,٨١
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري, اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (سولار)	١١٥	٢٤٥٠٠	٢٣	أبريل-٢٢	١٦	٠,٤٨٤٨٤٨٤٨	١,٣٦٦,٠٦٠,٦١	%٢,٠٤	٢٧٢,٧٥٨,٥٥
		١١٥	٢٤٥٠٠	٢٣	مايو-٢٢	١٧	٠,٥١٥١٥١٥٢	١,٤٥١,٤٣٩,٣٩	%١٩,٧٧	٢٨٦,٩٤٩,٥٧
الإجمالي										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠%										
٢,٠٦٨,١٨٨,٨٢										
٢,٠٥٧,٨٤٧,٨٨										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة

محمد

م. م. م.

عبد

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات
EGYPTIAN COMPANY FOR SQUARED CONSTRUCTION
في ش. المماليك - دوكسى - مصر الجديدة



٣٠٨٥

مشروع الطريق الدائري حول مدينته فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)
طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ٨ جاري

الفتح الفني ١/٠١/٢٠٢٢

استلام موقع ١٧/٢٠٢١

حتى ٩/٧/٢٠٢٢

١٨/٠٥/٢٠٢٢ من

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية وعملية لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٤٥٠٠	٢٠٢,٨	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٢٤١,٠٦٤,١٥	%١,٣٨	٣,٣٢٦,٦٩
		٤٥٠٠	٢٠٢,٨	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٥١٦,٥٦٦,٠٤	%١,٣٥	٦,٩٧٣,٦٤
		٤٥٠٠	٢٠٢,٨	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	١٥٤,٩٦٩,٨١	%٣,٨٩	٦,٠٢٨,٣٣
١٢_طرق	اعمال انشاء حمايات من الخرسانه عاديه سمك ١٥ سم (سولار)	٥٠	١٨٥	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٢,٤٤٣,٤٠	%١١,٧٤	٢٨٦,٨٥
		٥٠	١٨٥	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٥,٢٣٥,٨٥	%١١,٧٢	٦١٣,٦٤
		٥٠	١٨٥	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	١,٥٧٠,٧٥	%١٢,٧٦	٢٠٠,٤٣
١٣_طرق	اعمال توريد وبناء تكاسي بالديش علي المائل بسمك ٤٠ سم (سولار)	٨٠	٤٠,٦	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٨,٥٧٩,٦٢	%٧,٨٤	٦٧٢,٦٤
		٨٠	٤٠,٦	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٨,٣٨٤,٩١	%٧,٨٢	١,٤٣٧,٧٠
		٨٠	٤٠,٦	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٥,٥١٥,٤٧	%٨,٤١	٤٣٣,٨٥
٦_كباري	المتر الطولي لتنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ متر (سولار)	٥٠	٣١٠٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٤٠,٩٤٣,٤٠	%١٩,٧٧	٨,٠٩٤,٥١
		٥٠	٣١٠٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٨٧,٧٣٥,٨٥	%١٩,٨٠	١٧,٣٧١,٧٠
		٥٠	٣١٠٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٢٦,٣٢٠,٧٥	%١٧,٩٤	٤,٧٢١,٩٤
٨_كباري	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة عدا (التربة الصخرية) (سولار)	٦٠٠	٤٥	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٧,١٣٢,٠٨	%١٩,٧٧	١,٤١٠,٠١
		٦٠٠	٤٥	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٥,٢٨٣,٠٢	%١٩,٨٠	٣,٠٢٦,٠٤
		٦٠٠	٤٥	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٤,٥٨٤,٩١	%١٧,٩٤	٨٢٢,٥٣
١٠_كباري	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربة عاديه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات (سولار)	٣٦٠	٨٥	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٨,٠٨٣,٠٢	%١٩,٧٧	١,٥٩٨,٠١
		٣٦٠	٨٥	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٧,٣٢٠,٧٥	%١٩,٨٠	٣,٤٢٩,٥١
		٣٦٠	٨٥	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٥,١٩٦,٢٣	%١٧,٩٤	٩٣٢,٢٠
١١_كباري	بالمتر المكعب توريد ورماد اترية صالحه مودرة من خارج الموقع حول الاساسات (سولار)	٢٠٠	١٢٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٦,٣٣٩,٦٢	%١٩,٧٧	١,٢٥٣,٣٤
		٢٠٠	١٢٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٣,٥٨٤,٩١	%١٩,٨٠	٢,٦٨٩,٨١
		٢٠٠	١٢٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٤,٠٧٥,٤٧	%١٧,٩٤	٧٣١,١٤
١٢_كباري	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال من السن مع الرمل النظيف المتدرج بنسبه ١:٢ (سولار)	٤٧٦	٢٥٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٣١,٤٣٣,٩٦	%١٩,٧٧	٦,٢١٤,٤٩
		٤٧٦	٢٥٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٦٧,٣٥٨,٤٩	%١٩,٨٠	١٣,٣٣٦,٩٨
		٤٧٦	٢٥٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٢٠,٢٠٧,٥٥	%١٧,٩٤	٣,٦٢٥,٢٣
١٤_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي (سولار)	١١٩	١٥٠٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٤٧,١٥٠,٩٤	%١٩,٧٧	٩,٣٢١,٧٤
		١١٩	١٥٠٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٠١,٠٣٧,٧٤	%١٩,٨٠	٢٠,٠٠٥,٤٧
		١١٩	١٥٠٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٣٠,٣١١,٣٢	%١٧,٩٤	٥,٤٣٧,٨٥
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والوسائد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	١١٠	٢٢٥٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٦٥,٣٧٧,٣٦	%١٩,٧٧	١٢,٩٢٥,١٠
		١١٠	٢٢٥٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٤٠,٠٩٤,٣٤	%١٩,٨٠	٢٧,٧٣٨,٦٨
		١١٠	٢٢٥٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٤٢,٠٢٨,٣٠	%١٧,٩٤	٧,٥٣٩,٨٨
١٧_كباري	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لزوم الحوايط السانده والانفاق (سولار)	٤١٥	٢٨٣٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٣١,٠٢٣٢,٠٨	%١٩,٧٧	٦١,٣٣٢,٨٨
		٤١٥	٢٨٣٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٦٤,٧٨١,٠٢	%١٩,٨٠	١٣١,٦٢٧,٠٤
		٤١٥	٢٨٣٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	١٩٩,٤٣٤,٩١	%١٧,٩٤	٣٥,٧٧٨,٦٢



الشركة المصرية ارسكويرد للبناء
EGYPTIAN COMPANY R.SQUARED CONSTRUCTION
ش.م.م. المعماليك - دوكسي - مصر الجديدة

مشروع الطريق الدائري حول مدينته فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

مستخلص جاري

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

من ١٨/٠٥/٢٠٢٢ حتى ٩/٧/٢٠٢٢


استلام موقع ١/٧/٢٠٢١

الفتح الفني ٠١/٠١/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١٨_ كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامات (سولار)	٢٠٠	٢٨٣٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	١٤٩,٥٠٩,٤٣	%١٩,٧٧	٢٩,٥٥٨,٠٢
		٢٠٠	٢٨٣٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٣٢٠,٣٧٧,٣٦	%١٩,٨٠	٦٣,٤٣٤,٧٢
		٢٠٠	٢٨٣٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٩٦,١١٣,٢١	%١٧,٩٤	١٧,٢٤٢,٧١
١٩_ كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات (سولار)	٧٥	٣٧٧٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٧٤,٦٨٨,٦٨	%١٩,٧٧	١٤,٧٦٥,٩٥
		٧٥	٣٧٧٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	١٦٠,٠٤٧,١٧	%١٩,٨٠	٣١,٦٨٩,٣٤
		٧٥	٣٧٧٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٤٨,٠١٤,١٥	%١٧,٩٤	٨,٦١٣,٧٤
٢٢_ كباري	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٣٠٠	٣١٤٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٢٤٨,٨٣٠,١٩	%١٩,٧٧	٤٩,١٩٣,٧٣
		٣٠٠	٣١٤٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٥٣٣,٢٠٧,٥٥	%١٩,٨٠	١٠٥,٥٧٥,٠٩
		٣٠٠	٣١٤٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	١٥٩,٩٦٢,٢٦	%١٧,٩٤	٢٨,٦٩٧,٢٣
٢٤_ كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	٢٨٢	٢٣٥٠٠	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	١,٧٥٠,٥٢٨,٣٠	%١٩,٧٧	٣٤٦,٠٧٩,٤٥
		٢٨٢	٢٣٥٠٠	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٣,٧٥١,١٣٢,٠٨	%١٩,٨٠	٧٤٢,٧٢٤,١٥
		٢٨٢	٢٣٥٠٠	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	١,١٢٥,٣٣٩,٦٢	%١٧,٩٤	٢٠١,٨٨٥,٩٣
٢٨_ كباري	بالمتر الطولي توريد وتركيب مانعات مياه لفواصل الانشاء (سولار)	٦٣	٢٠٤	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	٣,٣٩٤,٨٧	%١٧,٥٦	٥٩٦,١٤
		٦٣	٢٠٤	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٧,٢٧٤,٧٢	%١٧,٤٨	١,٢٧١,٦٢
		٦٣	٢٠٤	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٢,١٨٢,٤٢	%١٦,٥٠	٣٦٠,١٠
٣٠_ كباري	بالعدد تركيب وتوريد ركائز من التيوبرين المسلح طبقا للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقديم كاتلوجات الانواع المقترحه مع العطاء ، ٤٠٠*١٤١*٥٠٠ (سولار)	٢	٢٠٣٩٥	٥٣	مايو-٢٢	١٤	٠,٢٦٤١٥٠٩	١٠,٧٧٤,٧٢	%١٩,٧٧	٢,١٣٠,١٦
		٢	٢٠٣٩٥	٥٣	يونيو-٢٢	٣٠	٠,٥٦٦٠٣٧٧	٢٣,٠٨٨,٦٨	%١٩,٨٠	٤,٥٧١,٥٦
		٢	٢٠٣٩٥	٥٣	يوليو-٢٢	٩	٠,١٦٩٨١١٣	٦,٩٢٦,٦٠	%١٧,٩٤	١,٢٤٢,٦٣
الاجمالي										
٢,٠٥٠,٦٠٠,٧٦										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠%										
٢,٠٤٠,٣٤٧,٧٥										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٢,٣ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة

مستخلص ٩ جاري

سابقاً)

الفتح الفني ١٧/٠١/٢٠٢٢

استلام موقع ١٧/٢٠٢١

حتى ١٤/٨/٢٠٢٢

من ١٠/٧/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التحويل	قيمة التحويل
٣_طرق	اعمال توريد اترية رملية لإنشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٢٥٠٠	٢٠٢,٨	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٣٠٩,٨٣٣,٣٣	%٣,٨٩	١٢,٠٥٢,٥٢
		٢٥٠٠	٢٠٢,٨	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	١٩٧,١٦٦,٦٧	%٥٠,٩	١٠,٠٣٥,٧٨
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازمه والفنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠ سم (سولار)	١٤٥	٣٢٥٨	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٢٨٨,٦٩٥,٠٠	%٢٥,٣١	٧٣,٠٦٨,٧٠
		١٤٥	٣٢٥٨	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	١٨٣,٧١٥,٠٠	%٣٠,٨١	٥٦,٦٠٢,٥٩
٦_كباري	المتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ متر (سولار)	٧٥	٣١٠٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	١٤٢,٠٨٣,٣٣	%١٧,٩٤	٢٥,٤٨٩,٧٥
		٧٥	٣١٠٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٩٠,٤١٦,٦٧	%٢٣,٨٥	٢١,٥٦٤,٣٨
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والوسائد والبلاطات الانكثاليه (سولار)	١٠٠	٢٢٥٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	١٣٧,٥٠٠,٠٠	%١٧,٩٤	٢٤,٦٦٧,٥٠
		١٠٠	٢٢٥٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٨٧,٥٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٢٠,٨٦٨,٧٥
١٧_كباري	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائده والانفاق (سولار)	٤٦٥	٢٨٣٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٨٠٤,١٩١,٦٧	%١٧,٩٤	١٤٤,٢٧١,٩٩
		٤٦٥	٢٨٣٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٥١١,٧٥٨,٣٣	%٢٣,٨٥	١٢٢,٠٥٤,٣٦
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	١٦٠	٢٨٣٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٢٧٦,٧١١,١١	%١٧,٩٤	٤٩,٦٤١,٩٧
		١٦٠	٢٨٣٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	١٧٦,٠٨٨,٨٩	%٢٣,٨٥	٤١,٩٩٧,٢٠
٢٢_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحة لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٢٢٥	٣١٤٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٤٣١,٧٥٠,٠٠	%١٧,٩٤	٧٧,٤٥٥,٩٥
		٢٢٥	٣١٤٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٢٧٤,٧٥٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٦٥,٥٢٧,٨٨
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	١٨٢	٢٣٥٠	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٢,٦١٣,٧٢٢,٢٢	%١٧,٩٤	٤٦٨,٩٠١,٧٧
		١٨٢	٢٣٥٠	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	١,٦٦٣,٢٧٧,٧٨	%٢٣,٨٥	٣٩٦,٦٩١,٧٥
٢٨_كباري	بالمتر الطولي توريد وتركيب مانعات مياه لفواصل الانشاء (سولار)	٨٠	٢٠٤	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٩,٩٧٣,٣٣	%١٧,٩٤	١,٧٨٩,٢٢
		٨٠	٢٠٤	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٦,٣٤٦,٦٧	%٢٣,٨٥	١,٥١٣,٢٨
٣٠_كباري	بالعدد تركيب وتوريد ركائز من النيوبرين المسلح طبقا للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقدم كاتولوجات الانواع المقترحه مع العطاء ، ١٤١*٥٠٠*٤٠٠ (سولار)	٤	٢٠٣٩٥	٣٦	يوليو-٢٢	٢٢	٠,٦١١١١١١١	٤٩,٨٥٤,٤٤	%١٧,٩٤	٨,٩٤٣,٨٩
		٤	٢٠٣٩٥	٣٦	أغسطس-٢٢	١٤	٠,٣٨٨٨٨٨٨٩	٣١,٧٢٥,٥٦	%٢٣,٨٥	٧,٥٦٦,٥٥
الإجمالي										
١,٦٣٠,٧٠٦,١٦										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠ %										
١,٦٢٢,٥٥٢,٦٣										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ١٠ جاري

١/٠١/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١/٧/٢٠٢١

حتى ٣١/٨/٢٠٢٢

من ١٥/٨/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رمليه لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٥٠٠٠	٢٠٢,٨	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	١,٠١٤,٠٠٠,٠٠	%٥,٠٩	٥١,٦١٢,٦٠
١٦_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والوسائد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	٥٠	٢٢٥٠	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	١١٢,٥٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٢٦,٨٣١,٢٥
١٧_كباري	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لزوم الحواط السائده والاتفاق (سولار)	٢٢٠	٢٨٣٠	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	٦٢٢,٦٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	١٤٨,٤٩٠,١٠
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	٨٠	٢٨٣٠	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	٢٢٦,٤٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٥٣,٩٩٦,٤٠
٢٢_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحة لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٢٧٥	٣١٤٠	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	٨٦٣,٥٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٢٠٥,٩٤٤,٧٥
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورض حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	٤٧٨	٢٣٥٠٠	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	١١,٢٣٣,٠٠٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٢,٦٧٩,٠٧٠,٥٠
٣٠_كباري	بالعدد تركيب وتوريد ركائز من النيوبرين المسلح طبقا للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقديم كاتولوجات الانواع المقترحه مع العطاء ، ١٤١٥٠٠*٤٠٠ (سولار)	١٢	٢٠٣٩٥	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	٢٤٤,٧٤٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٥٨,٣٧٠,٤٩
٣٠_كباري	بالعدد تركيب وتوريد ركائز من النيوبرين المسلح طبقا للمواصفات والرسومات علي ان يتم تقديم كاتولوجات الانواع المقترحه مع العطاء ، ١١٦٤٠٠*٣٠٠ (سولار)	١٦	٧٨٥٥	١٧	أغسطس-٢٢	١٧	١	١٢٥,٦٨٠,٠٠	%٢٣,٨٥	٢٩,٩٧٤,٦٨
الإجمالي										٣,٢٥٤,٢٩٠,٧٧
الإجمالي بعد خصم %٠,٥٠										٣,٢٣٨,٠١٩,٣٢

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة

مستخلص



مستخلص

مستخلص
١٢
٢٠٢٥



٢٠٢٥

مشروع الطريق الدائري حول مدينته فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ١١ جاري

١/٧/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١/٧/٢٠٢١

حتى ٢/١٠/٢٠٢٢

من ١/٩/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رملية لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٢٥٠٠	٢٠٢,٨	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	٤٧٥,٣١٢,٥٠	%٧,١٣	٣٣,٨٨٩,٧٨
		٢٥٠٠	٢٠٢,٨	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	٣١,٦٨٧,٥٠	%٩,٤٧	٣,٠٠٠,٨١
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب الازمه والفئة شاملة اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠سم (سولار)	٦٠	٣٢٥٨	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	١٨٣,٢٦٢,٥٠	%٣٢,٨٦	٦٠,٢٢٠,٠٦
		٦٠	٣٢٥٨	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	١٢,٢١٧,٥٠	%٤٣,٢٦	٥,٢٨٥,٢٩
١٦_كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية (سولار)	٥٠	٢٢٥٠	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	١٠٥,٤٦٨,٧٥	%٢٦,٠٤	٢٧,٤٦٤,٠٦
		٥٠	٢٢٥٠	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	٧,٠٣١,٢٥	%٣٠,١٨	٢,١٢٢,٠٣
١٧_كباري	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السانده والانفاق (سولار)	١٥٠	٢٨٣٠	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	٣٩٧,٩٦٨,٧٥	%٢٦,٠٤	١٠٣,٦٣١,٠٦
		١٥٠	٢٨٣٠	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	٢٦,٥٣١,٢٥	%٣٠,١٨	٨,٠٠٧,١٣
٢٢_كباري	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) (سولار)	٣٥٠	٣١٤٠	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	١,٠٣٠,٣١٢,٥٠	%٢٦,٠٤	٢٦٨,٢٩٣,٣٨
		٣٥٠	٣١٤٠	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	٦٨,٦٨٧,٥٠	%٣٠,١٨	٢٠,٧٢٩,٨٩
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	١٥	٢٣٥٠٠	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	٣٣٠,٤٦٨,٧٥	%٢٦,٠٤	٨٦,٠٥٤,٠٦
		١٥	٢٣٥٠٠	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	٢٢,٠٣١,٢٥	%٣٠,١٨	٦,٦٤٩,٠٣
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (سولار)	١٢	٢٤٥٠٠	٣٢	سبتمبر-٢٢	٣٠	٠,٩٣٧٥	٢٧٥,٦٢٥,٠٠	%٢٦,٠٤	٧١,٧٧٢,٧٥
		١٢	٢٤٥٠٠	٣٢	أكتوبر-٢٢	٢	٠,٠٦٢٥	١٨,٣٧٥,٠٠	%٣٠,١٨	٥,٥٤٥,٥٨
الاجمالي										
٧٠٢,٦٦٤,٩٠										
الإجمالي بعد خصم ٥٠,٠%										
٦٩٩,١٥١,٥٨										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)
طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

مستخلص ١٢ جاري
من ٣/١٠/٢٠٢٢ حتى ٢٠/١١/٢٠٢٢ استلام موقع ١/٧/٢٠٢١ الفتح الفني ٠١/٠١/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اتره رمليه لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٦٠٠٠	٢٠٢,٨	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٧٢٠,١٤٦,٩٤	%٩,٤٧	٦٨,١٩٧,٩٢
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانيه مسلحه مع الجلب الازمه والفنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠ سم (سولار)	٦٠	٣٢٥٨	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	١١٥,٦٩٢,٢٤	%٤٣,٢٦	٥٠,٠٤٨,٤٧
٥_كباري	بالمتر الطولي عمل جسات تاكديه طبقا لكود اعمال ميكانيكا التربه والاساسات بالمعق المطلوب (سولار)	٢٩٩	٣٥٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٦١,٩٣٥,٧١	%٣٠,١٨	١٨,٦٩٢,٢٠
١٧_كباري	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السانده والانفاق (سولار)	٥٠	٢٨٣٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٨٣,٧٤٤,٩٠	%٣٤,٤٧	٢٨,٨٦٦,٨٧
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	١١٠	٢٨٣٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	١٨٤,٢٣٨,٧٨	%٣٠,١٨	٥٥,٦٠٣,٢٦
٢٠_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه للبلطات العلويه فوق الكمر والكوبستات العلويه (سولار)	١٢٠	٢٢٥٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	١٥٩,٧٩٥,٩٢	%٣٤,٤٧	٥٥,٠٨١,٦٥
٢٢_كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٤٥٠	٣١٤٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٨٣٦,٢٦٥,٢١	%٣٠,١٨	٢٥٢,٣٨٤,٨٧
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائيه للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	١٩٠	٢٣٥٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٢,٦٤٢,٥٥١,٠٢	%٣٤,٤٧	٩١٠,٨٨٧,٣٤
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائيه للكوبري ، اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (حديد تسليح)	٤	٢٤٥٠	٤٩	أكتوبر-٢٢	٢٩	٠,٥٩١٨٣٦٧٣٥	٥٨,٠٠٠,٠٠	%٣٤,٤٧	١٩,٩٩٢,٦٠
الإجمالي										
٢,٨٤٢,٦٨٢,٨٢										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠%										
٢,٨٢٨,٤٦٩,٤١										

عن هيئة الطرق والكباري

عن الشركة

كبير



Handwritten signature of the company representative.

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية (من تقاطع طريق فاقوس/الحسينية وحتى مطلع كوبري السحارة بطول ٣,٣٠٠ كم)

طبقا للفقون رقم: (٨١) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب الفقون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ١٣ جاري

١٠/١/٢٠٢٢

الفتح الفني

استلام موقع ١٧/١/٢٠٢١

حتى ٢٥/١٢/٢٠٢٢

من ٢١/١/٢٠٢٢ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٣_طرق	اعمال توريد اترية رمليه لانشاء الجسر والاكتاف والميول (سولار)	٥٠٠٠	٢٠٢,٨	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	٢٨٩,٧١٤,٢٩	%٩,٨٥	٢٨,٥٣٦,٨٦
		٥٠٠٠	٢٠٢,٨	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	٧٢٤,٢٨٥,٧١	%١٤,٥٣	١٠٥,٢٣٨,٧١
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانيه مسلحه مع الجلب الازمه والفئه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠ سم (سولار)	٧٠	٣٢٥٨	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	٦٥,١٦٠,٠٠	%٤٣,٥٢	٢٨,٣٥٧,٦٣
		٧٠	٣٢٥٨	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	١٦٢,٩٠٠,٠٠	%٤٨,٣٠	٧٨,٦٨٠,٧٠
١٨_كباري	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	١٢٠	٢٨٣٠	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	٩٧,٠٢٨,٥٧	%٣٤,٤٧	٣٣,٤٤٥,٧٥
		١٢٠	٢٨٣٠	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	٢٤٢,٥٧١,٤٣	%٥٣,٧٤	١٣٠,٣٥٧,٨٩
٢٢_كباري	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٣٠٠	٣١٤٠	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	٢٦٩,١٤٢,٨٦	%٣٤,٤٧	٩٢,٧٧٣,٥٤
		٣٠٠	٣١٤٠	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	٦٧٢,٨٥٧,١٤	%٥٣,٧٤	٣٦١,٥٩٣,٤٣
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائيه للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	١٦٥	٢٣٥٠٠	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	١,١٠٧,٨٥٧,١٤	%٣٤,٤٧	٣٨١,٨٧٨,٣٦
		١٦٥	٢٣٥٠٠	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	٢,٧٦٩,٦٤٢,٨٦	%٥٣,٧٤	١,٤٨٨,٤٠٦,٠٧
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائيه للكوبري ، اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (حديد تسليح)	٣٨	٢٤٥٠٠	٣٥	نوفمبر-٢٢	١٠	٠,٢٨٥٧١٤٣	٢٦٦,٠٠٠,٠٠	%٣٤,٤٧	٩١,٦٩٠,٢٠
		٣٨	٢٤٥٠٠	٣٥	ديسمبر-٢٢	٢٥	٠,٧١٤٢٨٥٧	٦٦٥,٠٠٠,٠٠	%٥٣,٧٤	٣٥٧,٣٧١,٠٠
الاجمالي										
٣,١٧٨,٣٣٠,١٤										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠ %										
٣,١٦٢,٤٣٨,٤٩										
عن الشركة										

عن هيئة الطرق و الكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقا)

مستخلص ١٤ جاري

من ٢٠٢٢-١٢-٢٦

حتى ٢٠٢٣-٢-٢٦

الفتح الفني ١/٠١/٢٠٢٢

استلام موقع ١/٧/٢٠٢١

رقم البند	البيان	الكمية	المعبر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١٢-طرق	اعمال انشاء حمايات من الخرسانه عاديه سمك ١٥ سم (سولار)	٥٠٠	١٠٥٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٩٥٢٣٨١	٥,٠٠٠,٠٠٠	%٢٩,٥٠	١,٤٧٥,٠٠٠
		٥٠٠	١٠٥٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٢٥,٨٣٣,٣٣	%٣٦,٤٧	٩,٤٢١,٤٢
		٥٠٠	١٠٥٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٢١,٦٦٦,٦٧	%٤١,٧٥	٩,٠٤٥,٨٣
	اعمال انشاء حمايات من الخرسانه عاديه سمك ١٥ سم (سولار)	٣٠٠	١٨٥	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٩٥٢٣٨١	٥,٢٨٥,٧١	%٢٩,٥٠	١,٥٥٩,٢٩
		٣٠٠	١٨٥	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٢٧,٣٠٩,٥٢	%٣٦,٤٧	٩,٩٥٩,٧٨
		٣٠٠	١٨٥	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٢٢,٩٠٤,٧٦	%٤١,٧٥	٩,٥٦٢,٧٤
٦-كباري	المتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ متر (سولار)	٧٥	٣١٠٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٩٥٢٣٨١	٢٢,١٤٢,٨٦	%٥٣,٧٤	١١,٨٩٩,٥٧
		٧٥	٣١٠٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	١١٤,٤٠٤,٧٦	%٦٥,٣٥	٧٤,٧٦٣,٥١
		٧٥	٣١٠٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٩٥,٩٥٢,٣٨	%٦٨,٩٠	٦٦,١١١,١٩
١٠-كباري	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الاساسات في تربيه عاديه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات (سولار)	٣٧٥	٨٥	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٩٥٢٣٨١	٣,٠٣٥,٧١	%٥٣,٧٤	١,٦٣١,٣٩
		٣٧٥	٨٥	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	١٥,٦٨٤,٥٢	%٦٥,٣٥	١٠,٢٤٩,٨٤
		٣٧٥	٨٥	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	١٣,١٥٤,٧٦	%٦٨,٩٠	٩,٠٦٣,٦٣
١١-كباري	بالمتر المكعب توريد وردم اتربه صالحه مورده من خارج الموقع حول الاساسات (سولار)	٦٠٠	١٢٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٩٥٢٣٨١	٦,٨٥٧,١٤	%٥٣,٧٤	٣,٦٨٥,٠٣
		٦٠٠	١٢٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٣٥,٤٢٨,٥٧	%٦٥,٣٥	٢٣,١٥٢,٥٧
		٦٠٠	١٢٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٢٩,٧١٤,٢٩	%٦٨,٩٠	٢٠,٤٧٣,١٤



الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات
EGYPTIAN COMPANY RESQUARED CONSTRUCTION
في ش. المماليك - دوكسي - مصر الجديدة

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١٨_كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده والهوامات (سولار)	٤٠	٢٨٣٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٠٩٥٢٣٨١	١٠,٧٨٠,٩٥	%٥٣,٧٤	٥,٧٩٣,٦٨
		٤٠	٢٨٣٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٥٥,٧٠١,٥٩	%٦٥,٣٥	٣٦,٤٠٠,٩٩
		٤٠	٢٨٣٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٤٦,٧١٧,٤٦	%٦٨,٩٠	٣٢,١٨٨,٣٣
٢٢_كباري	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه لزوم الكمريات الصندوقيه (BOX.SEC) (سولار)	٧٠٠	٣١٤٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٠٩٥٢٣٨١	٢٠٩,٣٣٣,٣٣	%٥٣,٧٤	١١٢,٤٩٥,٧٣
		٧٠٠	٣١٤٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	١,٠٨١,٥٥٥,٥٦	%٦٥,٣٥	٧٠٦,٧٩٦,٥٦
		٧٠٠	٣١٤٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٩٠٧,١١١,١١	%٦٨,٩٠	٦٢٤,٩٩٩,٥٦
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	٢٤٠	٢٣٥٠٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٠٩٥٢٣٨١	٥٣٧,١٤٢,٨٦	%٥٣,٧٤	٢٨٨,٦٦٠,٥٧
		٢٤٠	٢٣٥٠٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٢,٧٧٥,٢٣٨,١٠	%٦٥,٣٥	١,٨١٣,٦١٨,١٠
		٢٤٠	٢٣٥٠٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٢,٣٢٧,٦١٩,٠٥	%٦٨,٩٠	١,٦٠٣,٧٢٩,٥٢
٢٤_كباري	بالطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، اطوال خاصه اكبر من ١٢ متر (حديد تسليح)	٣٨	٢٤٥٠٠	٦٣	ديسمبر-٢٢	٦	٠,٠٩٥٢٣٨١	٨٨,٦٦٦,٦٧	%٥٣,٧٤	٤٧,٦٤٩,٤٧
		٣٨	٢٤٥٠٠	٦٣	يناير-٢٣	٣١	٠,٤٩٢٠٦٣٥	٤٥٨,١١١,١١	%٦٥,٣٥	٢٩٩,٣٧٥,٦١
		٣٨	٢٤٥٠٠	٦٣	فبراير-٢٣	٢٦	٠,٤١٢٦٩٨٤	٣٨٤,٢٢٢,٢٢	%٦٨,٩٠	٢٦٤,٧٢٩,١١
الاجمالي الى										
٦,٠٥٨,٦٠٦,٦٦										
الإجمالي بعد خصم ٠,٥٠%										
٦,٠٢٨,٣١٣,٦٣										

عن هيئة الطرق و الكباري

عن الشركة



مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)

طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات (المصرية للمقاولات المتكاملة سابقاً)

١/٠٧/٢٠٢١

استلام موقع

مستخلص ١٥ جاري

من ٢٠٢٣/٢/٢٧

حتى ٢٠٢٣/٦/١٢

١/٠١/٢٠٢٢

الفتح الفني

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٢_طرق	اعمال توريد اترية رملية لانشاء الجسر والاكثاف والمويل (سولار)	٣٥٠٠	٢٠٢,٨	١٠٦	فبراير-٢٣	٢	٠,١٨٨٦٧٩٢٥	١٣,٣٩٢,٤٥	%٢٥,٠٠	٣,٣٤٨,١١
		٣٥٠٠	٢٠٢,٨	١٠٦	مارس-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٢٠٧,٥٨٣,٠٢	%٣١,٤٠	٦٥,١٨١,٠٧
		٣٥٠٠	٢٠٢,٨	١٠٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨٣٠١٨٨٦٨	٢٠٠,٨٨٦,٧٩	%٣١,٧٤	٦٣,٧٦١,٤٧
		٣٥٠٠	٢٠٢,٨	١٠٦	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٢٠٧,٥٨٣,٠٢	%٣٢,٥٢	٦٧,٥٠٦,٠٠
		٣٥٠٠	٢٠٢,٨	١٠٦	يونيو-٢٣	١٢	٠,١١٣٢٠٧٥٤٧	٨٠,٣٥٤,٧٢	%٣٤,٤٩	٢٧,٧١٤,٣٤
١٦_طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحه مع الجلب الازمه والفئه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٥٠سم (سولار)	١٥٩	٢٣٣٣	١٠٦	فبراير-٢٣	٢	٠,١٨٨٦٧٩٢٥	٦,٩٩٩,٠٠	%٧٦,٢٣	٥,٣٣٥,٣٤
		١٥٩	٢٣٣٣	١٠٦	مارس-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	١٠٨,٤٨٤,٥٠	%٨٨,١٥	٩٥,٦٢٩,٠٩
		١٥٩	٢٣٣٣	١٠٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨٣٠١٨٨٦٨	١٠٤,٩٨٥,٠٠	%٩١,٧٦	٩٦,٣٣٤,٢٤
		١٥٩	٢٣٣٣	١٠٦	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	١٠٨,٤٨٤,٥٠	%٩٦,٨٧	١٠٥,٠٨٨,٩٤
		١٥٩	٢٣٣٣	١٠٦	يونيو-٢٣	١٢	٠,١١٣٢٠٧٥٤٧	٤١,٩٩٤,٠٠	%١٥٥,٢٥	٦٥,١٩٥,٦٩
	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحه مع الجلب الازمه والفئه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٨٠سم (سولار)	٥٠	٣٢٥٨	١٠٦	فبراير-٢٣	٢	٠,١٨٨٦٧٩٢٥	٣,٠٧٣,٥٨	%٧٦,٢٣	٢,٣٤٢,٩٩
		٥٠	٣٢٥٨	١٠٦	مارس-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٤٧,٦٤٠,٥٧	%٨٨,١٥	٤١,٩٩٥,١٦
		٥٠	٣٢٥٨	١٠٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨٣٠١٨٨٦٨	٤٦,١٠٣,٧٧	%٩١,٧٦	٤٢,٣٠٤,٨٢
		٥٠	٣٢٥٨	١٠٦	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٤٧,٦٤٠,٥٧	%٩٦,٨٧	٤٦,١٤٩,٤٢
		٥٠	٣٢٥٨	١٠٦	يونيو-٢٣	١٢	٠,١١٣٢٠٧٥٤٧	١٨,٤٤١,٥١	%١٥٥,٢٥	٢٨,٦٣٠,٤٤
١٨_كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحه لزوم الاعمده والهامات (سولار)	٤٠	٢٨٣٠	١٠٦	فبراير-٢٣	٢	٠,١٨٨٦٧٩٢٥	٢,١٣٥,٨٥	%٦٨,٩٠	١,٤٧١,٦٠
		٤٠	٢٨٣٠	١٠٦	مارس-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٣٣,١٠٥,٦٦	%٨٢,٨٧	٢٧,٤٣٤,٦٦
		٤٠	٢٨٣٠	١٠٦	أبريل-٢٣	٣٠	٠,٢٨٣٠١٨٨٦٨	٣٢,٠٣٧,٧٤	%١٠١,٦٧	٣٢,٥٧٢,٧٧
		٤٠	٢٨٣٠	١٠٦	مايو-٢٣	٣١	٠,٢٩٢٤٥٢٨٣	٣٦,٧٣٢,٠٨	%١٠٤,٥٧	٣٨,٤١٠,٧٣
		٤٠	٢٨٣٠	١٠٦	يونيو-٢٣	١٢	٠,١١٣٢٠٧٥٤٧	١٤,٢١٨,٨٧	%١١٠,٦٨	١٥,٧٣٧,٤٤



Handwritten signature.

Scanned with
 CamScanner™

طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

