



مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٧٥)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-٠٩-١٤

رقم البند	بيان الأعمال	اللقنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-١	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كالبورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليب واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	85.00	متر مكعب	283,054.71	0.00	135,500.00	135,500.00	0	11,517,500	0	11,517,500	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الإرشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق تصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٢-٠٢-٢٢) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٢-٠٢-٢٢) يوجد عدد (١) مهندس حاسب الي. يوجد عدد (١) سيارة بيك اب اربعة باب تعمل بالديزل لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي.
	علاوة مسافة النقل ٣٠٨ كم	428.40	متر مكعب	283,045.71	0	135,500.00	135,500.00	0	58,048,200	0	58,048,200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	283,054.71	0	135,500.00	135,500.00	0	1,761,500	0	1,761,500	
	إجمالي قيمة المستخلص											
	فقط : واحد وسبعون مليوناً وثلاثمائة وسبعمئة وعشرون ألفاً ومائتان جنيهاً لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية -مطروح
عبد مهندس
هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط بأن المدفوع المدينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
٧١٣٧٧٠٠١
بلغ المقاول مبلغ
ملحوظة : الفات غير الواردة بسمك الشروط أعتبت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم كحاري

تم اعتماد
فقط IR
مهندس الإستشاري العام
(سيجر)
م / محمد السيد
23 2023

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
/ خالد فوزي
القطاع السابع
الكهربائي السريع
KK

مدير المشروع المقاول
استشاري (XYZ)
م / سمير عبد العزيز
م / محمد خليل
مشروع القطار الكهربائي
الاسكندرية -مطروح
AGP
القطار السريع