

رقم البند	نوع العمل	الغنة		كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								جنيه	جنيه	جنيه	
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.												
	٣٠,٠٠	٣٣٢٧٣,٠٠	م٢	٢	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ١	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون	
	٠,٨٠	٠,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة	
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٠,٦٠	٣٣٢٧٣,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ١	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارثكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية في توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢												
	١,٩٠	٩١٨٩٤,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٩١٨٩٤,٠٠	٩٥٩٨٣,٠٠	جاري ١	٦٧١٨٨١,٠٠٠	٠,٠٠	٦٧١٨٨١,٠٠٠	هذا النوع متواجد	
	٨٢,٠٠	٣٢٢٦٣,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٣٢٢٦٣,٠٠	٣٢٢٦٣,٠٠	جاري ١	٢٦٤٥٥٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٥٥٦٦,٠٠	يتم مراجعة المحلات بمرصة	
	٢,٢٠	٣٢٢٦٣,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٣٢٢٦٣,٠٠	٣٢٢٦٣,٠٠	جاري ١	٧٠٩٧٨,٦٠	٠,٠٠	٧٠٩٧٨,٦٠	التقرير المبدئي والاساسي	
	٨٨,٠٠	١٠٤١٨٥,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	١٠٤١٨٥,٠٠	١٠٤١٨٥,٠٠	جاري ١	٩١٦٨٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٨٢٨٠,٠٠	والشهري متواجد	
	٢,٤٠	٠,٠٠	م٢	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
	علاوة ٢,٤٠ جنيه /م٢ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣												
٥	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
١٩٥٩٣٨٣٢,٢٠													

مدير عام الشؤون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

مدير المشروعات
م/ مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
م / كارم امام

الاستشاري العام
سيسنرا للاستشارات الهندسية
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسيلنج
م /

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م /

الشركة المنفذة
شركة الاندلس للمقاولات
م /

يعتمد و

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر طيبخ

