

من بداية العمل حتى: ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	اللغة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع او حوز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٦١	متر مكعب	١٧٤٠١٠١	١٧٤٠٠٠٠	١٠١	١٧٤٠١٠١	٠	١٠٦١٤٦١٦١	٠	٠	٠	١٠٦١٤٦١٦١	٠	- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٠,١	متر مكعب	١٩٧٠٠	١٥٠٠٠	٤٧٠٠	١٩٧٠٠	٠	٣٩٥٩٧٠	٠	٠	٠	٣٩٥٩٧٠	٠	
٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات سمك لا يقل عن ٥٠ سم في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد في لوس أنجلوس عن ٤٠% وفرداها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية واللغة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالمتر المكعب. مسافة نقل لا تقل عن ١٤٠ كم	٢٦٩	متر مكعب	٦٠٧٦٨٠,٧٣	٦٠٧٦٨٠,٧٣	٠	٦٠٧٦٨٠,٧٣	٠	١٦٣٤٦٦١١٦,٤	٠	٠	٠	١٦٣٤٦٦١١٦,٤	٠	
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايه) باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م² طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى أو ناعمة زائدة قبل الرش و أن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و اللغة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	١٨	متر مربع	٩٦٥٢٢٠	٩٦٥٢٢٠	٠	٩٦٥٢٢٠	٠	١٧٣٧٣٩٦٠	٠	٠	٠	١٧٣٧٣٩٦٠	٠	
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الصلبة المترجرة جيدة الالتصاق بالأسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و اللغة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و اللغة شاملة بالمتر المسطح	١٠٨	متر مربع	٩٦٥٢٢٠	٩٦٥٢٢٠	٠	٩٦٥٢٢٠	٠	١٠٤٢٤٣٧٦٠	٠	٠	٠	١٠٤٢٤٣٧٦٠	٠	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل لا يزيد عن ٠,٥ كجم/م² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٦	متر مربع	٩٦٩٧٦٩	٩٦٩٧٦٩	٠	٩٦٩٧٦٩	٠	٥٨١٨٦١٤	٠	٠	٠	٥٨١٨٦١٤	٠	
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة و اللغة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و اللغة شاملة بالمتر المسطح .	١٠٣	متر مربع	٩٦٩٧٦٩	٩٦٩٧٦٩	٠	٩٦٩٧٦٩	٠	٩٩٨٨٦٢٠٧	٠	٠	٠	٩٩٨٨٦٢٠٧	٠	
٨	توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم تتكون من ٣٠,٨ م سن تتكون من ٣٠,٨ م سن دولميت متدرج ٣٠,٤ م رمل حرش ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وتسوية التربة الطبيعية أسفل البلاط للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة إجهاد كسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالقوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالمتر المسطح.	١٨٣	متر مربع	١٣٩٥٧٢	١٢٧٩٨٤,٥٥	١١٥٨٧,٤٥	١٣٩٥٧٢	٠	٢٥٥٤١٦٧٦	٠	٠	٠	٢٥٥٤١٦٧٦	٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب براخ مواشير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350) كجم اسمنت ٣٠,٨ م زلط ٣٠,٤ م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦ قطر ٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على أن يتم إجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٣٣٩	م.ط	٣٨٤	٣٨٤	٠	٣٨٤	٠	٥١٤١٧٦	٠	٠	٠	٥١٤١٧٦	٠	
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواشير البرابخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم/سم² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالمتر المكعب.	١١٠٢	متر مكعب	٩٠٧,٨٣	٩٠٧	٠,٨٣	٩٠٧,٨٣	٠	١٠٠٠٤٢٨,٦٦	٠	٠	٠	١٠٠٠٤٢٨,٦٦	٠	

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع ٤ (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م/ شریف سلیمان


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيّنة بالظهور و قدرها..... سبق صرفه

تحریراً فی

..... ينفع للمقاول مبلغ

مهندس / محمد حسنی فیاض

مهندس / ابراهيم الحناوي



يعتمد
الإدارة المركزية

الملك

الحمام نهاناً

عید. مہناس

"هانی محمد محمود طه"

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٠٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٧/١٩

الشركة المتفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة) م/ شريف سليمان	مهندس (الهيئة) مهندس /البراهيم الحناوي مهندس الاستشاري م/ احمد طلعت المكتب الهندسي الهيئة العامة	مهندس الهيئة لاعمال الكباري م/ احمد علي	مدير عام المشروعات مهندس /محمد حسني ثياف	يحتفظ ... منطقة عرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عمله ... " هاني محمد محمود طه "
--	--	---	--	---

مشروع: إنشاء الطريق الساحلي من دائري العلمين حتى الضبعة بطول ٢١ كم (القطاع الأول)

تنفيذ : شركة الراغب للمقاولات العامة

المقاول: شركة الراغب للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠١١/٢٠٢٠/٢٠١)

من بداية العمل حتى: ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق (برية) في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم بحمولة تصميمية لا يقل عن ٣٢٠ طن يعمق يصل حتى ٢٦ م وتصب بخرسانية مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانية المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهج العمل نهوا كاملا (والسعر لايشمل حديد التسليح) على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٣١٥٠	متر طولى	٧٤١	٧٤١	٠	٧٤١	٠	٢٣٣٤١٥٠	٠	٠
٢١	بالعدد اختبار تحميل على خازوق عامل مفرد قطر ١٠٠ سم منفذ بطريقة الحفر الدوار وحمل التجربة ٢٠٠ % من حمل التشغيل واللفة تشمل قيمة التجربة والقاعدة الخرسانية فوقه وكل مايلزم لاتمام التجربة (من عدد واحمال وكمرات وعدادات) مع عمل المعايرة اللازمة لاجهزة قياس الحمل والهبوط واخذ القياسات وتقديم التقرير الفنى اللازم واعتماد نتائج التجربة من استشاري المشروع .	١٨٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	٠	١٨٠٠٠٠	٠	٠
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف و البلاطة الانتقالية والحوائط الخرسانية السائدة بحيث لا تقل رتبة الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى والسعر لايشمل توريد وتركيب صلب التسليح مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة و معالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللفة لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٢٥	متر مكعب	٧٧٣,٧١	٧٧٣,٧١	٠	٧٧٣,٧١	٠	٢١٩٣٤٦٧,٨٥	٠	٠
٢٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة العلوية والكمات سابقة الصب والكمات العرضية بحيث لا تقل رتبة الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ أسمنت بورتلاندى عادى والسعر لايشمل توريد وتركيب حديد التسليح مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللفة لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٣٧٢٨	متر مكعب	١١٦٩	١١٦٩	٠	١١٦٩	٠	٤٣٥٨٠٣٢	٠	٠
٢٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (فئوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Fair Face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ واللفة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية بسبك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشواير وقيمة التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥٠	م.م	١١٣٤	٣٦	٠	١١٧٠	٠	٥٢٦٥٠٠	٠	٠
٢٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و حقن كابلات (STRANDS LOW RELAXATION 7 WIRE) عالية الأجهاد صنف (٢٧٠/١٨٦٠) نيون/م مطابق لمواصفات (AASHTO M203) لزوم الكمرات الصندوقية للجزء العلوي للكوبرى وطبقاً لمواصفات المشروع واللفة تشمل (الكابلات/الإكسسوارات/الأجربة/الأكورز/واليدجز) اللازمة طبقاً للمواصفات والمعدات اللازمة وكل ما يلزم للعمل تحت إشراف الشركة المصنعة طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٤٠٠٠	طن	٣٠,٠٥	٢٩	١,٠٥	٣٠,٠٥	٠	١٩٢٣٢٠٠	٠	٠
٢٦	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء الملامسة للردم والسعر يشمل كل مايلزم لنهجو العمل نهوا كاملا وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهجو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	متر مربع	٩٠٢	٩٠٠	٢	٩٠٢	٠	٤٥١٠٠	٠	٠
٢٧	على ان يسمح الفاصل بحركة لللفة طبقاً للحركة الطبيعية بأبعاد (thermal joint) بالمتر الطولى توريد و تركيب فاصل متعدد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) و المصمم عليها فاصل الكوبرى و فواصل طريق التوسعة و على ان يتم اعتماد الرسومات و جميع انواع الخانات المستخدمة من الاستشارى قبل التنفيذ و اللفة تشمل أعمال التكشير و نقل المخلفات للمقالب العموميه و كل ما يلزم لنهجو العمل نهوا كاملا طبقاً للرسومات المعتمدة و اصول الصناعة و الشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و ذلك تفصيل ذات تمديد مسموح -/+ ٢,٥ سم	٤٢٠٠	م.م	١٢٤	١٢٤	٠	١٢٤	٠	٥٢٠٨٠٠	٠	٠

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م/ شریف سلیمان

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الهيئة لأعمال الكباري

مدير عام المشروعات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعيبة بظهوره وقدرها..... سبق صرفه

تحریر: اے

..... يدفع للمنفق مبلغ

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدقا

لاستغذرية - مرسى مطروح



"قال: محمد بن عبد الله بن طه"

إجمالي قيمة المستخلص

فقط سبعمائة وتسعة وسبعون وخمسمائة مليون وثلاث وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون، ١٠٠/٦٢

الشركة المنفذة: شركة الراغب للمقاولات العامة

مدير المشروع (شركة الراغب للمقاولات العامة)

م/ شریف سلیمان

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / ابراهيم الحناوي

مهندس الهيئة لأعمال الكباري

م/ احمد علي

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهوره و قدرهامبلغ صرف

: تحرير افي

..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مصر - سي مطروح

عمید مهندس /

!! مائی محمد محمود طہ