

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( مسطرد - يهتيم - شبرا/بنها ) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

(٢٠١)

| رقم البند         | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كمية البند بالمقاييس | الفئة ( جنيه ) | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراه للقطاع | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري أم نهائي | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               | جنيه                                  | جنيه           | جنيه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأعمال المعمارية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢-٢               | اعمال الارضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١-٢-٢             | بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٢سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرق المحطة طبقا للعيونة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. ( تسعمائة وسبعون متر مسطح )                                                                                                                                                                                                                             | ٩٧٠                  | ١٧٥٠           | م ٢    | .                               | ٣٧٧                                      | ٣٧٧                                  | جاري          | ٦٥٩,٧٥٠                               | ٦٥,٩٧٥         | ٥٩٣,٧٧٥              | ١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجده ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير ( يومية - أسبوعية - شهرية ) متواجده ٩- لوحات المشروع متواجده ١٠ - باقى المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات |
| ٢-٢-٢             | بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٤سم لزوم أرضيات كوبري المشاه و طرقات المحطة طبقا للعيونة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/م ٣رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. ( اربعمائة واربعون متر مسطح )                                                                                                                                                                                                                 | ٤٤٠                  | ٢٩٠٠           | م ٢    | .                               | ١٩٢                                      | ١٩٢                                  | جاري          | ٥٥٦,٨٠٠                               | ٥٥,٦٨٠         | ٥٠١,١٢٠              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤-٢               | أعمال الحوائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥-٤-٢             | بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من انتاج ( سعودي بوند اويلبوند او ما يماثلها ) تقطيع CNCلزوم التشكيلات الخرجيه و الألواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسمك ٠,٤ مم للطبقة الواحده بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كل لا يقل عن ٤ مم تركيب على شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجهات الخارجيه و الفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم\م ٢على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهـو العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. ( اربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح ) | ٤٠٨٨                 | ٤٢٥٧           | م ٢    | .                               | ٢٧٠٠                                     | ٢٧٠٠                                 | جاري          | ١١,٤٩٣,٩٠٠                            | ١,١٤٩,٣٩٠      | ١٠,٣٤٤,٥١٠           | استقطاع ( ١٠ % ) لحين نهـو الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧-٤-٢             | بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهـو العمل علي أكمل وجه طبقا لمواصفات الشركة المنتجة و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه. ( ثمانمائة وثلاثة واربعون متر مسطح )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨٤٣                  | ٤٥٢٧           | م ٢    | .                               | ٥٠٦                                      | ٥٠٦                                  | جاري          | ٢,٢٩٠,٦٦٢                             | ٢٢٩,٠٦٦        | ٢,٠٦١,٥٩٦            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢-٤               | أعمال الواجهات الزجاجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠-٢-٤            | بالمتر المسطح توريد وتركيب واجهات زجاجية شامل الهيكل المعدني لتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سقنكس او ما يماثلها و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم ( ٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجهات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتريه و الصوت و استعمال السيبلت اللازم لملى الفراغات و مانع البخار و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شبابيك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقابض و الاكسسوارات وكل ما يلزم لنهـو العمل علي أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل ( ثمانمائة وخمسون متر مسطح )                            | ٨٥٠                  | ٧٨٠٠           | م ٢    | .                               | ٣٧٧                                      | ٣٧٧                                  | جاري          | ٢,٩٤٠,٦٠٠                             | ٢٩٤,٠٦٠        | ٢,٦٤٦,٥٤٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإجمالي          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                |        |                                 |                                          |                                      |               | ١٧,٩٤١,٧١٢                            | ١,٧٩٤,١٧١      | ١٦,١٤٧,٥٤١           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع/

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

مدير المشروع /

المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أحمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمد جابر

م / محمود المحمدي

م / ماجد غنيم

م / محمد الشوريجي

م / مصطفى سعيد

م / محمد عمر

م / محمد عبد الشاربات

El Raled For Consulting Engineering

مشروع

مهندس الترددي



كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (

مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها ) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٩/٢٠)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

مستخلص جاري رقم (١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

(٢-٢)

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                  | كمية البند بالمقايضة | الفئة ( جنيه ) | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري أم نهائي | إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن | إستقطاع أو حجز | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |        |                                  |                                          |                                      |               | ١٧,٩٤١,٧١٢                            | ١,٧٩٤,١٧١      | ١٦,١٤٧,٥٤١           |                                   |
| ١٤        | حوامل الكابلات                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |        |                                  |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                   |
| ٧-١٤      | كابلند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥) (الف ومائتان وستون متر طولي )                                                                                                                                                          | ١٢٦٠                 | ١٣٥٠           | م.ط    | ٠                                | ٢٥٠                                      | ٢٥٠                                  | جاري          | ٣٣٧,٥٠٠                               | ٣٣,٧٥٠         | ٣٠٣,٧٥٠              |                                   |
| ٩-١٤      | كابلند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم { الف ومائتان متر طولي }                                                                                                                                                                                           | ١٢٠٠                 | ١١٠٠           | م.ط    | ٠                                | ٢٥٠                                      | ٢٥٠                                  | جاري          | ٢٧٥,٠٠٠                               | ٢٧,٥٠٠         | ٢٤٧,٥٠٠              | استقطاع ( ١٠ % ) لحين نهو الأعمال |
| ١٦        | المواسير والعاديات ( ITS )                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |        |                                  |                                          |                                      |               |                                       |                |                      |                                   |
| ١-١٦      | بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير ( UPVC ) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل مايلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات ( سبعمائة وخمسون متر طولي ) | ٧٥٠                  | ٨٨٠            | م.ط    | ٠                                | ٣٠٠                                      | ٣٠٠                                  | جاري          | ٢٦٤,٠٠٠                               | ٢٦,٤٠٠         | ٢٣٧,٦٠٠              |                                   |
| ٢-١٦      | كابلند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم ( UPVC ) ( الف وخمسمائة متر طولي )                                                                                                                                                                                                           | ١٥٠٠                 | ٨٠٠            | م.ط    | ٠                                | ٤٠٠                                      | ٤٠٠                                  | جاري          | ٣٢٠,٠٠٠                               | ٣٢,٠٠٠         | ٢٨٨,٠٠٠              |                                   |
| ٣-١٦      | كابلند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم ( UPVC ) ( ثلاثة الاف وستمائة متر طولي )                                                                                                                                                                                                     | ٣٦٠٠                 | ٦٥٠            | م.ط    | ٠                                | ٨٠٠                                      | ٨٠٠                                  | جاري          | ٥٢٠,٠٠٠                               | ٥٢,٠٠٠         | ٤٦٨,٠٠٠              |                                   |
|           | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                |        |                                  |                                          |                                      |               | ١٩,٦٥٨,٢١٢                            | ١,٩٦٥,٨٢١      | ١٧,٦٩٢,٣٩١           |                                   |

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندسى المشروع

مدير المشروع/

إستشاري المشروع

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

مدير المشروع /

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني /

التوقيع / م / مصطفى سعيد

التوقيع / م / محمد عمر

التوقيع / ا / احمد عبد الجواد

التوقيع / م / محمود الشيخ

التوقيع / م / محمد جابر

التوقيع / م / محمود المحمدي

التوقيع / م / محمد عبد النهى

التوقيع / م / كيرلس توفيق

