

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / محمد سامی

مهندس الهيئة

م/ محمد سليمان



تعتمد كميات فقط

استشاري المشروع (المهندسون الاستشاريون الدوليون)

م / محمد الهندسون الإستشاريون الدوليون

15

الشركة المنقذة

السعداء جروب للتشييد والبناء

أحمد جمال

ملحق		مستخلص ٨ عن الفترة من										٢٠٢٤-٢١ مارس		الي		١٥-يوليو-٢٠٢٤									
رقم البند	بيان الأعمال	الأعمال		شهر المحاسبة	عدد الأيام المستحقة	عدد الأيام بالمستخلص	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عنها فروق الأسعار	الفترة	قيمة الكمية المستحقة	أوزان عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة
		من	الي									حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
اعمال التكسير والازالة																									
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوبستانها	٢٠٢٤-٢١ مارس	٢٠٢٤-٣١ مارس	٢٠٢٤-٢١ مارس	١١	١١٧	-٠,٠٩٤	٧,٨٤١,٠٠	٣,٣٩٠,٠٠	٢٣٧,١٩	٢,٤٩٩,٠٦٧,٤٤	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٤٠٩,١٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	%١٨,٤٥٣	٤٦١,١٤٨,٥٠
		٢٠٢٤-٠١ أبريل	٢٠٢٤-٣٠ أبريل	٢٠٢٤-٠١ أبريل	٣٠	١١٧	-٠,٢٥٦				٦,٨١٥,٦٣٨,٤٦	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٤٠٩,١٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%١٨,٤٥٣	١,٢٥٧,٦٧٧,٧٣
		٢٠٢٤-٠١ مايو	٢٠٢٤-٣١ مايو	٢٠٢٤-٠١ مايو	٣١	١١٧	-٠,٢٦٥				٧,٠٤٢,٨٢٦,٤١	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٤٠٩,١٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%١٨,٤٧٣	١,٣٠٠,٩٨٦,٢٢
		٢٠٢٤-٠١ يونيو	٢٠٢٤-٣٠ يونيو	٢٠٢٤-٠١ يونيو	٣٠	١١٧	-٠,٢٥٦				٦,٨١٥,٦٣٨,٤٦	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٤٠٩,١٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦٠	١,٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	%٢٠,٩١٣	١,٤٢٥,٣٢٦,٧٧
		٢٠٢٤-٠١ يوليو	٢٠٢٤-١٥ يوليو	٢٠٢٤-٠١ يوليو	١٥	١١٧	-٠,١٢٨				٣,٤٠٧,٨١٩,٢٣	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٤٠٩,١٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩٠	١,٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	%٢٢,٦٧٠	٧٧٢,٥٥٤,٣٩
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس TYPE) C4 (١٠٦/٦٦*٥٠٠*٤٠٠	٢٠٢٣-٠١ يناير	٢٠٢٣-٣١ يناير	٢٠٢٣-٠١ يناير	٣١	٨٩	-٠,٣٤٨	٣,٠٠٠	٢٦٤٤٠,٠٠	١,٠٤-	٢٧,٦٢٨,٣١-	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٣٨٠,٣٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٢,٣٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٥,٢٥١	٤,٢١٣,٦٣-
		٢٠٢٣-٠١ فبراير	٢٠٢٣-٢٨ فبراير	٢٠٢٣-٠١ فبراير	٢٨	٨٩	-٠,٣١٥				٢٤,٩٥٤,٦١-	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٣٨٠,٣٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٢,٣٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٥,٢٥١	٣,٨٠٥,٨٦-
		٢٠٢٣-٠١ مارس	٢٠٢٣-٣٠ مارس	٢٠٢٣-٠١ مارس	٣٠	٨٩	-٠,٣٣٧				٢٦,٧٣٧,٠٨-	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠	٣٨٠,٣٠	٢١٧,٥٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٢,٣٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	%١٧,٩٨٠	٤,٨٠٧,٢٤-
		الإجمالي الكلي																							
٥,٢٠٤,٨٦٦,٨٩																									

الشركة المنفذة

السعداء جروب للتشييد والبناء



تعتمد كميات فقط

إستشاري المشروع (المهندسون الإستشاريون الدوليون)

م/ محمد سيد



الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة

مدير المشروع

م/ محمد سليمان

م/ محمد سامي