

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد حجازي

مدير مشروع الهيئة
ويفانين / محمد سامي

مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة
/ محمد حمدي زيدان

مكتب قسي الشريعة
د. مصطفى النسي



لأثمانية وأربعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعون خنيدياً

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مجلس الهيئة
مجلس / محمد سليمان

مدير مشروع الشركة

مكتب فني الشركة
م/ مصطفى النسي



رقم البند	نوع العمل	اللفة (بعد التفاوض)		الكمية طبقاً للمقاييس الجديدة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميّات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة واللفة تشمل نزع ابي مياه تظهر في انشاء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نكّل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	٣,٣٨٥,٠٠٠	٣٢٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- العمل متواجد. ٤- العلامات التحضيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبداي والبرنامج الزمني متواجدة. ٦- لائنات المشروع متواجدة ٧- قس تأمين وسلامة المرور متواجد.
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلّف أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	٧٧١,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٤٧,٥٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	١,٥٢٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	
٥-١	علاوة فرق محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م³	٠	٥٠	١,٥٢٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠١,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	٦٨٠,٠٠٠	٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٣,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سنك رباط ويسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الزل وكافة ما يلزم لنهـو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	٧,١٣٠,٠٠٠	٧١١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١١٣,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت للبرايخ حتي تاريخه		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ ج.م.
اجمالي الاعمال السابق صرفها		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ ج.م.
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للبرايخ																٠٠٠٠ ج.م.

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

مدير المشروع الاستشارى
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)

مدير مشروع الشركة المنفذة

تصديقي / / ٢٠٢٤

مهندس / أحمد الطحان

مهندس/ أحمد العراقي

مهندس/ محمد سامي عياد

مهندس / محمد سليمان

م/ محمد سيد



رقم البند	نوع العمل	اللفة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المجددة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حوز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش	(جنية)					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
البيانات الخاصة بالأعمال الكهربائية بالكوبري																	
١ *	بالعدد توريد وتركيب لوحات التوزيع و التحكم شاملة اجهزة الحماية و التشغيل و اجهزة القياس و القواطع و الكونكتكرات و لمبات البيان على ان تكون جميع المكونات مقاومة للعوامل الجوية و بدرجة حماية IP65 و يشمل ذلك دهان التوحة و الجوانات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس و يشمل ذلك جميع الاكسسورات و القاعدة الخرسانية طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٧٨٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٠ *	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	يتم تطبيق نصوح التعاقد ١- مدير المشروع مترادج و المهندسون مترادجون ٢- المكتب مترادج ٣- المعمل مترادج ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية مترادجة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني مترادجة ٦- لافتات المشروع مترادجة ٧- قنى تأمين وسلامة المرور مترادج
البيانات المستحقة الدفعة بالأعمال الكهربائية بالكوبري																	
بند مستحدث رقم ٢	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ١١ متر بفرع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وارضى العמוד وجميع الاكسسورات طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٣٠٠٠٠	بالعدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠	جاري	٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة للشوارع بلمبة ليد ١٥٠ وات شامل الاسلاك ثرموبلاست (٢*٣) مم ٢ وقاطع ١٠ امبير طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	١١٠٠٠	بالعدد	١١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠	جاري	٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	
بند مستحدث رقم ٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم ٢٥*٤ مم XLPE/PVC مسلح بجهد ١/٠,٦ ك.ف. ويشمل ذلك جميع الاكسسورات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٥١٠	م.ط	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٧٠,٠٠	جاري	٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكهرباء بالكوبري حتي تاريخه		فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير															
اجمالي الاعمال السابق صرفها		٠															
صافي الاعمال المستحق خلال المدة لأعمال الكهرباء بالكوبري		فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير															
		٥,٦٨٣,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.															
		٠ ج.م.															
		٥,٦٨٣,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.															

تحريراً في / ٢٠٢٤

مدير مشروع الشركة المنفذة



مدير المشروع الاستشاري
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)

م/ محمد سيد

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة

مهندس/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات

مهندس/ أحمد العراقي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / أحمد الطحان



رقم البند	نوع العمل	الفئة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى اكميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / تهائى		قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية				
اجمالى ما قبله																				
البنود المستجدة الخاصة بأعمال الكباري والاتفاق																				
بند مستحدث رقم ١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعرضات	٠	١١	م	١,٦٠١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد. ٣- المعمل متواجد. ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمنى متواجدة. ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد. ٨- يتم خصم نسبة (٠,٥٠ %) من اجمالي قيمة المستخلص طبقاً لمحضر المفاوضة. ٩- يتم استمرار حجز مبلغ (50000 جنية) من بند مستحدث رقم (٩) لحين تلاقي الملاحظات .	
بند مستحدث رقم ٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق ١٠ متر في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	٠	٨٧	م	٧,٩٩٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٦٥٢,٨٤٨		
بند مستحدث رقم ٦	بالمتر المكعب توريد ورديم طبقة احلال من (سن + رمل) لاعمال الكوبري والاتفاق بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٠	٢٥٥	م	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٥١٠,٧٦٥		
بند مستحدث رقم ٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	٠	٢٤٤٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٠٠٠		
بند مستحدث رقم ٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوقى عامل قطر ١,٢٠ متر حمل ١٥٠%	٠	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠		
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ عو السعر لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتي ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٣٣٩٠	م	٢١,٢٩٣,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٦٥,١٥٥,٨٠٠		
٤٩	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر حتي ٧ متر	٠	١٠٠	م			٠,٠٠	٦,٠١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٦٠١,٧٠٠		
٩ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتي ٨ متر	٠	٢٠٠	م			٠,٠٠	٦,٤٥٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١,٢٩٠,٤٠٠		
بند مستحدث رقم ١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للتفك وكوبستاته مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣ وواجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ والسعر لايشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتي ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنية للمتر	٠	٢٧٥٠	م	١,٨٨٥,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٣١٧,٥٠٠		
١٠ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتي ٨ متر	٠	٢٠٠	م			٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٣١٤,٠٠٠		
بند مستحدث رقم ١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والبند شامل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).																			
١٢ب	TYPE (400*500*137/77) C2	٠	٢١٧٥٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠		
١٢ج	TYPE (600*700*197/121) C2	٠	٦١٨٥٠	عدد	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٤,٤٥٣,٢٠٠		
١٢د	TYPE (600*700*182/110) C2	٠	٥٨٢٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١,٣٩٦,٨٠٠		
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (400*500*106/66) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٢٦٤٤٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاسC2 (400*500*137/77) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٣٥٤٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١٠٦,٣٢٠		
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*197/121) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٧٠٨٩٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١٤١,٧٨٠		
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*182/110) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	٦٧٦٧١	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١٣٥,٣٤٢		
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدني اعلى الكمرات المعدنية للكباري سمك ٣ سم والبند لا يشمل اى قطاعات معدنية للتثبيت ويشمل الصاج المعدني فقط وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعة مما جميعه	٠	١٠١٠	م	١,٤٧٩,٠٠	١,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨١,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١,٠٩١,٨١٠		
١٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن و اعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخلة مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و التيوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترفع مع العطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة و البند شامل كل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة).																			
١٨ا	TYPE (300*400*72/40) C4	٠	٦٠٤٠	عدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٠	
١٩	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (300*400*72/40) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقرير	٠	١٩٢٤٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٣٨,٤٨٠	
فقط اربعمئة وتسعة وخمسون مليوناً وسيمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير																				
فقط خمسة مليون وتسماية وثلاثة وثمانون الف وسيمائة جنيهاً لا غير																				
فقط واحد وعشرون مليون واربعماية وتسعون ألفاً وسيمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير																				
فقط ثلاثمئة وأربعة وسبعون مليوناً وأربعماية وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير																				
فقط ثمانمئة وواحد وستون مليوناً وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعماية وواحد جنيهاً مصرياً لا غير																				
فقط ثمانمئة وتسعة وأربعون مليوناً وسيمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسيمائة وواحد وستون جنيهاً مصرياً لا غير																				
فقط احدى عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وتسماية وأربعون جنيهاً لا غير																				
اجمالى الاعمال التي تمت للكوبري حتي تاريخه																				
الإجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكهرباء بالكوبري حتي تاريخه																				
الإجمالي الاعمال التي تمت للبرايق حتي تاريخه																				
الإجمالي الاعمال التي تمت للطرق حتي تاريخه																				
الاجمالي الكلي																				
اجمالى الاعمال السابق صرفها (جاري ٨)																				
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للمشروع																				

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

مدير المشروع الاستشاري
(مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون)

م/ محمد سيد

مهندس / محمد سليمان

مهندس/ محمد سامي عباد

مهندس/ احمد العراقي

مهندس / أحمد الطحان

