

بخصوص : عملية تطوير الصحراوي الغربي
(مرحلة ثالثة) بطول ٦٥ كم .

تنفيذ : شركة إيماك للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طيبة المسند تخصص رقم (٧) جاري للعملية عالية من أصل

وصورتين مرفقا بها استثمار (٥٠ ع . ح)

برجاء التفصيل بالإحاطة والتوجيه بإنخذه اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه
بمواقفنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتك بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في ٢٠٢٤/١٠/٠٣

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
المهندس /



مستخلص رقم (7) جاري عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول 65 كم

(1/2)

العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 مع شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بدء العمل حتى 2024/09/30

رقم البند	البند	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال الحفر										يراعي تطبيق شروط و فئات التعاقد
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠,٠	م	١١٧٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٧٠,٠٠		٢٣٤١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤١٤٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٣,٠	م	٣٠١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٦٥٠,٠٠		٦٩٣٧٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٧٩٥٠,٠٠	المعمل متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية	٥٥,٠	م	٣٩٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٥٤,٠٠		٢١٦٩٩٧٠,٠٠	٣٢٥٤٩٥,٥٠	١٨٤٤٤٧٤,٥٠	التقرير المبني التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	ذات إجهاد (200-100) كجم / سم ²	٦٧,٠٠	م	٢١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٠٠,٠٠		١٤٤٧٢٠٠,٠٠	٢١٧٠٨٠,٠٠	١٢٣٠١٢٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	ذات إجهاد (300-200) كجم / سم ²	٧٨,٠٠	م	٢١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١٠٠,٠٠		١٦٤٥٨٠٠,٠٠	٢٤٦٨٧٠,٠٠	١٣٩٨٩٣٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	ذات إجهاد (400-300) كجم / سم ²										أعمال تأمين و سلامة المرور متواجدة
٥	أعمال الإزالة والتطهير	١٦,٥٠	م	٢١٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٧٨٠,٠٠		٣٢٢٦٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢٦٣٧٠,٠٠	السيارات متواجدة
6	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي	٦١,٠٠	م	١٢١١٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٢١١٠,٠٠		٧٤٣٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٣٥٩٠,٠٠	المعدات / الأجهزة بملحق العقد تراجع بمعرفة الادارة
7	بالمتر المكعب أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات	٥,٢٥	م	٤٥٩٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٤٥٩٨٠,٠٠		٢٤٢٨٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٨٦٥٠,٠٠	
8	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أوخرساته عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش	١٠٠,٠٠	م	٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠		٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر	٣١,٥٠	م	٣٠٥١٢٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	٣١١٤٢٠,٠٠		٩٨٠٩٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٩٧٣٠,٠٠	
	مسافة نقل حتى 2 كم .	٣٤,٣٠	م	١١٤٦٣٨٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١١٤٦٣٨٠,٠٠		٣٩٣٢٠٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٢٠٨٣٤,٠٠	
	مسافة نقل 4 كم .	٣٧,١٠	م	٣٨٨١٠,٠٠	٦٠,٠٠	٣٩٤١٠,٠٠		١٤٦٢١١١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٢١١١٠,٠٠	
	مسافة نقل 6 كم .	٣٩,٩٠	م	١٨١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨١٩٠,٠٠		٧٢٥٧٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٧٨١٠,٠٠	
	مسافة نقل 8 كم .	٤٢,٧٠	م	٩٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٧٠,٠٠		٤٠٤٣٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٤٣٦٩٠,٠٠	
	مسافة نقل 10 كم .	٤٥,٥٠	م	٢٦٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٩٠,٠٠		١٢٢٣٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣٩٥٠,٠٠	
	مسافة نقل 12 كم .	٤٨,٣٠	م	٦٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٠٠,٠٠		٢٩١٧٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٧٣٢٠,٠٠	
	مسافة نقل 14 كم .	٥١,١٠	م	٢٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠,٠٠		١٥٠٢٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٢٣٤٠,٠٠	
	مسافة نقل 16 كم .	٥٣,٩٠	م	١٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٠٠,٠٠		٦٥٧٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٧٥٨٠,٠٠	
	مسافة نقل 18 كم .	٤,٥٠	م	٤٨٣٣٧٧٤,٠٠	٨١٠,٠٠	٤٩١٤٧٧٤,٠٠		٢٢١١٦٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢١١٦٤٨٣,٠٠	
	زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير .	٦,٥٠	م	٢٦٢٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٥٣٠,٠٠		١٧٠٦٤٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٦٤٤٥٠,٠٠	
	كرتة وطنية لأعمال الردم.	٦,٠٠	م	١٥٣٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٦٨٠,٠٠		٩٢٢٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٢٠٨٠,٠٠	
10	أعمال تسوية وتهذيب للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف بحيث لا يزيد فرق المنسوب المطلوب عن 50 سم .	١٦,٠٠	م	٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠		٩٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٠٠,٠٠	
11	توريد أتربة للجزر والأماكن التي يحددها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال القرش .										
٤	أعمال الحماية من أخطار السيول	١٥٠٠,٠٠	م	١٢٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٧,٠٠		١٩١٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩١٥٥٠,٠٠	
13	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برباخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1م وسك 6 سم من الخرسانة المسلحة	١٤٥٠,٠٠	م	٦٨١٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٨١١٠,٠٠		١١٧٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٥٩٥٠,٠٠	
14	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرباخ										
٥	أعمال طبقات الأساس										
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات .	٢٠٠,٠٠	م	٣٢٣٠٦٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٢٤٠٦٠,٠٠		٦٤٨١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٨١٢٠٠٠,٠٠	
	مسافة نقل 20 كم	٢١٢,٠٠	م	١٣٨٧٧٠,٠٠	١١٣٠,٠٠	١٥٠٠٧٠,٠٠		٣١٨١٤٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨١٤٨٤٠,٠٠	
	مسافة نقل 30 كم	٢٢٤,٠٠	م	٥٧٠٥٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٦٩٠٥٠,٠٠		١٥٤٦٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٦٧٢٠,٠٠	
	مسافة نقل 40 كم	٢٣٦,٠٠	م	٣٨١٩٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٤٠٣٩٠,٠٠		٩٥٣٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٣٢٠٤٠,٠٠	
	مسافة نقل 50 كم	٣٢٦,٠٠	م	٤٧٩٨٥,٨٩٩	٠,٠٠	٤٧٩٨٥,٨٩٩		١٥٦٤٣٤٠,٣٠٧٤	٠,٠٠	١٥٦٤٣٤٠,٣٠٧٤	
	مسافة نقل 130 كم	٣٣٦,٠٠	م	٣٩٥٦٧,٩٥٠	٠,٠٠	٣٩٥٦٧,٩٥٠		١٣٢٩٤٨٣١,٢٠٠	٠,٠٠	١٣٢٩٤٨٣١,٢٠٠	
	مسافة نقل 140 كم	٢٥,٠٠	م	١٧٨٨٢٠,٥٩٠	٦٣٩٥٥,٠٠	٢٤٢٧٧٥,٥٩٠		٦٠٦٩٣٨٩,٧٥٠	٠,٠٠	٦٠٦٩٣٨٩,٧٥٠	
	كرتة وطنية لأعمال نقل طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات.										
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية	١٦٣,٠٠	م	١٣٦٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٥٠,٠٠		٢٢٢٥٧٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٥٧٦٥٠,٠٠	
	مسافة نقل 20 كم	١٧٥,٠٠	م	٣٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٨٠٠,٠٠		٦٧٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٩٠٠٠,٠٠	
	مسافة نقل 30 كم	١٨٧,٠٠	م	٢٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٣٠٠,٠٠		٤٩١٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩١٨١٠٠,٠٠	
	مسافة نقل 40 كم	١٩٩,٠٠	م	٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠		١٢٧٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٣٦٠٠,٠٠	
	مسافة نقل 50 كم										
18	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة	٦٣,٠٠	م	٦٦٦٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٦٠٨٠,٠٠		٤١٩٦٣٠٤٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٤١٩١٣٠٤٠,٠٠	
	سك طبقة 30 سم .	١٩٥٠,٠٠	طن	٢١٥٠٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٠٦,٠٠		٤١٩٣٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٩٣٦٧٠,٠٠	
19	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية										
اجمالي											
٥١٩٨٦٩٥٢٥,٥٢											
٨٣٩٤٤٥,٥٠											
٥٢٠٧٠٨٩٧١,٠٢											

إلى
جنية

المقاول
(إيماك للمقاولات)
مدير المشروع

تصديرا في
سنة 2024
روجع فوجد على صحة ,,

تصديرا في
سنة 2024
اقر بصحة ذلك ,,

الاسم /
التوقيع /
مهندس المشروع
الاسم /
التوقيع /
مدير المشروع

مدير عام المشروعات
الاسم /
التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / إسلام محمد فوزي



رقم البند	البند	الفتة جنيه	الوحدة	مقدار العمل المسابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
								٥٢٠٧٠٨٩٧١,٠٢	٨٣٩٤٤٥,٥٠	٥١٩٨٦٩٥٢٥,٥٢	
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني										
21	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميوال الجانبية	٢٢٨,٠٠	م ^٢	٥٧٩٠٠,٠٠	١٢٤٠٠,٠٠	٧٠٣٠٠,٠٠		١٦٠٢٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٢٨٤٠٠,٠٠	
22	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	٧٦٠,٠٠	م ^٢	٥٤٢٧٨٦,٠٠	٣٩٧٠٠,٠٠	٥٨٢٤٨٦,٠٠		٤٤٢٦٨٩٣٦٠,٠٠	١٣٧٢٣٣٧,١٦٠	٤٢٨٩٦٥٩٨٩,٨٤٠	
٧	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف .	١٠٠,٠٠	م ^٢	٢٧٨٠٧٠,٠٠	٤٨٥٨١,٠٠	٣٢٦٦٥١,٠٠		٣٢٦٦٥١,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٦٥١,٠٠	
٧	طبقات التشريب واللصق										
23	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل	٢٧,٥٠	م ^٢	١٦٤٦٣٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	١٧٤١٣٠٠,٠٠		٤٧٨٨٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٨٨٥٧٥٠,٠٠	
24	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير	٩,٢٠	م ^٢	٦٤٥٨٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٦٤٨٧٠٠,٠٠		٥٩٦٨٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٨٠٤٠,٠٠	
٨	طبقات الرصف الأسفلتي										
25	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٤٦,٠٠	م ^٢	٧٥٢٠٩٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	٧٧٥٥٩٠,٠٠		١١٢٢٣٦١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٣٦١٤٠,٠٠	
26	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٥٦,٠٠	م ^٢	٤٤٠٣٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٤٦٢٨٠٠,٠٠		٧٢١٩٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٩٦٨٠٠,٠٠	
27	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	١٤٠,٠٠	م ^٢	٦٤٦٣٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٦٤٩١٠٠,٠٠		٩٠٨٧٤٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٩٠٥٧٤٠٠٠,٠٠	
٩	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقات الخرسانة الأسفلتية .	٣,٠٠	م ^٢	١٣٣٢٦٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٢٦٨٣,٠٠		٣٩٩٨٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٨٠٤٩,٠٠	
٩	الخواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبردورات										
28	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين	٦٨٥,٠٠	م ^٢	١٤٩٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	٢٣٢٠,٠٠		١٥٨٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨٩٢٠,٠٠	
29	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	٥٠٠,٠٠	م ^٢	٣٥٥٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٦٢٥٠,٠٠		٣١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٥٠٠,٠٠	
	ثانياً :- الأعمال الصناعية										
40	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى .	٤٠٠,٠٠	م ^٢	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠		١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
47	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك . مسافة نقل 10 كم	٦٥,٠٠	م ^٣	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠		٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠	
48	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	٥٠,٠٠	م ^٣	٩٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠		٤٥١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥١٥٠,٠٠	
50	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	١٠٠,٠٠	م ^٣	٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠		٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠	
52	بالمتر المكعب توريد ورش طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة 1:2	٣٠٠,٠٠	م ^٣	١٠٠٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠		٣٠١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١٦٥٠,٠٠	
54	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٥٣,٠٠	م ^٢	١٢٧٠٩٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	١٤٤٠٩,٠٠		٧٦٣٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٦٧٠,٠٠	
55	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ²	١٧٥٠,٠٠	م ^٣	٢٠٨٥,٠٠	١٢,٠٠	٢٠٩٧,٠٠		٣٦٦٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٦٩٧٥٠,٠٠	
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطات الانتقالية إجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم ²	٢٤٢٠,٠٠	م ^٣	٩٧٧٢,٠٠	٣٩٥,٠٠	١٠١٦٧,٠٠		٢٤٦٠٤١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠٤١٤٠,٠٠	
	علاوة زيادة محتوى من 400-350	٦٥,٠٠	م ^٣	٠,٠٠	٣٤٤٠,٠٠	٣٤٤٠,٠٠		٢٢٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٦٠,٠٠	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بروتلاندى على ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم / م ³ واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم ²	٢٩٤٦,٠٠	م ^٣	٨٥٦٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٨٩٢٠,٠٠		٢٦٢٧٨٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٧٨٣٢٠,٠٠	
64	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى)	٢٧٥٠٠,٠٠	طن	٢٦٧٧,٠٠	١٩٥,٠٠	٢٨٧٢,٠٠		٧٨٩٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٩٨٠٠٠٠,٠٠	
	ثالثاً :- أعمال الكهرباء										
78	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر 6 بوصة	٤٢٥,٠٠	م ^٢	٤٥٠,٠٠	٨٥,٠٠	٥٣٥,٠٠		٢٢٧٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٣٧٥,٠٠	
82	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية إجهاد (600-400) كجم / سم ² .	٩٠,٠٠	م ^٣	٣٣٣١٩٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٣٤٤٦٩٠,٠٠		٣١٠٢٢١٠,٠٠	٤٦٥٣٣١٥,٠٠	٢١٣٦٨٧٨٥,٠٠	
	إجهاد (800-600) كجم / سم ² .	١٠٠,٠٠	م ^٣	٢١٢٥٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٢٧٥٠٠,٠٠		٢٢٧٥٠٠,٠٠	٣٤١٢٥٠,٠٠	١٩٣٣٧٥٠,٠٠	
	إجهاد (1000-800) كجم / سم ² .	١٥٠,٠٠	م ^٣	١٢١٩٠٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١٢٢٢٥٠,٠٠		١٨٣٣٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠٦٢٥,٠٠	١٥٥٨٦٨٧٥,٠٠	
	إجهاد أعلى من (1000) كجم / سم ² .	٢٠٠,٠٠	م ^٣	١١٣٠٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٢٤٠٠,٠٠		٢٤٨٠٠٠,٠٠	٣٧٢٠٠,٠٠	٢١٠٨٠٠٠,٠٠	
83	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات (كاضافات) مع الفرش بطبقة FDR . مسافة نقل 20 كم مسافة نقل 30 كم مسافة نقل 130 كم	١٦٥,٠٠ ١٧٧,٠٠ ٢٩١,٠٠	م ^٣ م ^٣ م ^٣	١٢٣٥٠,٠٠ ١٣٥٠,٠٠ ١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠	١٢٣٥٠,٠٠ ١٣٥٠,٠٠ ١٢٥٠,٠٠		٢٠٣٧٧٥٠,٠٠ ٢٣٨٩٥٠,٠٠ ٣٦٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠	٢٠٣٧٧٥٠,٠٠ ٢٣٨٩٥٠,٠٠ ٣٦٣٧٥٠,٠٠	
84	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات. بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل بمعدل 0.75 كجم/م ² (FDR)	٢٠,٠٠	م ^٢	٦٦٠٤٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٦٦٣٩٠٠,٠٠		١٣٢٧٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٧٨٠٠٠,٠٠	
اجمالى											
								١٥٥٠٦٢٢٥٨٢,٠٢	٢٦٠٥١٢٥٥,٦٦	١٥٢٤٥٧١٣٢٦,٣٦	

إلى

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

الاسم /

التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / إسلام محمد فوزى



المقاول

(إيماك للمقاولات)

مدير المشروع

مدير المشروعات

تحريرا فى سنة 2024

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا فى سنة 2024

افر بصحة ذلك ،،،

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:::

بخصوص:- عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة
من ديروط حتي أسبوط بطول ٦٥ كم .
عقد رقم : ٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
تنفيذ:- شركة إيماك للمقاولات .
يرجي التكرم بالإحاطة أن العملية تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر .

وتفضلوا سياتذكركم بقبول فائق التحيّة والامتنان...

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٠٣

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

" اسلام محمد فوزي "



لمتابعة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:::

بخصوص:- عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة

من ديروط حتي أسسوط بطول ٦٥ كم .

عقد رقم : ٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ:- شركة إيماك للمقاولات .

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعلاليه :-

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع العمل.

٢- السيارات المحملة على المشروع طبقا للتعاقد متواجدة بالموقع.

٣- لا يوجد عمالة محملة على المشروع .

٤- باقي محملات المشروع تراجع بالادارة العامة بالقاهرة .

يرجي التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاعتزاز ...

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٠/٠٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

السلام محمد فوزي "

