

الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١٦ / ١٣ / ٩٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن ترفق لمساندتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى عن عملية استكمال أعمال الطبقة السطحية لأعمال إعادة تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر فى المسافة من الكم ١٨.٥٠٠ إلى الكم ١٩.٥٠٠ والمسافة من ٢٠.٢٠٠ إلى الكم ٢١.٢٠٠ اتجاه ميت غمر و اصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس بالأمر المباشر .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

يرجاء التفضيل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتها برقم ولاتك السداد والصدورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا مصادقتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٣ م. م. ز. منيرة

مرفقات : عدد (٢) مستخلص
عدد (١) إشتمارة ع ٥٠ ج
عدد (١) قائمة كميات
عدد (١) كتاب المحملات
عدد (١) أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية استكمال أعمال الطبقة السطحية لأعمال
إعادة تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت غمر فى المسافة من الكم ١٨,٥٠٠
إلى الكم ١٩,٥٠٠ والمسافة من ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ أتجاه ميت غمر و إصلاح بعض المسطحات المعيبة
بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس بالأمر المباشر عقد رقم ٥٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد عدد
(٣٠) كرتونة ورق لمركز المعلومات ولا يوجد أى محملات أخرى للمشروع .
هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ..
وتفضلوا بصدقتكم بقبول دائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٣



مصلحة : **الهيئة العامة للغذاء والدواء**
قسم : **المكتب الفني للمنتجات الدوائية**
البلغ المستحق إلى : **مكتب الترخيص الدوائي ورصد الرسوم**
موجب : **الطلاب طلبة أو الحنفية**

بيانات التقديم		
رقم	التاريخ	الجهة
٢٢٤٤		
٢٢٤٤		



صار مراجعته ووجد على صحة وتقديم لاعتماد إداريا وسرف القصة بواسطة
إذن صرف على :
تمتلك على السك المركزي في :
تمتلك على الخارج : **صاحب الحق أو :**
بسم : **عالم**
يرسل إليه بالعثوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

توقيع الكاتب المتوط

عدد المراحل	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	بيانات الخصم
١	بسم الهيئة العامة للغذاء والدواء مكتب الترخيص الدوائي ورصد الرسوم الطلاب طلبة أو الحنفية	رقم : ٢٢٤٤ الجهة : التاريخ :
٢	بيانات الاستقطاعات عادي : ٢٠٤ إضافي : ٢٠٤ دفعه توقيع : ٢٠٤	الجهة : التاريخ :

الأشياء

وليس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٠

١) إقرار كاتب سجل المحوريات والتواريخ :
٢) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :
٣) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٤) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٥) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٦) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٧) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٨) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
٩) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :
١٠) إقرار بأن الخلق ووافق بحساب :

توقيع الكاتب المتوط بالسجل :

أشهد أن هذا السجل رقم ٢٢٤٤ - ج - رقم ٢٠٤

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

توقيع : **٢٠٢٠**

بسم : **عالم**

توقيع الإذنين التصاريح

توقيع التصاريح

في سنة ٢٠٢٠ ببلغ

الهيئة العامة للغذاء والدواء - مصر

١) رقم السجل أو رقم القيد رقم دفتر رقم ٢٢٤ - ج - ١ - إعلنا - الكاتب المتوط

٢) رقم القيد في دفتر الخصم : **٢٠٤**

إحداثيات موقع الشطب

٣) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٤) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٥) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٦) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٧) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٨) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٩) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

١٠) إعلنا - الكاتب المتوط : **٢٠٤**

٢٠٢٠ سنة

إعلنا - الكاتب المتوط

من عملية استكمال أعمال الطبقة السطحية لأعمال إنارة تموير طبقات الأسفلت FDR بطريق الإزقاق / ميت غمر في المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم ١٩,٥٠٠ والمسافة من ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ أتحاج ميت غمر و إصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية نقانوس بالأمر المباشر مع مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق خاتمة الفقرة : - بدء العمل إلى ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

کشف رقم (۱) جاری

مبتلاؤں کی تعداد ۷۵ / ۹۰ / ۲۳

المقد رقم ٥٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقور

رقم البند	البند	النفقة		عدد الشخصات	مقدار العمل السابق إجماعاً	مقدار الأعمال التي تمت في هذه النفقة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم لم يجرى	حسبة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع	
		لرشد	جنه						لرشد	جنه	لرشد	جنه	لرشد	جنه
١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهاة	-	٣٦٠	٣م	-	٣٥٠	٢٥٠	جارى	-	٩٠٨٤٧٠	-	-	-	٩٠٨٤٧٠
٢	إعداد توريد ورش طبعة لأسنة	٧٥	١٠	٢م	-	٢٣٠٥٠	٢٣٠٥٠	جارى	-	٢٤٧٢٥٠	-	-	-	٢٤٧٢٥٠
٣	إعداد توريد وفرش طبعة مطبوعة سمك ٥ مم	٢٥	١٦١	٢م	-	٢٣٠٥٠	٢٣٠٥٠	جارى	-	٣٧٠٨٧٥٠	-	٢٠٥٥٠	-	٣٦٨٨٢٥٠
٤	توريد وفرش طبعة ترقيم ماخلوطة الأسفلتي	-	٢٥٠٠	٣م	-	١٢٠	١٢٠	جارى	-	٣٠٥٥٠٠	-	-	-	٣٠٥٥٠٠
								الإجمالي		٤٣٦٤٠٥٠	-	٢٠٥٥٠	-	٤٣٤٣٥٠٠
٥	تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع								/					
٦	يتم تنظيم حركة المرور على الطريق إنشاء العمل بمعرفة الشرطة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية.								/					
٧	معاد العمالية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .								/					
٨	التقارير متواجده .								/					
٩	بوليمة التأمين متواجده .								/					
١٠	تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .								/					
١١	تم لتوريد عدد (٣٠) كرتونة ورق لتركز المعلومات .								/					
١٢	حجز مبلغ ٢٠٥٥٠,٥٠ جنيه على البنك رقم (٦) سكانية لعهد فهو بعض للاحتقات . مهتمد العملية الأسم مسئول الاسم التوقيع								/					
								الإجمالي العام		٤٣٦٤٠٥٠	-	٢٠٥٥٠	-	٤٣٤٣٥٠٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ الثبينة بظهرة وقسرة :
تحياتكم سنة المحاسب

يُدفع إلى المتقاول مبلغ : ٤٣٤٤٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

تہائیا

ملحوظة : غير الوارد منك الشروط أعتدت من

مهندس الإحصاء الأستاذ
محمود محمد محمد
مدير الأعمال الأستاذ
مهندس الشركة الأستاذ
أ. ع. ف. ع.

سنة	تحريراً في
ووجه فوجد على صحة	
سنة	تحريراً في
أقر بصحة ذلك	



[illegible]

مقارنة بمعدل بعد التفاوض بمعدل التكلفة الحقيقية بالمقارنة بالمقارنة بالأسفلت (FDR) بطريق الرافدين / حيث تم في المسافة من الكم ١٦٥٠٠ إلى الكم ١٩٠٠٠ والمسافة من الكم ٢٠٠٠ إلى الكم ٢١٠٠٠ الجاهز حيث تم إصلاح بعض المستطحات المعبدة بطريق العا / هذا أمام قرية دقاوس

رقم العمل	الوصف	الوحدة	الكمية	تلفة (جنية)	الإجمالي
١	بالتر المكعب أعمال كشط وإزالة المستطحات الملهارة والزاحلة والمنحوجة والشيوخ بالوصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالآلات والعمالة مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل.	م ^٣	٣٣٠	٣٩٠	١٣٨٨٠٠
٢	بالتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٣-٤) سم بعد شحط باستخدام أجهزة حثية ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب (٧٠/٩٠) وارة شركة القصر بشوس أو ما يمتثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المختلط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتعليمات الفنية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤	١٦٦,٢٥	٦٦٥
٣	بالتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التصلب (٣٠٠٠ S.F.C) بمعدل ٠.٤ كجم / م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام نهائها وتنفيذها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتعليمات الفنية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٣٧٦٥	١٠,٧٥	٢٥٥٤٧٣,٧٥
٤	بالتر المكعب أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣-٤) سم بعد الشحط باستخدام جهاز حثية ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب (٧٠/٩٠) وارة شركة القصر بشوس أو ما يمتثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المختلط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للتعليمات الفنية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٣٧٦٥	١١١,٢٥	٢٨٢٢١٠٦,٢٥
٥	أعمال ترميم بالمختلط الإسفلتي على الساخن تدرج (٣-٤) أماكن الكشط واستعمال المناسيب والامكان التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الاحجار البصلية ناتج تكسير الكسرات جنية الانصاف بالاسفلت واستعمال الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ مطابق للشروط والمواصفات على ان يتم الفرش باستخدام ماكينة فرش الاسفلت (المنشر) وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة بالتر المكعب هكتارياً بعد ذلك والفئة شاملة أعمال التظايف من الآتية وخلافه وضع طبقة لصق من الاسفلت اسفل سريخ التظايف (RC3000) او المستحبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن (٤٠ كجم/م ^٢) اسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل	م ^٣	٢٧٨	٢٥٠٠	٦٩٥٠٠٠
٦	بالتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الارباع والحوادث الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الحقل الميكانيكي على أن تحلق الخرسانة زلية لا تقل عن ٦٠٠ كجم/سم ^٣ وبما يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١	١٥٨٦	١٥٨٦
اجمالي المقارنة					٤٩٠٣٦,١

مهندس هيئة

م. ز. ز. ز.

مهندس الشركة

م. ز. ز. ز.



المشروع :	رفع تلاءم طريق الزقازيق / ميت عمر (خلاطة الوليد باجا)
شركة :	الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٢٩) لسنة ٢٠٢٣

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٣

المسند

قام بالحضر العينات :

بالتاريخ

عدد (١) عينة رابطته بلاطة ك ١٨,٦٠٠

عدد (٢) عينة إسفلت سطحه (ج)

بالتاريخ

النتائج والاستخلاص وتحديد نسبة الإسفلت وتحديد الشبات والانسحاب بطريقة مارشال
أولا : طبقة الرابطة :-

النتائج

المواصفات (٢٣)	النتائج التصميمية		ك ١٨,٦٠٠	النتائج
100	95	100	100	1
100-75	95.4	85.4	97	3/4
70-45	69.3	59.3	69	3/8
50-30	48.7	40.7	43	4#
35-20	35	29.8	32	6#
20-5	20	14	18	30#
12-3	11.5	5.5	10	50#
8-2	5.7	2.7	3.2	100#
4-0	3.2	0.2	1.4	200#
	5.95	4.55	4.74	% الأسفلت
لا يقل عن ١٠٠٠			1198	نسبة الحجم
2-4			2.8	نسبة الماء
500-300			428	نسبة الحجم / م

العلية تتفق مع المواصفات للنتائج التصميمية ماعدا الميزة المشار إليها وتتفق في نسبة الإسفلت

م/١١

من ٢/١

شكلاً :- طبقة السطحية (ج١):

المميزات	ك. ٢٠,٨٠٠	ك. ١٩,٤٠٠	ك. ٢٠,٢٠٠	النتائج التصميمية	المواصفات (ج١)
3/4	100	100	100	95	100
3/8	98	97	98	86	80
4#	71	73	73	61.9	60
8#	48	48	51	48	48
30#	37	36	37	35	35
50#	20	20	22	19	19
100#	14	13	15	13	13
200#	6.7	7	8.5	7.2	7
الاسفلت %	5.51	5.52	5.48	5.25	5.75
الزيت بالكجم		1210			لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
النشيب بالكجم		3			2-4
لجساره كجم/م		403			500-300

تقدره تتلق مع حدود المواصفات ماعدا الميزات المشار إليها وتتلقى في لسيه الاسفلت التصميمية

بإضافة :- تم المقارنة بالتصميم الخلطة الاسفلتية ٣ (د) وكذلك الطبقة السطحية (ج١) بالتصميم الوارد من المعدل المركزية بتقرير رقم ٣/٢١ بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢

عملية ابو عويضة / الخضاروه / فايد خطاب

لدينا لكتاب الشركة المتقده للسيد المهندس رئيس الاداره المركزيه وموافقه جهاز الاشراف

ملحوظه / العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
مخلوط اسفلتي	4	480	1920
زيت بارشال	4	150	600
م. إعداد تقرير			150
كينة التحارب			2670
م. ١٥ %			400.5
م. ١٠ %			429.9
الإجمالي			3500.4

23/08/2023

مديره في:

مهندس المعمل / صابر السيد عبد الله

مدير المعمل:

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / عايد خطاب

سلوي سامي صالح

مهندس

حازم عبد المنعم

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال أعمال الطبقة السطحية لأعمال إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الرقازيق / ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق اجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال (جاري ١)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	الكمية الاحتمالية المنفذة
١	بالتعثر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ... الخ	م ^٣	٣٣٠	٣٣٣
٣	أعمال توزيع ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢ ... الخ	م ^٢	٢٣٧٦٥	٢٣٧٦٣
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ	م ^٢	٢٣٧٦٥	٢٣٧٦٣
٥	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3د) في اماكن الكشط واستبدال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ... الخ	م ^٣	٢٧٨	١٢٧

مهندس الهيئة

۴. زنگنه

志

مهندس الشركة

50915

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الرصف (FDR) بطريق الوقازيق / ميت غمر في
المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح بعض
المسطحات المعيبة بطريق آجا / هلا امام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر إجمالي أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة

بند رقم (١)	الوحدة	ST.	الإجمالي
بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتمرجة والشروخ بالرصف الحالي بإستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية ... الخ	م ^٣	طريق آجا / هلا امام قرية دقادوس (مناطق متفرقة)	323.72
الإجمالي			323.72

مهندس الهيئة

٢٠
١/٢ أمير محمد

مهندس الشركة

١٢/٢

المدينة العامة للطرق و الجباري (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الرقازيق / ميت
عمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت عمر
واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة (طريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الاجمالي
كوبري دقادوس اتجاه أجا				
0+000	10	16.15	0.05	8.08
0+020	20	16.25	0.05	16.25
0+040	20	15.40	0.05	15.40
0+068	18	15.10	0.05	13.59
0+000	10	17.80	0.05	8.90
0+020	20	20.50	0.05	20.50
0+040	20	20.20	0.05	20.20
0+073	23	20.30	0.05	23.35
0+000	10	13.40	0.05	6.70
0+020	20	13.00	0.05	13.00
0+040	20	12.70	0.05	12.70
0+060	20	12.50	0.05	12.50
0+080	20	12.20	0.05	12.20
0+100	20	11.85	0.05	11.85
0+120	20	11.50	0.05	11.50
0+131	11	11.50	0.05	6.33
اتجاه بنها				
0+000	10	8.40	0.05	4.20
0+020	20	8.40	0.05	8.40
0+040	20	8.70	0.05	8.70

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للسوق و الحيازي (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت
غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر
واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة (طريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس)

station	الطول	العرض	متوسط السمك	الإجمالي
0+060	20	8.70	0.05	8.70
0+080	20	8.60	0.05	8.60
0+100	20	8.50	0.05	8.50
0+120	20	8.40	0.05	8.40
0+140	20	8.40	0.05	8.40
0+160	20	8.50	0.05	8.50
0+180	20	8.80	0.05	8.80
0+200	20	8.90	0.05	8.90
0+220	20	9.15	0.05	9.15
0+240	20	9.15	0.05	9.15
0+255	5	9.15	0.05	2.29
الإجمالي				323.72

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر في
المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح بعض
المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)


حصر إجمالي أعمال توريد ورش طبقة لاصقة (R.C ٣٠٠٠)

بند رقم (٣)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / ٢م ... الخ	٢م	FROM ST. 18+879 TO ST.19+595	7556.25
		FROM ST. 20+200 TO ST.21+160	9733.00
		طريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس (مناطق متفرقة)	6474.45
	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق آجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصار أعمال توريد ورش طبقه لاصقة (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
18+879	11	10.4	114.4
18+900	20	10.6	212
18+920	20	10.8	216
18+940	20	11	220
18+960	20	11	220
18+980	20	11	220
19+000	20	11.1	222
19+020	20	11.1	222
19+040	20	11.1	222
19+060	20	11.1	222
19+080	20	11.1	222
19+100	20	11.1	222
19+120	20	11.1	222
19+140	20	11.1	222
19+160	20	11	220
19+180	20	10.8	216
19+200	20	10.8	216
19+220	20	10.8	216
19+240	20	10.8	216

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. ك. ك.

المورد العامة للطرق و الشوارع (المضافة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق اجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال توريد ورش طبقة لاصقة (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
19+260	20	10.8	216
19+280	20	10.8	216
19+300	20	10.8	216
19+320	20	10.6	212
19+340	20	10.5	210
19+360	20	10.4	208
19+380	20	10	200
19+400	20	10	200
19+420	20	10	200
19+440	20	10	200
19+460	20	10	200
19+480	20	10	200
19+500	20	10	200
19+520	20	10	200
19+540	20	9.5	190
19+560	20	9.5	190
19+580	20	9.5	190
19+595	5	9.17	45.85
الإجمالي			7556.25

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المهندسة العامة للطرق والمخاري (المصلحة العامة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق اجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصار أعمال توريد ورش طبقة لاصقة (R.C ٢٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+200	10	11.5	115
20+220	20	11.5	230
20+240	20	12	240
20+260	20	12	240
20+280	20	12	240
20+300	20	11.5	230
20+320	20	11.3	226
20+340	20	11.1	222
20+360	20	11.1	222
20+380	20	11.1	222
20+400	20	10.8	216
20+420	20	10.5	210
20+440	20	10	200
20+460	20	9.5	190
20+480	20	9.5	190
20+500	20	9.5	190
20+520	20	9.5	190
20+540	20	9.5	190
20+560	20	9.2	184

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٥١٢

المعهد العام للعلوم و التكنولوجيا (المؤسسة العامة)

عملية /التفصيلية بالعملة الرابعة والسبعون لعمل اعادة تدوير طبقات الاسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨٥٠٠ الى الكم ١٩٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠٤٢٠٠ الى الكم ٢١٤٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق اجا / هلا امام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصار أعمال توريد ورش طبقه لاصقة (R.C ٣٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+580	20	9,2	184
20+600	20	9,2	184
20+620	20	9,2	184
20+640	20	9,2	184
20+660	20	9,2	184
20+680	20	9,2	184
20+700	20	9,4	188
20+720	20	9,5	190
20+740	20	9,5	190
20+760	20	9,5	190
20+780	20	9,5	190
20+800	20	9,5	190
20+820	20	9,5	190
20+840	20	9,5	190
20+860	20	10	200
20+880	20	10,4	208
20+900	20	10,4	208
20+920	20	10,4	208
20+940	20	10,4	208

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٣١/٥/٢٠٢٠

المعهد العام للعلوم والتكنولوجيا (المعالجة التالية)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق اجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصار أعمال توريد ورش طبقة لاصقة (R.C ٣٠٠٠)

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+960	20	10.4	208
20+980	20	10.4	208
21+000	20	10.1	202
21+020	20	10.1	202
21+040	20	10.1	202
21+060	20	10.1	202
21+080	20	10.1	202
21+100	20	10.1	202
21+120	20	10.1	202
21+140	20	10.1	202
21+160	10	10	100
الإجمالي			9733.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
أ. م. م. م.

المياه العامة للطرق و التماري (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الإفازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق آجا / هلا امام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (۳)

حصار أعمال توريد ورش طبقه لاصقة (R.C 30.00) (طريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس)

الاجمالي	العرض	الطول	station
	كوبري دقادوس اتجاه أجا		
161.5	16.15	10	0+000
325	16.25	20	0+020
308	15.4	20	0+040
271.8	15.1	18	0+068
178	17.8	10	0+000
410	20.5	20	0+020
404	20.2	20	0+040
466.9	20.3	23	0+073
134	13.4	10	0+000
260	13	20	0+020
254	12.7	20	0+040
250	12.5	20	0+060
244	12.2	20	0+080
237	11.85	20	0+100
230	11.5	20	0+120
126.5	11.5	11	0+131

عليه ختم الله

١٢ أمير المؤمنين

المطابق للشركة

۳۱۳۱

المهندسة العامة للطرق والمواصلات (المنطقة الثالثة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا امام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال توريد ورش طبقه لاصقة (R.C ٣٠٠٠) (طريق أجا / هلا امام قرية دقادوس)

station	الطول	العرض	الاجمالي
اتجاه بنها			
0+000	10	8.4	84
0+020	20	8.4	168
0+040	20	8.7	174
0+060	20	8.7	174
0+080	20	8.6	172
0+100	20	8.5	170
0+120	20	8.4	168
0+140	20	8.4	168
0+160	20	8.5	170
0+180	20	8.8	176
0+200	20	8.9	178
0+220	20	9.15	183
0+240	20	9.15	183
0+255	5	9.15	45.75
الإجمالي			6474.45

مهندس الهيئة

١٢/١٢/٢٠٢٠
م. احمد محمود

مهندس الشركة

م. ارفاء
ص

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية /التغطية بالطبقة الواصلة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر في
 المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح بعض
 المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)


حصر إجمالي أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

بند رقم (٤)	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ	م ^٢	FROM ST. 18+879 TO ST.19+595	7556.25
		FROM ST. 20+200 TO ST.21+160	9733.00
		طريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس (مناطق متفرقة)	6474.45
			23763.70

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجسور (المصلحة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا امام قرية دقادوس
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
18+879	11	10.4	114.4
18+900	20	10.6	212
18+920	20	10.8	216
18+940	20	11	220
18+960	20	11	220
18+980	20	11	220
19+000	20	11.1	222
19+020	20	11.1	222
19+040	20	11.1	222
19+060	20	11.1	222
19+080	20	11.1	222
19+100	20	11.1	222
19+120	20	11.1	222
19+140	20	11.1	222
19+160	20	11	220
19+180	20	10.8	216
19+200	20	10.8	216
19+220	20	10.8	216
19+240	20	10.8	216

مهندس
م. (البريد)

مهندس الشركة
م. (البريد)

المورد العامة للطرق و الجوارى (المصلحة العامة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال إعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الرقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الإجمالي
19+260	20	10.8	216
19+280	20	10.8	216
19+300	20	10.8	216
19+320	20	10.6	212
19+340	20	10.5	210
19+360	20	10.4	208
19+380	20	10	200
19+400	20	10	200
19+420	20	10	200
19+440	20	10	200
19+460	20	10	200
19+480	20	10	200
19+500	20	10	200
19+520	20	10	200
19+540	20	9.5	190
19+560	20	9.5	190
19+580	20	9.5	190
19+595	5	9.17	45.85
الإجمالي			7556.25

مهندس الشركة

مهندس الشركة
٢٠١٩/١٢/٢٠

المعهد الجامعي للطرق والمواصلات (المنطقة الثالثة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الرقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصراً أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+200	10	11.5	115
20+220	20	11.5	230
20+240	20	12	240
20+260	20	12	240
20+280	20	12	240
20+300	20	11.5	230
20+320	20	11.3	226
20+340	20	11.1	222
20+360	20	11.1	222
20+380	20	11.1	222
20+400	20	10.8	216
20+420	20	10.5	210
20+440	20	10	200
20+460	20	9.5	190
20+480	20	9.5	190
20+500	20	9.5	190
20+520	20	9.5	190
20+540	20	9.5	190
20+560	20	9.2	184

المعهد العالي للطرق و الجوارح (المنطقة الثالثة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+580	20	9.2	184
20+600	20	9.2	184
20+620	20	9.2	184
20+640	20	9.2	184
20+660	20	9.2	184
20+680	20	9.2	184
20+700	20	9.4	188
20+720	20	9.5	190
20+740	20	9.5	190
20+760	20	9.5	190
20+780	20	9.5	190
20+800	20	9.5	190
20+820	20	9.5	190
20+840	20	9.5	190
20+860	20	10	200
20+880	20	10.4	208
20+900	20	10.4	208
20+920	20	10.4	208
20+940	20	10.4	208

مهندس الشركة

مهندس الشركة

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
20+960	20	10.4	208
20+980	20	10.4	208
21+000	20	10.1	202
21+020	20	10.1	202
21+040	20	10.1	202
21+060	20	10.1	202
21+080	20	10.1	202
21+100	20	10.1	202
21+120	20	10.1	202
21+140	20	10.1	202
21+160	10	10	100
الإجمالي			9733.00

مهندس
الهيئة

مهندس الشركة
المرحلي

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨٠٥٠٠ الى الكم ١٩٠٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠٠٠ الى الكم ٢١٠٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١)

حصر أعمال انشاء طبقه سطحية تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الإجمالي
كوبري دقادوس اتجاه أجا			
0+000	10	16.15	161.5
0+020	20	16.25	325
0+040	20	15.4	308
0+068	18	15.1	271.8
0+000	10	17.8	178
0+020	20	20.5	410
0+040	20	20.2	404
0+073	23	20.3	466.9
0+000	10	13.4	134
0+020	20	13	260
0+040	20	12.7	254
0+060	20	12.5	250
0+080	20	12.2	244
0+100	20	11.85	237
0+120	20	11.5	230
0+131	11	11.5	126.5

مهندس الهيئة

أ.م. أميرة محمد

مهندس الشركة
م. محمد
م. محمد

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق /
ميت غمر في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه
ميت غمر واصلاح بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٤)

حصر أعمال انشاء طبقه سطحيه تدرج (4ج) بسمك ٥ سم

station	الطول	العرض	الاجمالي
اتجاه بنها			
0+000	10	8.4	84
0+020	20	8.4	168
0+040	20	8.7	174
0+060	20	8.7	174
0+080	20	8.6	172
0+100	20	8.5	170
0+120	20	8.4	168
0+140	20	8.4	168
0+160	20	8.5	170
0+180	20	8.8	176
0+200	20	8.9	178
0+220	20	9.15	183
0+240	20	9.15	183
0+255	5	9.15	45.75
الإجمالي			6474.45

مهندس الهيئة

١٢ أضيف محمود

مهندس الشركة

٢٠ أضيف

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية /التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر في
المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر لإصلاح بعض
المسطحات المعيبة بطريق أجا / شلا أمام قرية دقادوس
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)


حصر إجمالي اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن

بند رقم (٥)	الوحدة	ST.	الاجمالي
اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣) د) في اماكن الكشط و استبدال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ... الخ	م ٣	لإستبدال المناسيب (طريق الزقازيق / ميت غمر)	40.00
		اماكن متفرقة للصيانة	87.93
		الاجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



التي هي العامة للطريق و الكباري (المنطقة الثالثة)

عمدية / المتفعية بالطريقة الرابطة والسطحية لأعمال اعاده تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر في
المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الى الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الى الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح بعض
السطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)


حصر إجمالي اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن

بند رقم (٥)	الوحدة	ST.	الإجمالي
اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣) د في أماكن الكسور واستبدال المناسيب و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ... الخ	م ^٣	لإستبدال المناسيب (طريق الزقازيق / ميت غمر)	40.00
الإجمالي			40.00

مهندس التفتية



مهندس شركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / التغطية بالطبقة الرابطة والسطحية لأعمال اعادة تدوير طبقات الأسفلت (FDR) بطريق الزقازيق / ميت غمر
في المسافة من الكم ١٨+٥٠٠ الي الكم ١٩+٥٠٠ والمسافة من الكم ٢٠+٢٠٠ الي الكم ٢١+٢٠٠ اتجاه ميت غمر واصلاح
بعض المسطحات المعيبة بطريق أجا / هلا أمام قرية دقادوس
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٥)

حصر إجمالي اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن

الأعمال	الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
طريق ميت غمر - أجا	م ^٢	10.78	أمام المرور اتجاه أجا
طريق الزقازيق - المنصورة		12.93	صفحة زريق - ديرب نجم
كوبري الجامعة - المنصورة		10.34	
طريق ميت غمر - أجا		10.78	أمام المرور اتجاه ميت غمر
طريق الزقازيق - ديرب		10.78	
طريق ميت غمر - أجا		10.78	أمام المرور اتجاه ميت غمر
فيشا		10.78	
دنديط		10.78	
الإجمالي العام		87.93	

مدير المنطقة
٢٠٢٢/١١/١٥

مهندس الشركة

٢٠٢٢/١١/١٥

الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المقصود
ملف رقم ١٣٠ / ١

مضمر استلام موقع

عملية : استكمال الطبقة السطحية لأعمال
إعادة تدوير طبقات الأسفلت FDR بطريق الزقازيق / ميت فمر
فى المسافة من الكم ١٨,٥٠٠ إلى الكم ١٩,٥٠٠
والمسافة من الكم ٢٠,٢٠٠ إلى الكم ٢١,٢٠٠ اتجاه ميت فمر
وإصلاح بعض المسافات الخبيثة بطريق بطريق أجما / هلا أمام قرية نقادوس
تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٥٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / زينب ماهر جمعة
- المهندس / محمد رضا محمد
- مهندسة المشروع
- مكتب الوليد للمقاولات

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ والورور على العملية المنوه عنها بعالية وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وحرر هذا مضمرنا بهذا

الالتفاتات

المهندس / محمد رضا محمد

المهندسة / زينب ماهر جمعة

يعتمد ..



مهندس