

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع
خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم
أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم من المراجعة والمصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة

عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع . ح

عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلييس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم أتجاه بلييس
بالأمر المباشر عقد رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وتم توريد
عدد (١) لاب توب لمركز المعلومات بالهيئة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عماليه

أعمال الجسر الترابي للمشروع خط

لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم أتجاهة بلبيس بالامر المباشر

{ الرويكي - العاشر من رمضان - بلبس }
بفول ١ كم أجابة بلبس بالآخر المبائر
خامسة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣/١٠/٥

المقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بتاریخ ۲۰۲۳/۷/۱۸

مع شركة الريادة للمعاولات المرموقة والسريّة

ملاحظات

- مدونات العملية من أجل خطة للتفصيل البيروقراطية
- بالتفاصيل.
- التقارير متواجدة.
- بوفصة التامين متواجدة.
- تم إرسال البرنامج الرضى لأعمال.
- تم توريد عدد (١) آلاف كوب لمرکز المولدات بالهيئة

مهندس العملية

التوقيع

نادی سید علی حسین الحق

25/3

رئيس الإدارة المركزية

سلوی سامی صالح

الأستاذة د. العلام
عبد الله بن محمد بن عبد الله

م / محمد بن عبد الله بن كزيب

15/11/2023

يُدفع إلى القاول مبلغ : ١٢٥٨٦٠,٤٠ جنيهه على الحساب

يدين

مدير الأعمال الأستاذ
التوقيع

روبع فوجد على صحتہ
سنہ
تحریر آفری

مفتي دارالافتاء
الدين الاسلامي

أقر بمحنة ذلك

ملحوظة : غير الوارد بحك الشروط اعتمدت من

3

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم بيان بكميات المستخلص رقم (٢) جاري عن عملية مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) من الكم (٠٠٠+٠٠٠) الي الكم (٠١+٠٠٠) وصلة بليبس

من بدأ العمل حتي ٢٠٢٣/١٠/٥

مقاوله شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند طبقاً لآخر مقاييسه معتمدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن
٥_١	القيام باختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع.	٥٠	٠	١٥	١٥
2	اعمال الحفر				
1-2	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد	١٢٢٢٤	٨٦٢٠	٢٣١٥,٨	١٠٩٣٥,٨
	علاوة نقل : ١٠ كم - ٥٠٠ م = ٩,٥ كم			٢٣١٥,٨	١٠٩٣٥,٨
3	اعمال الردم				
2-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي				
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة	٢٠٠٠	١٦٧٦	٢٩٤٦	٤٦٢٢
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي	٨٠٠٠	٤٥٧٥	٩٦٧٦	١٤٢٥١
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي	٣٣١٠٥,٦	١٥٨١٩	٠	١٥٨١٩
	علاوة نقل بمسافة النقل ٢-١٢			٩٠٠٠	٩٠٠٠
٥	اعمال طبقات الاساس				
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من	٤٥٣٠	٨١٣	١١٣٥,٢	١٩٤٨,٢

الاستشاري العام

مهندس المنطقة

مهندس الشركة

الاحجار الصلبه المتدرجه من ناتج تكسير الكسارات مطابقه لمواصفات الهيئه القوميه للسكه الحديد.				
علاوة نقل ١٢٢ كم حتي ١٠٠ كم	١١٣٥,٢	٨١٣	١,٢٥	١٩٤٨,٢
اكثر من ١٠٠ كم	١٩٤٨,٢	-	١,٠٥	١٩٤٨,٢

يغطي كميات المستخلص

ملاحظات علي المستخلص

١- المعمل : - التقرير رقم

٢- التعليه لحين التقييم:

٣- الحجز لحين نهو الملاحظات :

٤- الخصم:

الاستشاري العام

مهندس المنطقه





စစ်ကိုင်း၊ ဇွန်လ



المنطقة	الرقم	المقدار	الوحدة	البيان
15	2750	50	عدد	الخامسة بسكة حديد مصر ومادة التزييت في كراسي الشريط والخاصة بالاصطفاة اللينة العام للشريط 1. وطبقا لمطابق 1 الخصائص اللينة للجرس اللينة القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشعارات
10935.8	23.6	12224	3م	بمكتب المكنب اعمال حجر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع الاجزاء التربة عدا التربة المسخرة بالمعدي المطلوب للاموال المستورب المصالح المتاحسين اسفل المستورب المصنوعي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الاجراء والمقاييس والمستورب المصنوعي بالرمح التربة المستوربات التفتيشية مع نقل نتاج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الى اماكن التفتيش التي تحددتها الهيئة لا عادة لتفتيشها وذلك لمسافة 500 م مع التربة والاجزاء التربة الحفر والتفتيش في الحفر طبقا للتعليمات والمستوربات المصنوعة طبقا للتفتيشية والتفتيشية والتفتيشية والمستوربات المصنوعة طبقا للتفتيشية والتفتيشية والتفتيشية والمستوربات المصنوعة طبقا للتفتيشية والتفتيشية والتفتيشية
4622	44.6	2000.0	3م	حدي مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين.
14251	41.4	8000.0	3م	حدي مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين.
15819	35.0	33105.6	3م	حدي مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين. الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرفين.
1948.2	280	4530	3م	الخامسة بسكة حديد مصر (الصلب الرابع) الخاصة بسكة حديد مصر (الصلب الرابع) الخاصة بسكة حديد مصر (الصلب الرابع) الخاصة بسكة حديد مصر (الصلب الرابع) الخاصة بسكة حديد مصر (الصلب الرابع).

[illegible]

[illegible]

[Signature]

[illegible]