



الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
532+000 الى الكم 533+000 بطول 1 كم اتجاة رأس الحكمة

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات رقم العقد(2024/2023/376)

من بداية العمل حتى: 2023-10-10

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصوائية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. حتى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة الحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	21,616.54	0	20,500	20,500	0	1,742,500	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مستول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-09-17) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-09-16) تواجد سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي
	علاوة مسافة النقل 312 كم	434.00	متر مكعب	21,616.54	0	20,500	20,500	0	8,897,000	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	21,616.54	0	20,500	20,500	0	266,500	0	0	
	إجمالي قيمة المستخلص								10,906,000			
فقط: عشرة ملايين وتسعمائة وستة ألفاً جنيها لاغير												

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام

(سيمترا)

فقط IR

م / محمد السيد

15/10/2023

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد قنديل

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول

م / محمد غريب

م / محمد غريب

م / محمد غريب

م / محمد غريب