

العدد رقم : (2023 / 2022 / 2072) مستخلص 1

تفليذ : شركة الهدى للمقاولات المعمارية والتوريدات

عن المدة من بداية العمل حتى 09 / 10 / 2023

عالية : إكمال إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول من الكم 117+500 إلى الكم 119+000 بطول 1.50 كم اتجاه مسقطا (بالأمر المباشر).

رقم البند	بيان الأصل	القيمة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايمة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-1	إعداد إزاحة الشجار من مسار الطريق و التخلص منها على ألا يقل قطر الشجرة عن 30 سم و إزالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	75.00	العدد	450	0	405	30375	جاري	30375	0	30375	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
1-2	إعداد إزاحة الشجار و تخيل بأرطاف لا يقل عن 4 متر و القطر لا يقل عن 30 سم و إزالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	400.00	العدد	861	0	775	310000	جاري	310000	0	310000	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
2	بأشر المكاب أعمال حفر باستناد المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بأالت التربة والرش بالمرامد الأسرلة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وإزالة التربة بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جاله (95% من كثافة الجافة القصوى) ومحمل على عمق 1.5 متر وقلل الأتربة لإزالة المسألة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا لتعليمات التصميمية والقطاعات الهندسية المتواجدة والرسومات التنفيذية المصدرة وإزالة جميع مشكلاته طبقا لأصول الصيانة ومراسلات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - عتارة (جنية إكم المسألة نقل ناتج الحفر و تسحب 1.1 جنية/كم إكفاء من 2023/5/4 - عتارة زيادة السورال 0.6 جنية/كم إكفاء من 2023/5/4 -	23.00	م	3	9,435.00	4,806.00	110538	جاري	4,806.00	0	110538	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين .
2-1	مستلة نقل حتى 2 كم	19.50	م	3	5,430.00	4,806.00	93717	جاري	4,806.00	0	93717	معدات الموقع متواجدة .
2-2	عتارة 1.00 جنية / كم مسالة نقل 20 كم (19.50+0.5-20) قبل إزاحة قبل تاريخ 4/5/2023	26.00	م	3	14,250.00	12,824.00	333424	جاري	12,824.00	0	333424	التقارير (المبدئي - الاسوعى - الشهري) متواجد. لوحات المشروع متواجده
2-2-1	مستلة نقل حتى 2 كم	19.50	م	3	14,250.00	12,824.00	250068	جاري	12,824.00	0	250068	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين .
2-2-2	عتارة 1.00 جنية / كم مسالة نقل 20 كم (19.50+0.5-20) قبل إزاحة قبل تاريخ 4/5/2023	1.60	م	3	27,850.00	23,099.00	36958.4	جاري	23,099.00	0	36958.4	معدات الموقع متواجدة .
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للوصفات وتنفيذها بأخدام (1) : التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2 متر) اسفل مشرب التربة و بسك لا يزيد عن 25 - اعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب التربة لاستكمال الحشوب التجميعي للشكل الجسر والانتكاف (نسبة تحميل 1:1) حتى (1) : 1% ورشها بالمرامد الأسرلة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وإزالة التربة بالهراوات للوصول إلى أقصى كثافة جاله (95% من كثافة الجافة القصوى) ومحمل على عمق 1.5 متر وقلل الأتربة لإزالة المسألة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا لتعليمات التصميمية والقطاعات الهندسية المتواجدة والرسومات التنفيذية المصدرة وإزالة جميع مشكلاته طبقا لأصول الصيانة ومراسلات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التربة عن 95% حسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة التربة لكل 1% . - مسالة نقل حتى 2 كم و يتم احشاب عتارة 1.4 جنية لكل كم باكرودة او التماسك وتصبح 1.5 إكفاء من 2023/5/4 - عتارة زيادة السورال 1.6 جنية / كم - شجر بسك على تشويبات و تخيل و اختراوات و نقل الموقع العمل حتى مسالة 2 كم . و البند لا يشمل القيمة المحصورة.	60.00	م	3	27,850.00	23,099.00	36958.4	جاري	23,099.00	0	36958.4	التقارير (المبدئي - الاسوعى - الشهري) متواجد. لوحات المشروع متواجده
3-1	مستلة نقل حتى 2 كم	21.00	م	3	4,000.00	3,600.00	75600	جاري	3,600.00	0	75600	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين .
3-2	عتارة 1.5 جنية / كم مسالة نقل 16 كم (14-2-16) بعد إزاحة بعد تاريخ 4/5/2023	27.00	م	3	23,850.00	19,499.00	526473	جاري	19,499.00	0	526473	معدات الموقع متواجدة .
3-3	عتارة 1.5 جنية / كم مسالة نقل 20 كم (18-2-20) بعد إزاحة بعد تاريخ 4/5/2023	1.60	م	3	27,850.00	23,099.00	36958.4	جاري	23,099.00	0	36958.4	معدات الموقع متواجدة .
4-3	عتارة زيادة سورال بعد 4/5/2023	13.00	م	3	27,850.00	23,099.00	300287	جاري	23,099.00	0	300287	معدات الموقع متواجدة .
5-3	إزاحة توريد أتربة	44.80	م	3	27,850.00	23,099.00	1034835.2	جاري	23,099.00	0	1034835.2	معدات الموقع متواجدة .
6-3	قيمة المرد المحصورة لأتربة بالإضافة إلى نسبة التربة 25% + 12% استقطاعات						4488215.6	جاري	4488215.6	0.00	4488215.6	معدات الموقع متواجدة .
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ماسبق صرفه												
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)												



رئيس الإدارة المركزية
المالية (مؤيد)
مهندس /

مهندس /
مهندس /
مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

