

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اسنادا اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٦٠٠٠ الى الكم ٦٦٤٠٠

تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعمال الجسور والاعمال الصائية على طريق المطار الكائن فى السبع لقطاع الخامس
(قوص/ارمنت) س.الك. رقم ١٦٦ الى الك. رقم ٦٦٤ بطول ٤.٤ كم

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٤ ٦٥٠٨٤٨,٩٠	جملة الاعمال	٣٩٥١٨,٣٠ تأمين ٥%
٣ ٨٥٥٤٨٩,٤٠	السابق صرفه	١٩٣٦٨,٨٠ دمغات
		خصم معمل المنطقة
٧٩٠٣٦٦,٧٠	المستحق صرفه	
٥٨٨٨٧,١٠	جملة الاستقطاعات	
٧٣١٤٧٩,٦٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المستقبل للمعاملات الخمسة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١١/١٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين





عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86.514 كم
مستخلص جارى (2)

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

قطاع الشركة من 658+840 الى 662+820 العقد من 660+000 الى 664+000
تنفيذ شركة / المستقبل للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 9 / 4

العقد رقم : (2024 / 2023 / 4) بتاريخ 2023 / 7 / 4

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 7. جنيه / 3م ابتداء من 4-5-2023.	26.00		م3	86,826.00	86,826.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	32.90	97000.00	م3	0.00	86,826.00	86,826.00		2,856,575.40	0.00	2,856,575.40	
	علاوة 0.7 جنيه/ 3م ابتداء من 2023-5-4	0.70		م3	0.00	86,826.00	86,826.00		0.00	0.00	0.00	
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00		م3	24,955.00	24,955.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	71.70	94960.95	م3	0.00	24,955.00	24,955.00		1,789,273.50	0.00	1,789,273.50	
	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه/ 3م ابتداء من 2023-5-4	1.60		م3	0.00	24,955.00	24955.00		0.00	0.00	0.00	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص												
4,645,848.90												
4,645,848.90												
3,855,482.20												
790,366.70												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

التوقيع /

محاسب

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع

عن استشاري (السيسترا)
مدير المشروع
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
عن استشاري (Brilliant Consult)
التوقيع



اسم العميل	
اسم المقاول.....	
رقم ومقدار التصديق	
بند الميزانية	
العقد رقم :)	
(بتاريخ : / /	
قرش	جنيه
٩٠	٢٦٤٥٨٤٨
بيان الاعمال التي تمت الان محجوز مصرح بصرفه	
٣٠	٣٨٥٥٤٨٢ سابق صرفه ٧٩٠٣٦٦ مستحق صرفه
قرش	جنيه
	الاستقطاعات
	رسم دمغة أصلي ٣٠ ٢٩٥١٨
	رسم تمغة إضافي ٨٠ ٧٩٣٦٨
	امانات
	ايرادات
جملة الاستقطاعات	١٠ ٥٨٨٨٧
صافي المبلغ المستحق	٧٢١٤٧٩ ٦٠

رئيس المصلحة	سنة 20
علاوة	
امضاء	أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات
امضاء	أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)	
الكاتب المنوط	تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم
الختم نو التاريخ	تحريراً في سنة 20
رؤخ	علاقات الكاتب المنوط
شيك	
يعتمد سحب	
أذن صرف	
رئيس الحسابات	
تحريراً في	سنة 20
الكاتب المنوط	
الكاتب المنوط	(1) شطب
(2) سحب (شيك -أذن صرف) رقم	(3) تقييد في سجل (شيك - أذن صرف) تحت رقم
الكاتب المنوط	(4) وإدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
.....	
تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق	
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل	
التاريخ	سنة 20
المقاول	