

السيد المهندس / رئيس قطاع التفتيش والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة (ح. ع ٥٠) بمبلغ ٢٥,٢٨,٦٢٢,٨٦٢ فقط (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيه مصري وخمسة وعشرون قرشاً) مرفقة بمذكرة تعويضات عن مستخلص رقم (١, ٢) جرى لعملية تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى اسبوط بطول ٦٥ كم .

أمر الاستناد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨
إستلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠
العقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٧
تتميز : هريكة لهمالك للمعاولة

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم ..

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ::::

تحريراً في: ٢٠٢٤/١١/١٢
مرفقات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة المساهمة بأسبوط والمنيا

اسلام محمد فوزي





مهندس / السيد محمد فوزي

(١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢)
رئيس الإدارة المركزية
يتم

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ولا يتم تدقيق باقي التفاصيل
بند أعمال توريد وإضافة الاسمنت غير مدرج بخدول الترميمات وتم احتسابه بمستخلصات فروق الاسفلت


26862628.25		صافي المستحق للتوريد	
6853219.87	33715848.12	اجمالي	
5713319.14	20431988.20	2022 ، ديسمبر 31	2 جاري
1139900.74	13283859.93	2022 ، نوفمبر 16	1 جاري
قيمة فروق الاسفلت	قيمة الترميمات	التاريخ	المستخلص
م			

" مذكرة بخصوص الترميمات " م
م 65 بطول بطول حتى استوط دبروط من المسافة في الغربي الغربى الصرعة الصرعة طريق طرقة كفاءة ورقع تطوير تطويع أعمال أعمال عمالة عمالة
تتمتع شركة ايمالك للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى
(المنطقة الشمالية - أسوط)
إشراف



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والجسور
(GARBLT)



الإقامة /
الأب / م. محمد عبد الله
مدير عام المشروع

[illegible]

הַיָּהוָה אֱלֹהֵינוּ

30/05/2024

(הַיָּגִיטָה הַחֲמִישִׁית)

المقاول

ملاحظات	قيمة التعويضات	الناتج
	13,283,859.93	01 رقم جاري مستخلص عن مستحقات عن مذكورة تعويضات عن

[illegible]

مذكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته



ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ (NATIONAL EDUCATION DAY)

[illegible]

علانية: اصل تطوير ربيع قارة طريق الصعيد المصري الغربي في المنطقة من لوروط حتى أسبوع بطول 65 كم
مكترة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات الصلبة بالقرن رقم 84 لسنة 2017 ديسمبر
عن مستخلص جاري رقم (1) عن الفترة من بدء العمل حتى 16-11-2022
اسر الأسبوع بتاريخ 2022/06/08 - استلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 - العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 27 / 09 / 2022 تنفيذ شركة ابياتك للمقاولات

رقم البند	بيان الاصل	البند في جداول نسب التعويضات	الوحدة	قوة البند	شهور التنفيذ	الكمية المرحجة بالمستطفي	الكمية المستحقة تعويضت البند	قيمة الاصل	نسبة التعويضات عن شهر %	اجمالي قيمة التعويضات المستحقة
اجمالي قيمة ما سبق										
16	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 30 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	212.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	34500	2092.000	443504.000	2.18%	3604292.34
16	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 130 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	326.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	28000	0.000	0.000	0.00%	9668.39
16	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 140 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	336.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	28500	11199.000	3762864.000	3.36%	25985.43
17	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 40 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	163.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	115000	8184.000	2749824.000	5.37%	46516.66
17	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 30 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	163.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	23000	0.000	0.000	0.00%	73253.10
17	بالنظر المكعب اصعل توريد وفرض طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتدرجة لتتبع تكسور الكسرات ، مسافة تقل 40 كم	اصعل الاسفل (القبوي)	3م	175.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	14200	1449.000	270963.000	7.67%	16615.03
18	اصعل انشاء طبقة اسفل طبقت (FDR) سمك طبقة 30 سم .	اصعل الكشط والتكسور وازالة الحفلات	2م	63.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	48720	0.000	0.000	0.00%	10894.72
19	اصعل توريد واضافة اسمنت مطلق للشريعة والمواصلات ويضاف بالقيمة المقررة بالخططة التسمية	اصعل الطرق الخرسانية	2م	760.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	106214	9734.000	7397840.000	1.34%	109668.84
22	بالنظر المسطح اصعل توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية الصلبة بسمك 28 سم بعد الرصف	اصعل الطرق الخرسانية	2م	760.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	454000	79120.000	2175800.000	1.85%	7910.76
23	بالنظر المسطح اصعل توريد وفرض طبقة أسفل من البوكرين	اصعل التتريز M.C.O	2م	27.50	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	312990	122170.389	17836876.809	4.73%	843684.27
25	بالنظر المسطح اصعل توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	اصعل الطبقة الرابطة الاسفلتية	2م	146.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	44440.000	6488240.000	5.10%	330900.24	
تأني : الأصل الصناعية										
47	بالنظر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اسفل باي سمك . مسافة تقل 10 كم	الكبرى الخرسانية	3م	65.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	480	0.000	0.000	0.00%	0.00
48	بالنظر المكعب حفر في ارض الموقع الخام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصلابة)	الكبرى الخرسانية	3م	50.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	2300	0.000	0.000	0.00%	0.00
52	بالنظر المكعب توريد ردم طبقة احطال من (سبترمل) بنسبة 1:2	الكبرى الخرسانية	3م	300.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	4000	326.560	97968.000	-1.20%	-1175.62
55	بالنظر المكعب اصعل خرسانة عليا للأرسلات والارطحات الانشائية ايجاد لاول من 250 كجم/م2	الكبرى الخرسانية	3م	1750.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	670	220.690	386207.500	3.87%	14946.23
57	بالنظر المكعب اصعل خرسانة مسخرة للارسلات والارطحات الانشائية ايجاد لاول من 300 كجم/م2	الكبرى الخرسانية	3م	2420.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	3300	136.030	329192.600	3.87%	12739.75
62	بالنظر المكعب خرسانة مسخرة لارطحات الارسلات والارطحات الانشائية ايجاد لاول من 350 كجم / م 2	الكبرى الخرسانية	3م	2946.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	2750	390.000	1148940.000	5.76%	66178.94
64	بالنظر توريد وتكيب ورض التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر	الكبرى الخرسانية	طن	27500.00	2022 / يوليو / اغسطس / سبتمبر / 2022 /	830	181.560	4992900.000	5.76%	287591.04
الاجمالي										
13283859.93										



رئيس الإدارة المركزية
مهندس / اسلام محمد فيفوزى

مدير عام المشروع
الاسم / محمد عبدالحق
التوقيع /

مهندس المشروع
الاسم / محمد عبدالحق
التوقيع /

مهندس المشروع
الاسم / محمد عبدالحق
التوقيع /

مهندس المشروع
الاسم / محمد عبدالحق
التوقيع /