

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات



السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين لتنفيذ المسافة من الكـم ٦٠ الي ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهيين

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشيد "سامكو"

تاريخ امر اسناد : ١٣/١٠/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣-٠٣-١٥

عناصر التكلفة	تاريخ امر اسناد مباشر	وقت المحاسبة
	13/10/2021	16/03/2023
السولار	323.7	367.7
حديد	331.8	772.7
اسمنت	161.6	280.7

فروق اسعار مستخلص رقم (١)

م	البند	الوحده	الفئة	الكمية المنفذة	عناصر التكلفة	معاملات العناصر	الرقم القياسي عند الفتح الفني	وقت المحاسبة	نسبة التغير	التعويض المستحق
1-1	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	متر مسطح	٧٨٦,٠٠	٢٥,٦٨٠,٠٠	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٥١٤٩٨٣	١٩٢,٠٥٤,٩٨
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٧٧٢,٧	٠,٠٩٣٠١٦٨٧٨	١,٨٧٧,٤٩٧,٣١
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٨٠,٧	٠,١٦٩٥١١١٣٩	٣,٤٢١,٤٩٤,١٩
	الاجمالي التعويض المستحق عن مستخلص رقم (١)									
										٥,٤٩١,٠٤٦,٤٨

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
سامكو - الوطنية للتشيد



رئيس الاداره المركزيه
(منطقه غرب الدلتا)

(الاسكندريه - مرسى مطروح)

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين لتنفيذ المسافة من الكـ ١٦٠ الى ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهين

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر اسناد : ١٣/١٠/٢٠٢١

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣-٠٣-١٥

عناصر التكلفة	تاريخ امر اسناد مباشر	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة	وقت المحاسبة
	13/10/2021	16/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023
السولار	323.7	367.7	367.7	371.3	396.2	396.2
حديد	331.8	772.7	913.6	913.6	913.6	913.6
اسمنت	161.6	280.7	301	298.6	273.8	273.6

فروق اسعار مستخلص رقم (٢) من ١٧-٠٣-٢٠٢٣ حتى ١٠-٧-٢٠٢٣

م	البند	الوحده	الفئة	الكمية المنفذة	عناصر التكلفة	معاملات العناصر	الرقم القياسي عند الفتح الفني	وقت المحاسبة	نسبة التغير	التعويض المستحق
1--1	بالمتر المسطح اعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	متر مسطح	٧٨٦,٠٠	٧,٢٨٢,٧٦	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٥١٤٩٨٣	٥٤,٤٦٦,١٣
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٧٧٢,٧	٠,٠٩٣٠١٦٨٧٨	٥٣٢,٤٥١,٧٠
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٨٠,٧	٠,١٦٩٥١١١٣٩	٩٧٠,٣٢٣,٨٤
			٧٨٦,٠٠	١٤,٥٦٥,٥٢	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٥١٤٩٨٣	١٠٨,٩٣٢,٢٥
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١,٤٠٥,٢١٨,٤٢
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٣٠١	٠,١٩٨٤٠٣٤٦٥	٢,٢٧١,٤٢١,٣٩
			٧٨٦,٠٠	١٥,٠٥١,٠٣	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٧١,٣	٠,٠١٠٢٩٣٤٨٢	١٢١,٧٧٣,٠٥
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١,٤٥٢,٠٥٩,٠٣
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٩٨,٦	٠,١٩٤٩٨٧٦٢٤	٢,٣٠٦,٧٢٥,٦٤
			٧٨٦,٠٠	١٤,٥٦٥,٥٢	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٦٧٨٠٩٧	١٧٩,٤٩٠,٦٤
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	١,٤٠٥,٢١٨,٤٢
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٧٣,٨	٠,١٥٩٦٩٠٥٩٤	١,٨٢٨,٢١٧,٢٢
			٧٨٦,٠٠	٤,٨٥٥,١٧	سولار	٠,٠٧	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٦٧٨٠٩٧	٥٩,٨٣٠,٢١
					حديد	٠,٠٧	٣٣١,٨	٩١٣,٦	٠,١٢٢٧٤٢٦١٦	٤٦٨,٤٠٦,١٤
					اسمنت	٠,٢٣	١٦١,٦	٢٧٣,٦	٠,١٥٩٤٠٥٩٤١	٦٠٨,٣١٩,٤٥
الاجمالى التعويض المستحق عن مستخلص رقم (٢)										١٣,٧٧٢,٨٥٣,٥٣

رئيس الاداره المركزيه
(منطقه غرب الدلتا)
(الاسكندريه - مرسى مطروح)
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه " ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ "

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع

سامكو - الوطنيه للتشييد

م/ محمد طه

