



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايلخ ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٦) من ١٢-ديسمبر-٢٠٢٣ حتى ٣١-يناير-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستهتاق	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٢٦٧٦,٠٠	٧٧٢٦,٠٠	٦,٢٢٢,٠٥٦,٨٤		٦,٢٢٢,٠٥٦,٨٤	وثيقة التأمين سنوية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفر جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايلخ	م ^٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م ^٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	١٠١,٦٣	٨٧٩٧٠,١	٥٠٣٠,٠٠	١٥٢٥,٠٠	٦٥٥٥,٠٠	٦٦٦,١٨٤,٦٥		٦٦٦,١٨٤,٦٥	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م ^٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	٢١٢,٠٠	١٢٤٦٣,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣٠	بالمتر المكعب توريد ورمد برملا نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	م ^٣	٢٠٣,٢٦	٣٥٧٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٢٨,٤٥٦,٤٠		٢٨,٤٥٦,٤٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣١	بالمتر المكعب توريد ورمد من ناتج الحفر حول الاساسات	م ^٣	٥٠,٤٥	١٠٧٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير الشهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من ورملا	م ^٣	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	المكتب موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٢٤٦٥٠,٠٠	٥٩٩٠,٠٠	٣٠٦٤٠,٠٠	١٩٦,٤٠٥,٤٦٤,٠٠		١٩٦,٤٠٥,٤٦٤,٠٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	١,٠٠	٢,٠٠	٣,٠٠	١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥		١,٩٥٧,٢٤٠,٩٥	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٦٥,٠٠	١٥,٠٠	٨٠,٠٠	٤,٩٠٨,٥٠٤,٠٠		٤,٩٠٨,٥٠٤,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م ^٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٠٧٠,٠٠	١١٥,٠٠	١١٨٥,٠٠	٢,٢٠٠,٨٢٩,٤٠		٢,٢٠٠,٨٢٩,٤٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م ^٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٤٣٣٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	١٥٠٥٥,٠٠	٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠		٥٠,٦٨٨,٦٧٩,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م ^٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	٦,٢٣١,٩٠٤,٢٠		٦,٢٣١,٩٠٤,٢٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣١٣٠,٠٠	١٨٥,٠٠	٣٣١٥,٠٠	١٤,١٧١,٣٥٩,٨٠		١٤,١٧١,٣٥٩,٨٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م ^٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م ^٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٥٠٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	١٢٧٥,٠٠	١١,٣٨٨,٣٧٦,٥٠		١١,٣٨٨,٣٧٦,٥٠	
٥٠	بالطن توريد وتريط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	٧٢١٠,٠٠٠	١٨٩٥,٠٠	٩١٠٥,٠٠٠	٣٧٧,٧٩٦,٤٠٥,٤٥		٣٧٧,٧٩٦,٤٠٥,٤٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	٤,٧٥٢,٩٥٧,٦٩		٤,٧٥٢,٩٥٧,٦٩	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين وجهان على الباردا	م ^٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٠٧٢٠,٠٠	٣٠٨٠,٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	٨٨٣,٣٣٨,٠٠		٨٨٣,٣٣٨,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م ^٣	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	١٥٨٠,٠٠	٢٣٧٥,٠٠	٣٩٥٥,٠٠	١٩,٠٥٠,٤٨٣,٥٥		١٩,٠٥٠,٤٨٣,٥٥	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايلخ)	م ^٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

قرش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
المحاسب /
قرش
بذبح المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعلنت من
مدير المصلحة
يعتمد

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

إستشارى المالك

شركة سيسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سموسة
م / شريف الوقاد

المقاول

مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عطيفى
مدير المشروع
SAMCO
م / والاحمد عطى E
م / شريف الوقاد

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١٣٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السكنة - العلمين - مطروح - الفيوم)												
الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتنشيد "												
عقد رقم: ٢٠٢٣/١٠٦٧/٢٠٢٣												
طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"												
ملاحظات	رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنبيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاصلال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان (بالجنبيه)	استقطاع أو حجز (بالجنبيه)	الباقى بعد الاستقطاع
التشوينات												
	٥٠	بالطن توريد وتزبيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزود جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ م بالتر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠,٦٤٠	١٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٠٠,٠٠	جارى	٥٣,٩٤١,٢٧٧,٠٠	٢١,٥٧٦,٥١٠,٨٠	٣٢,٣٦٤,٧٦٦,٢٠
	٥٢	بالطن توريد وتشميل وتركيب وحفر كابلات عالية الازجهاد من اسلاك معدنية لزود الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	٢١٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جارى	٤٨,٧٤٨,٢٨٤,٠٠	١٩,٤٩٩,٣١٣,٦٠	٢٩,٢٤٨,٩٧٠,٤٠
اجمالى الاعمال(جارى ٦)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٦)												
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	التفصيل	استشارى المكتب الفنى	شركة سيسترا SYSTRA	مدير المكتب الفنى م / محمد رضا عطلى	م / محمود سامى	م / محمود محادى	م / محمد محسن	م / محمد محادى	م / محمد محادى	م / محمد محادى	م / محمد محادى	م / محمد محادى
مدير المشروع م / وائل حدي على (HSR) رئيس												
مدير عام المشروع عات م / جهاد محمد												
مدير المنطقة م / شريف النوفد												
مدير المنطقة م / محمد نصر طيخ												