



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم (ب) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشديد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٥٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد		الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٦٠,٠٠	م٣	٣١٢٨٢٨,٦٦	٣١٤١٥,٠	٢١٨٥٣,٠	٥٣٢٦٨	جاري ٢	٣١٩٦٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٦٠٨٠,٠٠		*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع ومتواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات انمشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة. فراغ تطبيقها العقد - محمل على العقد عدد ١٢٨٠٨٠ عندئذ تراعى مع حصر اطلاق الحموله بالص طرح	
		١,٦٠	م٣	٣١٢٨٢٨,٦٦	٣١٤١٥,٠	٢١٨٥٣,٠	٥٣٢٦٨	جاري ٢	٨٥٢٢٨,٨٠	٠,٠٠	٨٥٢٢٨,٨٠			
		الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)														

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

على الحساب

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف

م/ محمود محمد حسين

عن الاستشاري (سيسترا)

م/

مدير المشروع

م/ حاتم سعد الدين مهران

المكتب الفني

م/ احمد عزب

عن استشاري المساحة (XYZ)

م/ محمد عبدالرحمن سالم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة الشديد للمقاولات العمومية

م/ محمود أحمد صبرى

يتمتع ...

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببنى سويف

مهندس/ طارق الجزار



