

استمارة الإتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

شركة زيداك للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية " أعمال تنسيق الموقع العام للمنطقة الرابعة عشر وإستكمال الأعمال التكميلية لزوم تشغيل المبنى الإداري "

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو : شيك على الخارج

يسحب باسم شركة زيداك للمقاولات العمومية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٠٩٦٨٤٢	
الجملة		١٠٩٦٨٤٢	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

فقط وقدره مليون وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثان وأربعون جنيهاً لا غير

تفديد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية " أعمال تنسيق الموقع العام للمنطقة الرابعة عشر وإستكمال الأعمال التكميلية لزوم تشغيل المبنى الإداري"					
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش	
دمغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش		
*****	*****	*****	*****	رسم الدمغة *****		

زوج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف:

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح ع " برقم

الختم ذو التاريخ

زوج في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ح ع ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك
إذن صرف

سحب

الختم ذو التاريخ

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إنجازها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة انذار ميكرو ضد الحريق من النوع المعنون سعة ١ لوب على اعتماد UL/FM شاملة البطاريات من النوع APOLLO أو ما يمثله	٣٩٨٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٩٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٠٠٠,٠٠	المهندسون والمشرفون متواجدون
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار كاشف ضوئي للدخان مطابق للمواصفات العالمية	١٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار زر ضاغط لانذار الحريق (كاسر زجاجي) مضاد للعوامل الجوية	١٢٤٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٧٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٤٠٠,٠٠	تراجع المحملات بواسطة قطاع التنفيذ والمناطق
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار سريته انذار تعطي صوت لا يقل عن ٦٠ ديسبل ومضاد للعوامل الجوية	١٩٨٠٠,٠٠	عدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	١١٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب وحدة control module	١٧٥٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب لوحة للوحدة السكنية ٢٤ خط بمفتاح عمومي ثلاثي الواجهة mcb 32 A وخروجات مفاتيح احادية واللوحه شاملة البارات النحاسية وجميع الاكسسوارات وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٢٠٠٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب لوحة عمومية بدرجة حماية IP54 بعدد ٤ وحدات سكنية بمفتاح عمومي mcb ١٠٠ A وخروجات عدد ٤ مفتاح ثلاثي الواجهة mcb 45 A واللوحه شاملة البارات النحاسية وجميع الاكسسوارات وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٨٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس X10mm+10mm XLPE	٤٥٠,٠٠	م ط	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٥٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥٠٠,٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس X50mm+25mm XLPE	٢٦٠٠,٠٠	م ط	١٧٥,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٤٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٣X95mm+50mm	١٢٠٠,٠٠	م ط	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج دش وذلك بكابلات (COAXIAL) داخل مواسير ٢٠ مم ² من الـ بي في سي من المخرج الي الترانك (ان وجد) الي الراك	٢٤٠٠,٠٠	عدد	١٨,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٤٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج انتركم وذلك بكابلات (UTP-CAT 6) داخل مواسير ٢٠ مم ² من الـ بي في سي من المخرج الي الترانك (ان وجد) الي الراك	٢٤٥٠,٠٠	عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٢٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	
١٣	مخرج جرس ٣×٣ - توريد وتركيب مخرج جرس بواسطة اسلاك مغلفه بالثرموستاتيك من نوعه (السويدي او شركه الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يمثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	١١٥٠,٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لقمه جرس من نوعية ليجراند او شنايدر او بيتشينو او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة جرس من نوعية ليجراند او شنايدر او بيتشينو او يمثله والبند يشمل الشاسيه والعلبة والوش وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٣٨٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	٣٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة انتركم من نوعية comax egypt او يمثله والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار سماعة انتركم من نوعية comax egypt او يمثله والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٢٠٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب شفاط من نوعية توشيبا او فريش او ما يمثله والبند يشمل التركيب وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	١٥٥٠,٠٠	عدد	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٠,٠٠	٣١,٠٠	جاري	٤٨٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب سخان كهربائي ٥٠ لتر من نوعية أريستون أو ريم أو يونيفرسال أو ما يمثله والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٦٠٠,٠٠	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٧٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٢٠٠,٠٠	
إجمالي حتى صفحة ١											١٣٢٥٧٦٠,٠٠	

مدير إدارة المشروعات

مهندس /

مهندس الهيئة

رقم البند	بيان الأعمال	الفتة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله					١٣٢٥٧٦٠,٠٠		١٣٢٥٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٥٧٦٠,٠٠	
٢٠	توريد وتركيب تكيف كهربى سبليت ٣ حصان من نوعية شارب او كاريير او ما يماثله والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	١٨٩٠٠,٠٠	عدد	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٤١٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٨٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب واختيار تكيف بارد ١,٥ حصان ماركة SHARP او CARRIER والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢١٠٠٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٦٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب واختيار تكيف بارد ٥ حصان ماركة SHARP او CARRIER والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٩٥٠٠,٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٣١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع داخلية من الزجاج الميكوريت شامل الصنفرة سمك ١٠ مم من إنتاج شركة د. جريش أو الإتحاد العربى .	١٩٠٠٠,٠٠	م٢	٧,٠٠	٦,٠٤	٦,٠٤	جاري	١١٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	١١٤٧٦,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج ميكوريت سمك ١٠ مم والبند يشمل تركيب الأبواب والفتة تشمل كل ما يلزم من اكسسوار ومقابض وماكينه مفصلية لزوم حركه الأبواب .	٢٤٥٠٠,٠٠	م٢	٤,٠٠	٣,٩٦	٣,٩٦	جاري	٩٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الحجر البازلت الأسود سمك ٢ سم يلصق بمادة لصق لزوم أسفال المباني .	٤٠٠,٠٠	م٢	٥٠,٠٠	٤٩,٧٠	٤٩,٧٠	جاري	١٩٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٨٠,٠٠	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب طلمانة من الرخام القريستا أو الكابيتال كريم أو ما يماثله .	١٦٠,٠٠	م ط	١٠٥,٠٠	١٠٤,٢٣	١٠٤,٢٣	جاري	١٦٦٧٦,٨٠	٠,٠٠	١٦٦٧٦,٨٠	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب درابزين مثبت بالحائط لزوم السلام الداخلية من الاستانلس ستيل رتبة ٣٠٤ سمك الماسورة ٥٠ مم بارتفاع حتى ٢ سم .	١٦٠٠,٠٠	م ط	٦٢,٠٠	٦٢,٢٣	٦٢,٢٣	جاري	٩٩٥٦٨,٠٠	٠,٠٠	٩٩٥٦٨,٠٠	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاريونات المفرغ سمك ٦ مم .	٤٠٠,٠٠	م٢	٢٠,٠٠	١٩,٨٠	١٩,٨٠	جاري	٧٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل تجاليد من شرائح الالومنيوم تتكون من غلب ٤×٨ سم (لوفر) والبند يشمل الدهان باللون المطلوب إلكتروناتيكيا .	٢٣٠٠,٠٠	م٢	١١,٠٠	١٠,٦٠	١٠,٦٠	جاري	٢٤٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣٨٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلفة سلك للشبائيك الالومنيوم الخاصة بالوحدات السكنية على الواجهات والبند يشمل قطاع تانجو نكثال مدرقل من الالومنيوم إنتاج شريف على حسن .	١٣٥٠,٠٠	م٢	٨٠,٠٠	٧٩,٢٦	٧٩,٢٦	جاري	١٠٧٠٠١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠٠١,٠٠	
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ١ بوصة للتكييفات شاملا كافة القطع الخاصة ووسائل التعليق .	٢٠٠,٠٠	م.ط	١٩٨,٠٠	١٩٨,٢٠	١٩٨,٢٠	جاري	٣٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٤٠,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولى توريد وعمل فواصل تمدد بين أرضيات الأسطح والبند يشمل فتح الفواصل بالأرضيات وتنظيفها وتفرغها وحققها بميلنت سبكا فليكس A1 PLUS بعرض ٢ سم .	٢٢٠,٠٠	م.ط	٧٦,٢٠	٧٥,١٦	٧٥,١٦	جاري	١٦٥٣٥,٢٠	٠,٠٠	١٦٥٣٥,٢٠	
٣٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو أو بلاط انترلوك أو أرضيات وحوائط سيراميك التالف والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل	٨٠,٠٠	م٢	٣٠٠,٥٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جاري	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولى فك وإزالة برودرات باي أبعاد والفتة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠,٠٠	م.ط	٥٩٦,٠٠	١٤٦,٠٠	١٤٦,٠٠	جاري	٧٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠٠,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودرات باي أبعاد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٥٥٠,٠٠	١٨٦,٠٠	٣٢٤,٠٠	جاري	١١٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٢٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك باي أبعاد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٥,٠٠	م٢	١٧٠٠,٠٠	٦٤٩,٠٠	٦٤٩,٠٠	جاري	١٤٦٠٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٠٢٥,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٢					٢٧٥٨٨٦٤,٠٠		٢٧٥٨٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٨٨٦٤,٠٠	

مدير إدارة المشروعات

مهندس /

مهندسي الهيئة


رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال التي تمت خلال السابق إجراؤها	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مأقبلة					٢٧٥٨٨٦٤,٠٠		٢٧٥٨٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٨٨٦٤,٠٠	
٣٨	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تعوق الاعمال والنقل الى المقالب العمومية	٨٥,٠٠	م٣	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	جارى	١٢٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٦٥,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير صرف ٦ بوصة PVC شاملا كافة القطع الخاصة .	٥٨٥,٠٠	م.ط	٢٠,٠٠	٢١,٠٠	٢١,٠٠	جارى	١٢٢٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٥,٠٠	
٤٢	بالعدد فك أعمدة إنارة والسعر يشمل تكسير القاعدة الخرسانية	١٥٠٠,٠٠	عدد	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	
٤٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل الومنيوم ٣×١٥٠+٧٠ من نوعية السويدي	١٣٥٠,٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٠٠	جارى	٢١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب عمود إنارة طراز حدائق ٣ متر من نوعية السويدي	١٢٥٠٠,٠٠	عدد	٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جارى	١٥٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	تعليقة ٤٠% لحين نهو التركيب
٥٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC قطر ٧٥ مم من إنتاج شركة مصر الحجاز أو ما يمثلها .	٣٠٠,٠٠	م.ط	٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	جارى	٧١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٧٠٠,٠٠	
٥٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC قطر ١٠٠ مم من إنتاج شركة مصر الحجاز أو ما يمثلها .	٣٥٠,٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٠٠	جارى	٣٧١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١٠٠,٠٠	
	إجمالي حتى صفحة ٣					٣٢٦٠١١٤,٠٠		٣٢٦٠١١٤,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	٣٢٠٠١١٤,٠٠	

مدير إدارة المشروعات

مهندس




مهندس الهيئه




من بدء العمل حتى تاريخه ٢٠٢٤ / ٠١ / ١٥

مستخلص رقم (٢) جاري

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع بالجنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابلته						٣٢٦٠١١٤,٠٠		٦٠٠٠٠,٠٠		٣٢٠٠١١٤,٠٠	
ثانياً : البنود المستحدثة:												
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل لوفرز لزوم شبائيك الدور الأرضي المطلة على مدخل السكنى	٥٢٠٠,٠٠	م	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٦,٦٤	١٦,٦٤	جاري	٨٦٥٢٨,٠٠		٨٦٥٢٨,٠٠	
٥	بالعدد توريد وتركيب حوض محمل بالمقاس المطلوب بكامل توصيلات الصرف والتغذية	٥٢٠٠,٠٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٠٤٠٠,٠٠		١٠٤٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلات لزوم السيارات كابولي مثبتة على أعمدة من الحديد على مربعة الشكل مقاس ٤×١٠×١٠ م مثبت عليها مداد كابولي على شكل ثيوب مقاس ٢×٥٠×٩٠ م مثبت عليها أنابيب مجلفنة على الساخن ذات شكل مستدير مقاس ١,٥ بوصة بقوة شد ٤٠٠ نيوتن / مم ^٢ .	٢٩٠٠,٠٠	م	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٢,٠٠	١٣٢,٠٠	جاري	٣٨٢٨٠٠,٠٠		٣٨٢٨٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مبانى من الطوب الطفى بسمك ٢٥ سم	٢٣٠٠,٠٠	م	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٥,٩٣	١٥,٩٣	جاري	٣٦٦٣٩,٠٠		٣٦٦٣٩,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	١٩٥,٠٠	م	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	١٣٤,٠٠	جاري	٢٦١٣٠,٠٠		٢٦١٣٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية	٢٠٠,٠٠	م	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٠٠	١٣٤,٠٠	جاري	٢٦٨٠٠,٠٠		٢٦٨٠٠,٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٤												
إجمالي ما سبق صرفه												
صافي القيمة الحالية للمستخلص بعد التعديلات												
							٣٨٢٩٤١١,٠٠		٦٠٠٠٠,٠٠		٣٧٦٩٤١١,٠٠	
											٢٦٧٢٥٦٩,٠٠	
											١٠٩٦٨٤٢,٠٠	

يعتمد،،،،
رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية و الطريق الدائري

م/ ضياء الدين مصطفى يوسف
٤٩٦٣٥

مدير إدارة المشروعات
مهندس /

مهندس الهيئة
أحمد

مهندس الشركة

ZIDAK
FOR CONSTRUCTION