

رقم	نوع العمل	الفئة	المعدات	مقدار الاصل بالمظبنة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل الذى تمت خلال المدة	إجمالي الاصل الذى تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الاصل التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اولا اعمال الكبارى											
١	اعمال البر											
١	تنفيذ اعمال الجسات بالبر	٣٣٥	م.ط	٣٧٥٥	٢٤٩٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩٥,٠٠	جارى	٨٣٥٨٢٥		٨٣٥٨٢٥	العلامات الارشادية متواجدة
٣	اعمال تطهير المواقع من المزروعات والمخلفات	٥	م	٥٠٠٠	٢٧٧٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧٧٨٣,٠٠	جارى	١٣٨٩١٥		١٣٨٩١٥	الاستراحات متواجدة
٤	ازالة اشجار من مسار الطريق	٦٠	عدد	١٢٠٠	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جارى	٧٢٠٠٠		٧٢٠٠٠	المهندسون متواجدين
٦	حفر ميكانيكى بين الخوازيق للقواعد المسلحة	٨٥	م	٢٢٠٠	١٢٣٨٢,٠٠	٣٩٨,٠٠	١٢٧٨٠,٠٠	جارى	١٠٨٦٣,٠٠		١٠٨٦٣,٠٠	السيارات متواجدة
٨	خوازيق محفورة و مصبوبة بالبر قطر ١٢٠ سم والسعر لا يشمل حديد التسليح	٤٠٠٠	م.ط	٢٧٠٠٠	١٧٢٤٨,٠٠	٦,٠٠	١٧٢٥٤,٠٠	جارى	٦٩٠١٦,٠٠٠		٦٩٠١٦,٠٠٠	التقارير منتظمة
١١	اعمال نقل ملكية الخوازيق العمل لتنفيذ الخوازيق وجه قبلى	٢١٨٠٠٠	عدد	٦	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٥٣٦,٠٠٠		٥٣٦,٠٠٠	
١٢	خرسقة عادية للاساسات	١٥٠٠	م	١٣٠٠	٥٧٧,٠٠	١٧,٠٠	٥٩٤,٠٠	جارى	٨٩١,٠٠٠		٨٩١,٠٠٠	
١٣	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم المكدات والاساسات والشدادات والبلاطة الانتقالية والاكتاف	٢٢٨٠	م	١٤٥٠٠	٨٢٩٣,٠٠	٥٥٦,٠٠	٨٨٤٩,٠٠	جارى	٢٠١٧٥٧٢,٠٠		٢٠١٧٥٧٢,٠٠	
١٤-أ	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم الاعددة والهلات ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٠٠	م	٥٠٠	٥٨,٠٠	٧٣,٠٠	١٣١,٠٠	جارى	٣٦٦٨,٠٠		٣٦٦٨,٠٠	
١٤-ب	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم الاعددة والهلات ارتفاع من ٦-٩ م	٣٠٠٠	م	٢٠٠٠	١١٨٦,٠٠	٣٣١,٠٠	١٥١٧,٠٠	جارى	٤٥٥١,٠٠٠		٤٥٥١,٠٠٠	
١٤-ج	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم الاعددة والهلات ارتفاع من ٩-١٢ م	٣٢٠٠	م	٥٥٠٠	٦٥٠,٠٠	٩٢,٠٠	٧٤٢,٠٠	جارى	٥٠٢٤,٠٠٠		٥٠٢٤,٠٠٠	
١٤-د	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم الاعددة والهلات ارتفاع اكبر من ١٢ م	٣٤٠٠	م	٣٠٠٠	٩٨٤,٠٠	٣١٢,٠٠	١٢٩٦,٠٠	جارى	٤٤٠٦٤,٠٠		٤٤٠٦٤,٠٠	
١٩	توريد و تركيب و رس اسياخ حديد التسليح (١٠ / ٤٠) اطوال حتى ١٢ م	٢٣٠٠٠	طن	١١٩٣٠	٧٢٠٨,٠٠	٢٩١,٠٠	٧٤٩٩,٠٠	جارى	١٧٢٤٧٧,٠٠٠		١٧٢٤٧٧,٠٠٠	
٢٣	طبقة عزلة من البيتومين	٥٠	م	٢٢٣٦٠	٣٠٨٧,٠٠	٨٨٥,٠٠	٣٩٧٢,٠٠	جارى	١٩٨٦,٠٠		١٩٨٦,٠٠	
ب	اعمال المجرى الملقى											
١	اعمال الجسات بالمجرى الملقى	١٢٠٠	م.ط	٥٠٠	٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥,٠٠	جارى	٥٢٢,٠٠٠		٥٢٢,٠٠٠	
٢	خوازيق مجرى النيل قطر ٢٠٠ سم والسعر لا يشمل حديد التسليح	١١٩٠٠	م.ط	٢١٠٠	٢٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٠,٠٠	جارى	٢٤٦٣٣,٠٠٠		٢٤٦٣٣,٠٠٠	
٣	خوازيق مجرى النيل قطر ١٥٠ سم والسعر لا يشمل حديد التسليح	٧٧٥٠	م.ط	٢٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	١٥٥٠,٠٠٠		١٥٥٠,٠٠٠	
٥	توريد وتركيب لمسونات دائمة معنينة للخوازيق	٣٠٠٠٠	طن	٨٠٠	٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٥٩٧,٠٠	جارى	١٧٩١,٠٠٠		١٧٩١,٠٠٠	
٦	اختبار تحميل على خراوى غير عامل قطر ٢٠٠ سم	١٧٥٠٠٠	عدد	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١٧٥٠,٠٠٠		١٧٥٠,٠٠٠	
٧	اعمال نمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل الطوي	٢٨٠٠	م	١٥٧٠٠	٣٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٠,٠٠	جارى	١٠٤١٦,٠٠٠		١٠٤١٦,٠٠٠	
٨	توريد وصب خرسقة مسلحة لزوم القواعد والكتاف بمجرى نهر النيل	٣٢٥٠	م	٤٠٠٠	٣٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٥,٠٠	جارى	١٢٤٣١٢٥,٠٠		١٢٤٣١٢٥,٠٠	
	الإجمالي								٣٦٢٩٣٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٩٣٧٨١,٠٠	

تحريراً فى سنة ٢٠٢٢

روجع لوجد على صحة ،

تحريراً فى سنة ٢٠٢٢

أقر بصحة ذلك ،

تحريراً فى سنة ٢٠٢٢

المقاول / محمد سامي

مهندس الاستشارى /

مدير الهيئة /

مدير عام الصيانة /

رئيس الإدارة المركزية /

(٢/١)

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقرره سبق صرفها إلى المقاول ،

تحريراً فى سنة ٢٠٢٢ المحاسب /

قرش جنيه

ينفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بمسك الشروط أعتدت من

مدير المصلحة يعتمد ،

تحريراً فى سنة ٢٠٢٢

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مع / الشركة القاهضة لمشروعات الطرق والكبارى

تاریخ ۲۳ / ۶ / ۱۴۰۲

العقد رقم / ٥٦٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

إدارة / الكبارى

المنطقة المسابعة بأسبوط والمنيا

17V97.80.,.
11.7V17.,.

..... / المحاسب

قرش جنبه

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمت من

..... مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

المقاول / ش.م.م. محمد صالح

..... مهندس الاستشاری /

..... / مدير الهيئة

مدير عام الصيانة/

رئيس الإدارة المركزية /

(v/v)

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

روجم فوجد علی صحة ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

أقر بصحة ذلك ،

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

مجلس إدارة
على السيد
تفويض: في العمل العام للخدمة والبناء

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٨٠ ٧١ ٩٣٣

١٨٩
١١/٩٤-٢٠٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١٧) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجع والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ١١/٩٤/٢٠٠٠

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



