

"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد - الاسمنت - السولار - البيتومين)

م	المستخلص	التاريخ		قيمة فروق الاسعار
		من	الى	
١	ج ٣	٢٠٢٢/٠٧/٢١	٢٠٢٢/١٠/٠٤	٧,٠١٩,٢٩٦
الأجمالي				٧,٠١٩,٢٩٦

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير عام مشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ شريف صدقي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

الشركة المنفذة

م/اسلام زيدان



" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس) العين السخنة (والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمتخصص * سعر البند * (معدل 1) * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد)
الرقم القياسي عند التعاقد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر للقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1
(أغسطس 2022)	353.6	566.0	221.8	420.4
(سبتمبر 2022)	353.6	566.0	232.6	431.8
(أكتوبر 2022)	353.6	566.0	234.6	431.8

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق أسعار مستخلص (3) جرى من تاريخ 2022/ 7 / 21 وحتى تاريخ 2022 / 10 / 4													
رقم البند بالمكعب	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضة	المواد الموفرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاسناد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
9	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات .	3م	3050	مسافة نقل من 31 كم حتي 32 كم	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	441.45	14.47%	15.0%	323.70	353.60	1.39%	1266.10
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	1244.08	40.79%	15.0%	323.70	353.60	1.39%	3568.11
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	1203.95	39.47%	15.0%	323.70	353.60	1.39%	3453.01
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	160.53	5.26%	15.0%	323.70	353.60	1.39%	460.40
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	7860.66	14.47%	10.0%	323.70	353.60	0.92%	50825.94
10	أعمال توريد وتشغيل رصف خرساني يسماك 28 سم مطابق للمواصفات .	2م	54310		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	22152.76	40.79%	10.0%	323.70	353.60	0.92%	143236.74
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	21438.16	39.47%	10.0%	323.70	353.60	0.92%	138616.20
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	2858.42	5.26%	10.0%	323.70	353.60	0.92%	18482.16
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	7860.66	14.47%	25.0%	167.5	217.5	7.46%	410631.38
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	22152.76	40.79%	25.0%	167.5	221.8	8.10%	1256756.01
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	21438.16	39.47%	25.0%	167.5	232.6	9.72%	1458114.71
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	2858.42	5.26%	25.0%	167.5	234.6	10.01%	200388.11
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	7860.66	14.47%	7.0%	340.90	409.1	1.40%	77057.04
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	22152.76	40.79%	7.0%	340.90	420.4	1.63%	253141.94
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	21438.16	39.47%	7.0%	340.90	431.8	1.87%	280104.72
					١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	2858.42	5.26%	7.0%	340.90	431.8	1.87%	37347.30

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/إشرف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م / إسلام زيدان

إسلام زيدان
Detak
General Contracting

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 = (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد)
الرقم القياسي عند التعاقد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1
(أغسطس 2022)	353.6	566.0	221.8	420.4
(سبتمبر 2022)	353.6	566.0	232.6	431.8
(أكتوبر 2022)	353.6	566.0	234.6	431.8

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالتسب	سعر البند بعد المقاضاة	العواد المؤثرة في البند	معدل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاسناد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
11	بالمتر المسطح أعمال نوريه ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.5 كجم/م ²	م ²	1140	٢٠٢٢/٠٧/٢١ - ٢٠٢٢/٠٧/٢١	14.47%	165.00	25.00	سولار	10.00%	323.70	353.60	0.92%	38.10
				٢٠٢٢/٠٨/٣١ - ٢٠٢٢/٠٨/٣١	40.79%	465.00			10.00%	323.70	353.60	0.92%	107.38
				٢٠٢٢/٠٩/٣٠ - ٢٠٢٢/٠٩/٣٠	39.47%	450.00			10.00%	323.70	353.60	0.92%	103.92
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	60.00			10.00%	323.70	353.60	0.92%	13.86
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	14.47%	165.00		بيتومين	70.00%	436.30	566.0	20.81%	858.37
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	40.79%	465.00			70.00%	436.30	566.0	20.81%	2419.06
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	39.47%	450.00			70.00%	436.30	566.0	20.81%	2341.02
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	60.00			70.00%	436.30	566.0	20.81%	312.14
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	14.47%	10062.11		سولار	10.00%	323.70	353.60	0.92%	776.08
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	40.79%	28356.84			10.00%	323.70	353.60	0.92%	2187.12
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	39.47%	27442.11			10.00%	323.70	353.60	0.92%	2116.57
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	3658.95			10.00%	323.70	353.60	0.92%	282.21
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	14.47%	10062.11		بيتومين	70.00%	436.30	566.0	20.81%	17483.49
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	40.79%	28356.84			70.00%	436.30	566.0	20.81%	49271.65
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	39.47%	27442.11			70.00%	436.30	566.0	20.81%	47682.25
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	3658.95			70.00%	436.30	566.0	20.81%	6357.63
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	14.47%	1710.07		سولار	10.00%	323.70	353.60	0.92%	2290.39
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	40.79%	4819.28			10.00%	323.70	353.60	0.92%	6454.73
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	39.47%	4663.82			10.00%	323.70	353.60	0.92%	6246.52
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	621.84			10.00%	323.70	353.60	0.92%	832.87
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	14.47%	1710.07		بيتومين	65.00%	436.30	566.0	19.32%	47912.51
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	40.79%	4819.28			65.00%	436.30	566.0	19.32%	135026.17
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	39.47%	4663.82			65.00%	436.30	566.0	19.32%	130670.49
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	621.84			65.00%	436.30	566.0	19.32%	17422.73

رئيس الإدارة المركزية

م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

م/شريف صدقي

مهندس الهيئة

م/ أحمد سليمان

الشركة المنفذة ،،،،

شركة ديتاك للمقاولات العامة

م/ اسلام زيدان

Detak
General Contracting

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

قيمة الترميم أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1) - الرقم القياسي عند المقارنة - الرقم القياسي عند التعاقد
الرقم القياسي عند التعاقد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1
(أغسطس 2022)	353.6	566.0	221.8	420.4
(سبتمبر 2022)	353.6	566.0	232.6	431.8
(أكتوبر 2022)	353.6	566.0	234.6	431.8

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسبة	سعر البند بعد المفاوضات	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاسناد	معدل التكلفة الخاضع للتحويل	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
14	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 70/60	م ²	69520	٢٠٢٢/٠٧/٢١ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	10062.11	125.00	323.70	10.00%	353.60	0.92%	11617.89
				٢٠٢٢/٠٨/٠١ - ٢٠٢٢/٠٨/٢٨	40.79%	28356.84		323.70	10.00%	353.60	0.92%	32741.33
				٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٨	39.47%	27442.11		323.70	10.00%	353.60	0.92%	31685.16
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٣١	5.26%	3658.95		323.70	10.00%	353.60	0.92%	4224.69
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	10062.11		436.30	65.00%	566.0	19.32%	243033.97
				٢٠٢٢/٠٨/٠١ - ٢٠٢٢/٠٨/٢٨	40.79%	28356.84		436.30	65.00%	566.0	19.32%	684913.93
				٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٨	39.47%	27442.11		436.30	65.00%	566.0	19.32%	662819.93
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٣١	5.26%	3658.95		436.30	65.00%	566.0	19.32%	88375.99
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	173.68		323.70	10.0%	353.60	0.92%	747.61
				٢٠٢٢/٠٨/٠١ - ٢٠٢٢/٠٨/٢٨	40.79%	489.47		323.70	10.0%	353.60	0.92%	2106.90
				٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٨	39.47%	473.68		323.70	10.0%	353.60	0.92%	2038.93
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٣١	5.26%	63.16		323.70	10.0%	353.60	0.92%	271.86
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	173.68		167.5	20.0%	217.5	5.97%	4832.05
				٢٠٢٢/٠٨/٠١ - ٢٠٢٢/٠٨/٢٨	40.79%	489.47		167.5	20.0%	221.8	6.48%	14788.71
				٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٨	39.47%	473.68		167.5	20.0%	232.6	7.77%	17158.17
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٣١	5.26%	63.16		167.5	20.0%	234.6	8.01%	2358.04
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	173.68		340.90	5.0%	409.1	1.00%	809.61
				٢٠٢٢/٠٨/٠١ - ٢٠٢٢/٠٨/٢٨	40.79%	489.47		340.90	5.0%	420.4	1.17%	2659.66
				٢٠٢٢/٠٩/٠١ - ٢٠٢٢/٠٩/٢٨	39.47%	473.68		340.90	5.0%	431.8	1.33%	2942.94
				٢٠٢٢/١٠/٠١ - ٢٠٢٢/١٠/٣١	5.26%	63.16		340.90	5.0%	431.8	1.33%	392.39

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف صدقي

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة ،،،،
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م / إسلام زيدان
الإمام زيدان
Detak
General Contracting

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاستناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاستناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3

قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند المستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد)
الرقم القياسي عند التعاقد

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
353.6	566.0	217.5	409.1
353.6	566.0	221.8	420.4
353.6	566.0	232.6	431.8
353.6	566.0	234.6	431.8

(يوليو 2022)
(أغسطس 2022)
(سبتمبر 2022)
(أكتوبر 2022)

الأرقام القياسية عند الاستناد المباشر (نوفمبر 2021)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
323.7	436.3	167.5	340.9

فروق أسعار مستخلص (3) جرى من تاريخ 21 / 7 / 2022 وحتى تاريخ 4 / 10 / 2022													
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المتقذة بالنسبة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحليل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاستد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
21	بالمتر الطولي أعمال نيوجيرسي وجبين ارتفاع 90 سم	م ²	6000	٢٠٢٢/٠٧/٢٨	١٤.47%	868.42	640.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	5133.80
									10.0%	323.70	353.60	0.92%	14467.98
									10.0%	323.70	353.60	0.92%	14001.27
									10.0%	323.70	353.60	0.92%	1866.84
									20.0%	167.5	217.5	5.97%	33181.46
									20.0%	167.5	221.8	6.48%	101553.37
									20.0%	167.5	232.6	7.77%	117824.35
									20.0%	167.5	234.6	8.01%	16192.55
								حديد	5.0%	340.90	409.1	1.00%	5559.53
									5.0%	340.90	420.4	1.17%	18263.73
									5.0%	340.90	431.8	1.33%	20209.04
									5.0%	340.90	431.8	1.33%	2694.54

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

مهندس الهيئة ...

م/أحمد سليمان

الشركة المنفذة ...
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م/إسلام زيدان

م/إسلام زيدان

" مذكره بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

قيمة التمويل أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 = (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد)
الرقم القياسي عند التعاقد

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
353.6	566.0	217.5	409.1
353.6	566.0	221.8	420.4
353.6	566.0	232.6	431.8
353.6	566.0	234.6	431.8

(يونيو 2022)
(أغسطس 2022)
(سبتمبر 2022)
(أكتوبر 2022)

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
323.7	436.3	167.5	340.9

فروق أسعار مستخلص (3) جرى من تاريخ 21 / 7 / 2022 وحتى تاريخ 4 / 10 / 2022															
رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المتوقعة بالنسبة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد الموفرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء	نسبة الزيادة أو النقص				
الأعمال الصناعية															
	بالطن أعمال توريد وتوضيب ورس حديد تسليح	طن	6.20	٢٠٢٢/٠٧/٢١	14.47%	0.90	23500.00	سولار	10.00%	323.70	0.92%				
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	2.53									
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	2.45									
				٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	0.33									
				٢٠٢٢/١١/٠١	14.47%	0.90						حديد	340.90	13.00%	
				٢٠٢٢/١٢/٠١	40.79%	2.53									
				٢٠٢٢/٠١/٠١	39.47%	2.45									
				٢٠٢٢/٠٢/٠١	5.26%	0.33									
			10.00	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية جهد 200 كجم / م ³	٢٠٢٢/٠٧/٢١		14.47%		1.45	1500.00	سولار	30.0%		
						٢٠٢٢/٠٨/٠١		40.79%		4.08					
						٢٠٢٢/٠٩/٠١		39.47%		3.95					
						٢٠٢٢/١٠/٠١		5.26%		0.53					
						٢٠٢٢/١١/٠١		14.47%		1.45		أسمنت		167.5	8.96%
						٢٠٢٢/١٢/٠١		40.79%		4.08					
						٢٠٢٢/٠١/٠١		39.47%		3.95					
						٢٠٢٢/٠٢/٠١		5.26%		0.53					

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/أشرف صدقي

مهندس الهيئة
م/أحمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري للأعمال الصناعية

الشركة المنفذة
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م/إسلام زيدان



" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 2021-11-17 // تاريخ استلام الموقع 2022-3-3
قيمة التوريدات أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل 1 - الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد)
الرقم القياسي عند التعاقد

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
(يوليو 2022)	353.6	566.0	217.5	409.1
(أغسطس 2022)	353.6	566.0	221.8	420.4
(سبتمبر 2022)	353.6	566.0	232.6	431.8
(أكتوبر 2022)	353.6	566.0	234.6	431.8

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
	323.7	436.3	167.5	340.9

فروق أسعار مستخلص (3) جرى من تاريخ 2022/ 7 / 21 وحتى تاريخ 2022 / 10 / 4												
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنفذة بالنسبة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل مجلس الوزراء ع.ن.ر. اسر الاسناد	الرقم القياسي عند موافقة	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة 350 كجم / م ²	م ³	73.00	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	10.57	2700.00	سولار	10.00%	323.70	0.92%	263.51
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	29.78						
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	28.82						
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	5.26%	3.84						
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	10.57		أسمنت	25.0%	167.5	7.46%	2128.93
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	29.78						
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	28.82						
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	5.26%	3.84						
				٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	10.57						
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	29.78						
7,019,296												
سبعة ملايين وتسعة عشر ألفاً ومئتان وستة وتسعون جنيها فقط لا غير												
الإجمالي :												

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صفي

مهندس الهيئة ،،،
م / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري للأعمال الصناعية

الشركة المنفذة ،،،
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م / إسلام زيدان

