

"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد - الاسمنت - السولار - البيتومين)

م	المستخلص	التاريخ		قيمة فروق الاسعار
١	ج	٢٠٢٢/٠٣/٠٣	٢٠٢٢/٠٤/٠٣	١,٨٣٤,٠٩٣
الأجمالي				١,٨٣٤,٠٩٣

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

مدير عام مشروعات
م/ أحمد عراقي

مدير المشروع
م/ شريف صدقي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

الشركة المنفذة
م/اسلام زيدان

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤
(المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة بيتك للمقاولات العامة

المعقولة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر ٢٠٢١.١١.١٧ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢.٣.٣
الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية
معدل 1 - الرقم القياسي عند فتح المظاريف الفنية

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٧,٨	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٣٨٦,٤	٣٢٣,٧	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٣٨٦,٤
٣٢٢,٠	٤٩٠,٥	٢٢٢,٠	٤٤٧,٤	٣٢٣,٧	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٣٨٦,٤

(مارس ٢٠٢٢)
(إبريل ٢٠٢٢)


فروق أسعار مستخلص (١) جرى من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣											
رقم البند	بيان البند	وحدة	الكمية	الفترة من ... إلى	نسبة الأهم	الكمية المنقولة بالنسب	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاسناد	نسبة الزيادة او النقص
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنارة بالرفص الحال.	م³	٧٣٥٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	٦٦٦,٠٩٤	٦٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني ومنشآت خرسانية.	م³	١٦٦٥	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٥٨٠,٩١	٨٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
٣	بالمتر المكعب أعمال تطوير وإزالة المخلفات.	م³	١٨٣٥٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٦٦٦٠,٩٤	١٧,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغونيا لا تقل عن ١٥ %).										
	مسافة نقل من ٣ كم حتى ٤ كم		١٧٨٨٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٦٦٠,٣٧٥	٣٥,٤٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٤ كم حتى ٥ كم		١٩٥٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٧٦١,٨٨	٣٦,٦٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٥ كم حتى ٦ كم		٥٧٠٥٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	٥١٧٠,١٥٦	٣٧,٨٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٦ كم حتى ٧ كم		١١٩٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٠٧٨١,٣٨	٣٩,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٧ كم حتى ٨ كم		١٩٦٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	١٧٦٦١,٥٠	٤٠,٢٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٨ كم حتى ٩ كم		٥١٠٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	٤٦٦٨٠,٧٥	٤١,٤٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ٩ كم حتى ١٠ كم		٣٦٣٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	٣٢٨٩١,٨٨	٤٢,٦٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥
	مسافة نقل من ١٠ كم حتى ١١ كم		٤٣٩٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١ - ٢٠٢٢/٠٣/٠٣	%٩,٦٣	٣٩٧٨١,٣٨	٤٣,٨٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	%٠,٢٥

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صفي

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان



"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"
تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤
(المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة بيتك للمقاولات العامة

المعولة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر للقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر ٢٠٢١-١١-١٧ // تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢-٣-٣
قيمة الترخيص أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (الرقم القياسي عند المعولة - الرقم القياسي عند فتح المتطلبات الفنية)
الرقم القياسي عند فتح المتطلبات الفنية

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص				الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد	سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٧,٨	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٣٨٦,٤	٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩
٣٢٢,٠	٤٩٠,٥	٢٢٢,٠	٤٤٧,٤				

(مارس ٢٠٢٢)
(أبريل ٢٠٢٢)

فروق أسعار مستخلص (١) جرى من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣												
رقم البند بالعدد	بيان البند	وحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيلام	القيمة المتلفة بالنسب	سعر البند بعد المطروحة	العدد الموزعة في البند	معدل التكلفة الفاضح للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاسناد	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٥	٣م		٢٢٩٥٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٣ - ٢٠٢٢/٠٢/٢٣	١٠٠,١٢%	٢٢٩٥٠,١٩	٤٥,٠٠	سولار	٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٢٥,٠%	٢٤٧٤,٢١٤
					١٠٠,٢٨%	٢٢٩٥٠,٢١			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	٥١٨٠,١٤٩
					١٠٠,١٢%	٢٢٩٥٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٢٥,٠%	٨٤٠,٩٢٢
					١٠٠,١٢%	٢٢٩٥٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٢٥,٠%	١٧٦١,١٠٦
					١٠٠,٢٨%	٢٢٩٥٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٢٥,٠%	٢٢٤١,٣٥٩
	٣م		١٤٤٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٣ - ٢٠٢٢/٠٢/٢٣	١٠٠,٢٨%	١٤٤٠٠,٢١	١٦٧,٨٠	سولار	٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	١٦٩٠,٣٨٥
					١٠٠,٢٨%	١٤٤٠٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	٢٢٣٧,٠٧٢
					١٠٠,٢٨%	١٤٤٠٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	٢٢٣٧,٠٧٢
					١٠٠,٢٨%	١٤٤٠٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	٢٢٣٧,٠٧٢
					١٠٠,٢٨%	١٤٤٠٠,٢٣			٢٠,٠%	٢٢٣,٧٠	٥١,٠%	٢٢٣٧,٠٧٢
٩	٣م	بالترتيب المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	١٥٥٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٣ - ٢٠٢٢/٠٢/٢٣	١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢١	٢٠٢,٠٠	سولار	١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	٥٢٩٠,١٢٨
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١٥٨٧,٥٢٠
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦
					١٠٠,٢٨%	١٥٥٠٠,٢٣			١٥,٠%	٢٢٣,٧٠	١٩,٠%	١١٢٨,٩٦٦

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقي

مهندس الهيئة
م/أحمد صديقي

مهندس الهيئة
م/أحمد سليمان

الشركة المنفذة
شركة بيتك للمقاولات العامة
شركة Detak
للمقاولات العامة
والتوريدات

"مذكرة بخصوص فروع الأسعار لمشروع"

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤

(المنطقة الحضرية عشر جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة بيتك للمقاولات العامة

المعتمدة المستخدمة لحساب فروع الأسعار المستحقة طبقاً للاسناد المباشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر ١٧-١١-٢٠٢١ // تاريخ استلام الموقع ٣-٢-٢٠٢٢

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٧,٨	٤٨٧,١	٢٣٢,٣	٣٨٦,٤
٣٣٢,٠	٤٩٠,٥	٢٢٢,٠	٤٤٧,٤

(مارس ٢٠٢٢)
(أبريل ٢٠٢٢)

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر ٢٠٢١)			
سولار	بيتومين	أسمنت	حديد
٣٢٣,٧	٤٣٦,٣	١٦٧,٥	٣٤٠,٩

فروع اسعار مستخلص (١) جارى من بداية العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣											
رقم البند بالعدد	بيان البند	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المنقذة بالنسب	مصر البند بعد المفاوضات	الحدود المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاص للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس قوراء علي امر الاسناد	الرقم القياسي لي تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	١٣٢١٤٠	٢م	٢٠٢١/٠٢/٢٣	١١١٧٥١,٨٨	%٩٠,٦٣	٢٥,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣
				٢٠٢١/٠٤/٠١	١٢٣٨٨,١٣	%٩١,٣٨		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٢,٠٠	%٠,٢٦
				٢٠٢١/٠٢/٢٣	١١١٧٥١,٨٨	%٩٠,٦٣		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٨٧,١٠	%٨,١٥
				٢٠٢١/٠٤/٠١	١٢٣٨٨,١٣	%٩١,٣٨		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٩٠,٥٠	%٨,٧٠
١٢	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة لصب من الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C . 3000) بمعدل ٠,٥٠ كجم/م ^٢	٦٤٦٦٥	٢م	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٨٨٥٦١,١١	%٩٠,٦٣	٨,٣٥	%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٠٨٨,٥٩	%٩١,٣٨		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٢,٠٠	%٠,٢٦
				٢٠٢١/٠٢/٢٣	٨٨٥٦١,١١	%٩٠,٦٣		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٨٧,١٠	%٨,١٥
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٠٨٨,٥٩	%٩١,٣٨		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٩٠,٥٠	%٨,٧٠
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	٧٢١٦٥	٢م	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٦٨٨١٦,١١	%٩٠,٦٣	١٤٥,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٨٨١٦,١١	%٩١,٣٨		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٢,٠٠	%٠,٢٦
				٢٠٢١/٠٢/٢٣	٦٨٨١٦,١١	%٩٠,٦٣		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٨٧,١٠	%٧,٥٧
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٨٨١٦,١١	%٩١,٣٨		%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٩٠,٥٠	%٨,٧٠
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	٦٤٦٦٥	٢م	٢٠٢١/٠٢/٢٣	٥٨٥٦١,١١	%٩٠,٦٣	١٢٥,٠٠	%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	%٠,١٣
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٠٨٨,٥٩	%٩١,٣٨		%١٠٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٢,٠٠	%٠,٢٦
				٢٠٢١/٠٢/٢٣	٥٨٥٦١,١١	%٩٠,٦٣		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٨٧,١٠	%٧,٥٧
				٢٠٢١/٠٤/٠١	٦٠٨٨,٥٩	%٩١,٣٨		%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٤٩٠,٥٠	%٨,٧٠
١,٨٣٤,٠٩٣											
مليون وشعاعمة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثون وتسعون جنيها فقط لا غير											
الإجمالي :											

مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وتسعون جنيهاً فقط لا غير

الإجمالي :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس الإدارة المركزية
م/أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/أحمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صفقي

مهندس الهيئة ،،،
م / محمد سليمان

الشركة المنفذة ،،،،
شركة بيتك للمقاولات العامة
م / اسلام زيدان

